

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipalidad de Ambato	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	Municipio de Ambato - Planta Central	Fecha Elaboración	010	02	2016	No. CUR	320	No. Original	261
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE OBRA			938-9999-0000-0564-2015		124		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1891763324001 CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS									


AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
03	00	002	010	750103	1801	302	1053	8024	De Alcantarillado	138,001.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										138,001.35
IVA										16,560.16
SUB - TOTAL										154,561.51
RETENCIONES IVA										4,968.05
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										68,490.07
TOTAL A PAGAR										81,103.39

SON: OCHENTA Y UN MIL CIENTO TRES DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS, OPM-16-0255, C-564 FTE 302: SALDO DEL CONTRATO: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR VICTOR HUGO DESDE LA AV. MANUELITA SAENZ A LA AV. BOLIVARIANA, Ibg FACT 6 EM

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipalidad de Ambato	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	Municipio de Ambato - Planta Central	Fecha Elaboración	010	02	2016	No. CUR	320	No. Original	261
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE OBRA			938-9999-0000-0564-2015		124		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1891763324001 CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS									

101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	1,380.01
341	AMORTIZACIÓN ANTICIPOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y PROVEEDORES - GAD s	67,110.06
TOTAL DEDUCCIONES		68,490.07



MUNICIPIO DE AMBATO
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999	MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	010	02	2016
Unid. Desc:	0000					No. CUR	321	263	
Tipo Documento		Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		938-9999-0000-0564-2015		126			
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:		113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0				
Beneficiario:	1891763324001		CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999	MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	010	02	2016
Unid. Desc:	0000					No. CUR	321	263	
Tipo Documento		Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		938-9999-0000-0564-2015		126			
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:		113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0				
Beneficiario:	1891763324001		CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
03	00	002	010	750103	1801	001	0000	0000	De Alcantarillado	16,560.16	
TOTAL PRESUPUESTARIO										16,560.16	
IVA										0.00	
SUB - TOTAL										16,560.16	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										16,560.16	

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS, OPM-16-0256, POR REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN COMPRAS SEGUN CUR DEV #520.EM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		938 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO		Reporte		rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:		9999 MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración		04 02 2016		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000						261 261	
Tipo Documento		Respaldo		Clase Documento		CONTRATO DE OBRA		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS						938-9999-0000-0564-2015		124	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		1891763324001		CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS					

DEDUCCIONES

Bar 263 IVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		938 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO		Reporte		rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:		9999 MUNICIPIO DE AMBATO - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración		04 02 2016		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000						261 261	
Tipo Documento		Respaldo		Clase Documento		CONTRATO DE OBRA		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS						938-9999-0000-0564-2015		124	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		1891763324001		CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	URB	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
03	00	002	010	750103	1801	302	1053	8024	De Alcantarillado	883,810.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										883,810.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										883,810.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										883,810.20

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS, OPM-16-0255, C 564-FTE 302, SALDO DEL CONTRATO, CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR VICTOR HUGO DESDE LA AV MANUELITA SIENZ A LA AV BOLIVARIANA, 69

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

RUC: 1860000210001

Nombre Comercial:

No.: 015-021-000003381

Dirección Matriz: AV. ATAHUALPA S/N Y RIO CUTUCHI

No. Autorización: 1902201611461518600002100014460304776

Clave de Acceso: 1502201607186000021000120150210000033810000032017

Dirección Sucursal: AV. ATAHUALPA S/N Y RIO CUTUCHI

Ambiente: PRODUCCION **Contribuyente Especial No.:** 4519

Estado Comp.: AUTORIZADO

Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Fecha Autor. SRI: 19/02/2016

Razón Social: CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS

Fecha de Emisión: 15/02/2016

RUC: 1891763324001

Período Fiscal: 2/2016

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
FACTURA	001-001-000000006	10/02/2016	16560.16	IVA		30.00	4,968.05
FACTURA	001-001-000000006	10/02/2016	138001.35	RENTA	343B	1.00	1,380.01

INFORMACIÓN ADICIONAL

CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Matriz: Castillo 03-07 y Rocafuerte

Ambato - Ecuador

Fecha de Autorización: 18/Agosto/2015

Cliente: GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

RUC/CI: 1860000210001 Ref.:

Dirección: Av. ATAHUALPA Y PLOCECHEN Guía Remisión:

R.U.C.: 1891763324001

Autorización SRI: 1117435744

FACTURA

001 - 001 - 00000006

PERIODO FISCAL:

Emisión	Día	Mes	Año
	10	02	2016

DESCRIPCION

CANT.

UNID.

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

PLANILLA # 2 PROYECTO COMPLETACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLECTOR VICTOR HUGO

138001.35

343B 1% 1380,01
30% 4968,05



TOTAL \$ 138001.35

DESCUENTOS

VALOR TARIFA 0%

VALOR TARIFA IVA

12 % IVA

VALOR TOTAL A PAGAR

16560.16

154561.51

SON:

FACTURADO


VTO. BNO. CONTADOR


DIGITADOR

GERENCIA

CLIENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS
 OBRA: CULMINACION CONSTRUCCION COLECTOR VICTOR HUGO ENTRE MANUELITA SAENZ Y BOLIVARIANA
 PLANILLA: AVANCE DE OBRA # 2
 DETALLE DE LA FORMA DE PAGO
 FUENTE: -302
 BEDE-53.52%

VALOR DEL CONTRATO				1,211,602.97	GARANTIAS FC: 22/03/2016 BA: 22/03/2016 Certificados 
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0.00	
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0.00	
ORDEN DE CAMBIO				0.00	
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				0.00	
SUMAN:				1,211,602.97	
ANTICIPO	%	0		589,202.52	
REAJUSTE DEL ANTICIPO				0.00	
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %				168,420.49	
PLANILLA DE AVANCE	2		138,001.35		
PLANILLA DE REAJUSTE	0		0.00		
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0		138,001.35		
COSTO MAS PORCENTAJE	0		0.00		
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %			138,001.35		
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO(309)			67,110.06		
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1%		1,380.01		
MENOS 1/1000 COLEGIO PROFESIONAL			0.00		
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO			0.00		
MENOS MULTAS PARCIALES			0.00		
MENOS MULTAS POR MORA			0.00		
MENOS MULTAS POR ROTULO			0.00		
MENOS OTROS			0.00		
LIQUIDO AL CONTRATISTA			69,511.28		
MAS IMPUESTO A LA RENTA			1,380.01		
MAS 1/1000 COLEGIO PROFESIONAL			0.00		
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)			0.00		
MAS MULTAS PARCIALES (357)			0.00		
MENOS MULTAS POR MORA (357)			0.00		
MAS MULTAS POR ROTULO (357)			0.00		
MAS OTROS(357)			0.00	70,891.29	
TOTAL PAGADO				828,514.30	
SALDO				383,088.67	
TOTAL PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES				1,211,602.97	
VALOR IVA 12%			16,560.16		362,655.26
VALOR IVA 12%			0.00		362,655.26
VALOR IVA 12%			0.00		362,655.26
TOTAL IVA			16,560.16		362,655.26
IVA-70%-PAGO			11,592.11		
TOTAL CONTRATISTA			81,103.40		



Este no se puede hacer porque
 no tengo para pagar el

IVA 001 Fte

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA N° : 2

OBRA

“Culminación del Colector Víctor Hugo entre las Avenidas
Manuelita Sáenz y Bolivariana”

FECHA DEL CONTRATO : 30-sep-15

FUENTE

302

53,52%

CONTRATISTA : PLADECO Y ASOCIADOS

VALOR CONTRATO : \$2.263.953,46

MONTO MFUENTE 001 \$ 1.211.667,89

PLAZO CONTRATADO : 180 DIAS

PERIODO ; NOVIEMBRE 2015

CONCEPTO	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL
Valor de la planilla de avance :	327.857,69	138.001,35	465.859,04
			0,00
Valor de la planilla reajustada :	327.857,69	138.001,35	465.859,04
Menos Anticipo : 48,63%	159.437,20	67.110,06	226.547,25
			0,00
			0,00
			0,00
Menos Impuesto a la Renta : 1,00%	3.278,58	1.380,01	4.658,59
			0,00
Otros Descuentos : COSTO DE ENSAYOS			0,00
: MULTA POR MORA			0,00
: DESCUENTOS			0,00
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	165.141,92	69.511,28	234.653,20

FECHA DEL ANTICIPO :

VALOR DEL ANTICIPO : \$589.202,52

VALOR AMORTIZADO : 159.437,20 67.110,06 226.547,25

SALDO POR AMORTIZAR : 429.765,32 362.655,27 362.655,27

OBSERVACIONES:

ING CARLOS BARAHONA
FISCALIZADOR DE LA OBRA

PLADECO Y ASOCIADOS
ING. JOSE ANTONIO SEVILLA
CONTRATISTA

Ambato, 21 de enero de 2016

Doctora
Silvia Toaza
DIRECTORA FINANCIERA GADMA
Presente.

De mi consideración:

Para su trámite de pago respectivo, adjunto encontrará: planilla de avance # 2 y reajuste provisional de P # 2 correspondientes al período diciembre 2015 de la Obra: "CULMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VICTOR HUGO DESDE LA AV. MANUELITA SAENZ A LA AV. BOLIVARIANA"; código CDTU-GADMA-01-2015, contratada con el Consorcio PLADECO Y ASOCIADOS, remitidas por el Contratista y aprobadas por Fiscalización externa.

CONCEPTO	MONTO (USD)
Planilla No.2 Fuente BEDE 302	138.001,35
Planilla No.2 Fuente 001	119.848,71
Reajuste planilla No. 2 Fuente 001	-1.418,18

Ing. Franklin Arteaga
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN

Atentamente,

Ing. Darwin Barba
JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Ing. Francisco Mantilla
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Adj lo indicado 22-01-16
Cc, Compras Públicas, Ing. Isabel Mosquera

GAD - MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION - FINANCIERA

ADM. ACTIVOS.....
PRESUPUESTO.....
CONTABILIDAD.....
TESORERIA.....
RENTAS.....
PAC.....
CONTROL PREVIO.....
CONTROL Y TRAMITE RESPECTIVO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

FECHA



Dirección: Edificio La Merced: calle Bolívar 5-20 y 5 de Junio

Telfs: (03)2 997800 • 2 99784 • 2 997846 / Ambato • Ecuador





Gobierno Autónomo descentralizado Municipalidad de Ambato

PROYECTO :

**"CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VÍCTOR
HUGO DESDE LA AV. MANUELITA SÁENZ A LA AV. BOLIVARIANA"**

UBICACIÓN :

AVENIDA VÍCTOR HUGO

CONTRATISTA:

CONSORCIO PLADECO Y ASOCIADOS

VALOR DEL CONTRATO :

\$ 2.263.953,46

VALOR DEL ANTICIPO :

\$ 1.131.976,73

Fecha del Contrato:

30 septiembre 2015

Fecha de Inicio:

30 septiembre 2015

Plazo:

180 Días calendarios

Ampliación de plazo:

Fecha de terminación de plazo:

28 marzo 2016

CONTIENE:

- 1,- CURVA DE INVERSIONES
- 2,- CRONOGRAMA
- 3,- PLANILLA DE TRABAJOS DEL MES DE NOVIEMBRE
- 4,- ANEXO DE OBRA (VOLÚMENES)
- 5,- LIBRO DE OBRA
- 6,- REAJUSTE DE PRECIOS
- 7,- PÓLIZAS
- 8,- PLANILLA DEL IESS
- 9,- ENSAYO DE MATERIALES
- 10,- LIBRO DE PEDIDOS Y ORDENES

CONSORCIO PLADECO Y ASOCIADOS

CASTILLO 307 Y ROCAFUERTE
TEÉFONO: 032421856

PLANILLA # 2



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

PLANILLA DE TRABAJOS Nº 2

PERIODO : 1 de noviembre de 2015 AL 30 de noviembre de 2015

PROYECTO: "CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VÍCTOR HUGO DESDA LA AV. MANUELITA SÁENZ A LA AV. BOLIVARIANA"
UBICACION : AV. VÍCTOR HUGOCONTRATISTA: CONSORCIO PLADECO Y ASOCIADOS
VALOR DEL CONTRATO: 2.263.953,46 USD
VALOR DEL ANTICIPO: 1.131.976,73 USD

FECHA DE CONTRATO: 30-sep-2015

FECHA DE INICIO: 30-sep-2015

PLAZO: 180 días

AMPLIACIÓN DE PLAZO: días


FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO: 28-mar-2016

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIT	MONTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		TOTAL A LA FECHA		OBSERVACIÓN:
						CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	PORCENTAJE
	COLECTOR VICTOR HUGO											
	COLECTOR DUCTO CAJÓN											
	OBRAS VARIAS											
1	Replanteo y nivelación lineal	km	1,60	643,10	1028,96							
2	Resunteo fondo de zanja	m2	450,00	2,54	1143,00							
3	Entibado continuo	m2	256,00	11,51	2946,56							
4	Entibado discontinuo	m2	296,00	6,08	1799,68							
5	Evacuación / Achique de agua por bombeo	h	5,00	7,54	37,70							
6	Terrocemento, dosificación 1-8	m3	5,00	49,22	246,10							
7	Geotextil no tejido, 120 gr/m2	m2	4,00	2,23	8,92							
8	Hormigón simple 210 kg/cm2, con inclusions de aire, acelerante y protección al desgaste (Tipo 1)	m3	35,30	141,31	4988,24							
9	Hormigón simple 300 kg/cm2, con inclusions de aire, acelerante y protección al desgaste (Tipo 1)	m3	55,30	147,84	8175,55							
10	Mortero cemento - arena 1:4	m3	55,00	102,71	5649,05							
	ROTURAS Y REPOSICIONES											
11	Rotura y reposición de bordillo h <= 35 cm, HS f'c=210 kg/cm2	m	122,00	21,07	2570,54							
12	Rotura y reposición de acera <= 10 cm, HS f'c=210 kg/cm2	m2	135,00	18,36	2478,60							
13	Rotura y reposición de sumidero	u	5,00	93,75	468,75							
14	Rotura de pav. flexible <= 5"	m2	556,00	4,59	2552,04							
15	Rotura pavimento rígido <= 20 cm	m2	86,00	13,68	1176,48							
16	Rotura pavimento rígido <= 30 cm	m2	55,00	19,26	1059,30							
17	Reposición pav. flexible <= 5"	m2	556,00	20,17	11214,52							
18	Reposición de pavimento rígido <= 20 cm, HS f'c=300 kg/cm2	m2	86,00	31,69	2725,34							
19	Reposición de pavimento rígido <= 30 cm, HS f'c=300 kg/cm2	m2	55,00	46,17	2535,85							

HIDRO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIT	MONTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		TOTAL A LA FECHA		OBSERVACIÓN:
						CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	PORCENTAJE
	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
20	Domiciliario nuevo de alcantarillado	u	25,00	287,40	7185,00							
21	Reposición domiciliario alcantarillado	u	25,00	158,08	3952,00							
22	Reposición domiciliario de agua potable	u	25,00	42,37	1059,25							
23	Rotura y reposición de sumidero	u	5,00	93,75	468,75							
	EXCAVACIONES											
24	Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m	m3	182,00	2,46	447,72							
25	Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m	m3	181,00	2,59	468,79							
26	Excavación mecánica en roca de 4 a 6 m	m3	25,00	25,47	636,75							
27	Excavación mecánica en roca > 6 m	m3	32,00	50,40	1612,80							
28	Excavación a mano en suelo sin clasificar, fondo de zanja	m3	89,00	10,30	916,70							
29	Excavación a mano en terreno conglomerado, fondo de zanja	m3	35,00	12,73	445,55							
30	Excavación a mano en suelo de alta consolidación, fondo de zanja	m3	25,00	22,22	555,50							
	RELLENOS Y DESALAJOS		0,00	0,00	0,00							
31	Relleno compactado inicial con material de préstamo	m3	330,00	14,83	4893,90							
32	Relleno compactado inicial con material de sitio	m3	264,00	6,34	1673,76							
33	Relleno compactado final con material de préstamo	m3	330,00	14,27	4709,10							
34	Relleno compactado final con material de sitio	m3	264,00	5,77	1523,28							
35	Base Clase I	m3	550,00	17,78	9779,00							
36	Sub base Clase I	m3	355,00	16,36	5807,80							
37	Desalaje de material < 6 mm	m3	655,00	2,12	1388,60							
38	Sobrecorte > 6 km	m3 - km	3.930,00	0,30	1179,00							
	DUCTO CAJÓN											
39	Hormigón simple 300 kg/cm2, con inductor de aire, acelerante y protección al desgaste (Tipo I)	m3	550,00	147,84	81312,00							
40	Replantillo de hormigón simple f'c=140 kg/cm2, e=7 cm	m2	285,00	8,38	2388,30							
41	Acero de refuerzo (corte, doblado y armado)	kg	8.550,00	1,74	14877,00							
42	Junta de construcción de PVC, ancho > 15 cm	m	650,00	11,13	7234,50							
43	Encofrado para losas	m2	240,00	7,72	1852,80							
44	Encofrado vertical	m2	480,00	7,62	3657,60							
45	Red eléctrica 15 x 15 cm, 6 mm	m2	5,00	5,19	25,95							
	EMPATE CON COLECTOR VÍCTOR HUGO											
46	Hormigón simple 300 kg/cm2, con inductor de aire, acelerante y protección al desgaste (Tipo I)	m3	154,00	147,84	22767,36							
47	Replantillo de hormigón simple f'c=140 kg/cm2, e=7 cm	m2	145,00	8,38	1215,10							
48	Acero de refuerzo (corte, doblado y armado)	kg	2.223,00	1,74	3868,02							
49	Encofrado vertical	m2	966,50	7,62	7364,73							

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIT	MONTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		TOTAL A LA FECHA		OBSERVACIÓN
						CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	PORCENTAJE
	OBRA CIVIL TUNEL	0										
50	Replanteo y nivelación en túnel	m	1.575,00	18,88	29736,00	1.575,00	29.736,00			1.575,00	29.736,00	100,00%
51	Rasanteo fondo de túnel	m2	960,20	3,29	3159,05	194,70	640,56	188,70	620,82	383,40	1.261,39	39,93%
52	Excavación túnel a mano en conglomerado	m3	2.927,00	36,58	107069,66	792,92	29.005,01	768,46	28.110,27	1.561,38	57.115,28	53,34%
53	Excavación túnel a mano en roca	m3	63,00	93,43	5886,09							
54	Acarreo mecánico hasta 1 km en interior de túnel	m3	2.927,40	11,16	32669,78	792,92	8.848,99	768,46	8.576,01	1.561,38	17.425,00	53,34%
55	Desalojo de material < 6 km	m3	2.928,47	2,12	6208,35	792,92	1.680,99	768,46	1.620,14	1.561,38	3.310,13	53,32%
56	Sobrecarreo > 6 km	m3 - km	11.709,60	0,30	3512,88							
57	Control y desalojo derrumbe por imprevisto geológico en túnel	m3	15,00	13,95	209,25							
58	Homogén simple 300 kg/cm2, inclusor de aire, acelerante y protección al desgaste, en túnel (Tipo 1 en túnel)	m3	3.762,00	189,26	711996,12	1.264,68	239.353,34	415,66	78.667,81	1.680,34	318.021,15	44,67%
59	Replanteo de homogén simple f'c=140 kg/cm2, a=10 cm	m2	1.029,85	12,58	12955,56							
60	Acero de refuerzo en túnel (corta, doblado y armado)	kg	195.650,10	2,01	393256,70	63.037,75	126.705,88	16.459,06	33.082,71	79.496,81	159.788,58	40,63%
61	Cerchas para túnel, con perfiles estructurales de acero laminado	kg	95.530,00	3,35	320025,50	30.032,19	100.607,85	24.779,17	83.010,22	54.811,36	183.618,07	57,38%
62	Malla electrosoldada 15 x 15 cm, 8 mm	m2	1.768,00	8,00	14144,00	794,25	6.353,98			794,25	6.353,98	44,92%
63	Encofrado/desencofrado vertical en túnel	m2	2.432,10	13,97	33976,44	931,94	13.019,15	315,39	4.406,03	1.247,33	17.425,17	51,29%
64	Encofrado/desencofrado metálico bóveda-arco en túnel	m2	4.132,40	15,09	62357,92	1.152,28	17.387,91	366,47	5.529,97	1.518,75	22.917,87	36,75%
65	Encofrado de madera, pared y bóveda del túnel (no retornable)	m2	3.315,20	17,73	58778,50	605,52	10.735,82	586,86	10.404,97	1.192,37	21.140,79	35,97%
66	Bombeo de homogén	m3	4.357,99	5,54	24143,24	1.264,68	7.006,33	415,66	2.302,76	1.680,34	9.309,08	38,56%
67	Relleno con grava/casajo entre encofrado y pared, en túnel	m3	1.235,33	24,97	30846,19	60,25	1.504,56	60,45	1.509,36	120,70	3.013,92	9,77%
68	Inyección de lechada de cemento	l	95,00	650,77	61823,15							
69	Juntas de construcción de PVC, ancho > 20 cm	m	1.950,00	13,87	27046,50	935,70	12.978,16			935,70	12.978,16	47,98%
70	Sum.colocacion tubería PVC alcantarillado d=500 mm, serie 5 (perforado para drenaje superior bóveda)	m	5,00	50,06	250,30							
71	Evacuación / Achique de agua por bombeo	h	550,00	7,54	4147,00							
	COMPONENTE AMBIENTAL DEL COLECTOR											
	PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS											
72	Letreros de Señalización: Informativo de Obra	u	4,00	488,05	1952,20							
73	Trípticos	u	800,00	5,78	4624,00							
74	Hojas Volantes	u	2.000,00	0,15	300,00							
75	Reuniones informativas	u	5,00	118,00	590,00							
	MEDIDA 2.- Programa de cierre temporal de vías	0										
76	Publicaciones de prensa	u	2,00	148,09	296,18							

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIT	MONTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		TOTAL A LA FECHA		OBSERVACIÓN:
						CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	PORCENTAJE
	PLAN DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS											
77	Apantallamiento de Obra	u	255,00	38,38	9786,90							
78	Riego de agua con Inyectores	m3	100,00	1,20	120,00							
	MEDIDA 3.- Medidas para evitar la contaminación del suelo por desechos sólidos o líquidos											
79	Tanque metálico 55 galones	u	45,00	41,30	1858,50							
	MEDIDA 4.- Medidas de control para evitar la contaminación del río Ambato											
80	Plan de ejecución de obra	u	1,00	5782,00	5782,00							
	PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTINGENCIAS	0	0,00	0,00	0,00							
81	Charlas de capacitación Seguridad Industrial y uso de equipos de protección personal	hora	15,00	52,45	786,75							
82	Plan de contingencias de Contingencias	u	1,00	2714,00	2714,00							
	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN COLECTORES	0	0,00	0,00	0,00							
83	Suministro Letrero Hombres Trabajando 0,90 x 0,990 x 1,8 m	u	10,00	57,70	577,00							
84	Suministro Letrero Desfío 0,60 x 0,75 x 1,8 m	u	10,00	51,33	513,30							
85	Suministro Letrero Vía Cerrada a 0,75x0,75x1,80m	u	10,00	55,44	554,40							
86	Suministro Barricadas 3 paneles montados sobre base h=20 cm a=100cm	u	10,00	71,98	719,80							
87	Suministro barril para uso en áreas peligrosas de construcción h=120 cm x a=60 cm	u	10,00	30,09	300,90							
88	Suministro y colocación Letrero Prohibido Estacionar	u	10,00	23,78	237,80							
89	Suministro Cinta Peligro h=7,5 cm Negro/Amarillo	m	1.000,00	0,53	530,00							
90	Suministro Cinta de Cuidado Área en Construcción 7,5 cm Negro/Amarillo	m	1.000,00	0,53	530,00							
91	Suministro Cinta de Cuidado Hombres Trabajando h=7,5cm Negro/Amarillo	m	1.000,00	0,53	530,00							
92	Suministro de malla para protección de peatones	m	150,00	0,92	138,00							
93	Suministro de lámpara de luz intermitente para uso sobre barricadas	u	10,00	18,41	184,10							
94	Suministro de lámpara de luces para conos de 45, 70, 90 cm.	u	10,00	18,41	184,10							
95	Suministro Estaca para barrera h = 100 cm	u	48,00	3,42	164,16							
96	Suministro Cono para tráfico h = 70 cm. Rojo	u	100,00	16,17	1617,00							
	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0										
97	Suministro de cascos de protección personal	u	350,00	23,19	8116,50	100,00	2.319,00			100,00	2.319,00	28,57%
98	Suministro chaleco reflectivo	u	460,00	7,97	3666,20	100,00	797,00			100,00	797,00	21,74%
99	Suministro de guantes de caucho	u	360,00	10,03	3610,80	100,00	1.003,00			100,00	1.003,00	27,78%
100	Suministro Arnés	u	20,00	40,42	808,40	10,00	404,20			10,00	404,20	50,00%
101	Suministro Bolsas de caucho	u	550,00	15,93	8761,50	100,00	1.593,00			100,00	1.593,00	18,18%
102	Suministro de ropa de trabajo impermeable	u	150,00	23,13	3469,50							
103	Suministro de mascarilla con filtro de carbón activado	u	150,00	20,65	3097,50							
104	Suministro Tapones de oído (clásico)	u	500,00	3,42	1710,00	100,00	342,00			100,00	342,00	20,00%

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIT	MONTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		TOTAL A LA FECHA		OBSERVACIÓN:
						CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	PORCENTAJE
105	Suministro Tapones de oído especiales	u	50,00	56,64	2832,00	10,00	566,40			10,00	566,40	20,00%
					\$ 2.263.953,46		\$ 612.589,11		\$ 257.850,08		\$ 870.439,18	38,45%
LIQUIDACION DE LA PLANILLA:												
VALOR DE LA PLANILLA:			257.850,08	DEDUCCIONES		ANTICIPO		I. RENTA	OTROS: MULTA			
DESCUENTO DEL ANTICIPO:			128.925,03	ESTA PLANILLA		128.925,03		2.578,50	-			
IMPUESTO A LA RENTA: 1%			2.578,50	TOTAL ANTERIOR		306.294,56						
OTROS: MULTA CLAUSULA DECIMA PRIMERA (NUMERAL 11.03)(NO ACATAR ORDENES)				TOTAL A LA FECHA		435.219,59		2.578,50	-			
LIQUIDO AL CONTRATISTA :				VALOR ANTICIPO		1.131.976,73						
			126.346,63	SALDO DEL ANTICIPO		686.757,14						
 ING. CARLOS BARAHONA FISCALIZADOR  CONSORCIO PLADECO Y ASOCIADOS CONTRATISTA												

REAJUSTE DE PRECIOS

«



Gobierno Autónomo descentralizado Municipalidad de Ambato

PROYECTO :

" CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VÍCTOR HUGO DESDA LA AV. MANUELITA SÁENZ A LA AV. BOLIVARIANA"

UBICACIÓN :

AV. VÍCTOR HUGO

CONTRATISTA :

CONSORCIO PLADECO Y ASOCIADOS

VALOR DEL CONTRATO :

S 2.263.953,46

VALOR DEL ANTICIPO :

S 1.131.976,73

Fecha del Contrato: 30 septiembre 2015

Fecha de Inicio: 30 septiembre 2015

Plazo: 180 DÍAS

Ampliación de plazo:

Fecha de terminación de plazo: 28 marzo 2016

REAJUSTE PLANILLA 2

Fórmula Provisional :

$Pr = Po (0.259 \cdot B1/Bo + 0.014 \cdot C1/Co + 0.116 \cdot D1/Do + 0.002 \cdot E1/Eo + 0.094 \cdot F1/Fo + 0.137 \cdot G1/Go + 0.026 \cdot H1/Ho + 0.010 \cdot I1/Io + 0.246 \cdot J1/Jo + 0.096 \cdot X1/Xo)$

Dato del contrato

SIMBOLO	DESCRIPCION	INDICES (o)	INDICES (1)	RELACION	COEFIC.	FACTOR	OBSERVACIONES
		jul-2015	oct-2015	(1) / (o)			
		a	b	c = b/a			
B	MANO DE OBRA (B)	3,229	3,229	1,000	0,259	0,259	C.G.E
C	MATERIAL PETREO TUNGURAHUA (C)	234,550	234,550	1,000	0,014	0,014	Tungurahua
D	PERFILES ESTRU. ACERO (D)	197,380	186,720	0,946	0,116	0,110	Nivel nacional
E	TUBERIA Y ACCESOR PVC ALCANTARILLADO (E)	146,380	146,380	1,000	0,002	0,002	Nivel nacional
F	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL (F)	196,520	196,980	1,002	0,094	0,094	Nivel nacional
G	ACERO EN BARRAS (G)	291,190	277,230	0,952	0,137	0,130	Nivel nacional
H	PRODUCTOS QUIMICOS PARA HORMIGON Y MORTEROS (H)	228,120	228,120	1,000	0,026	0,026	Nivel nacional
I	CEMENTO PORTLAND - SACOS (I)	164,340	164,340	1,000	0,010	0,010	Nivel nacional
J	HORMIGON PREMEZCLADO (J)	216,860	218,060	1,006	0,246	0,247	Nivel nacional
X	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (ZONA URBANA)	245,760	245,490	0,999	0,096	0,096	Nivel nacional
				Ok	1,000	0,989	<- FACTOR DE REAJUSTE

FECHA DE PROPUESTA:		01-jul-2015	VALOR PLANILLA 2		US\$.	257.850,06
OBSERVACIONES: Sub-Indice o -->		jul-2015	DESCUENTO DEL ANTICIPO:			128.925,03
Sub-Indice 1 -->		oct-2015	VALOR A REAJUSTAR (Po)		US\$.	128.925,03
			VALOR REAJUSTADO (Pr=Po)		US\$.	127.506,85
			VALOR REAJUSTE DE PRECIOS (Pr-Po)		US\$.	(1.418,18)
			4			
BOLETÍN INEC-IPCO No 185			TOTAL A DEVOLVER		US\$.	(1.418,18)

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO						Debe devolverse al contratista
TRABAJADOR	CUADRILLA TIPO	Bo		B1		
		jul-2015		oct-2015		
		S.R.H	TOTAL	S.R.H	TOTAL	
CATEGORIA E2	0,584	3,180	1,857	3,180	1,857	
CATEGORIA D2	0,294	3,220	0,947	3,220	0,947	
CATEGORIA C2	0,108	3,390	0,366	3,390	0,366	
CATEG C1 GRUPO 1	0,002	3,570	0,007	3,570	0,007	
CATEG C2 GRUPO 2	0,001	3,390	0,003	3,390	0,003	
CHOFER LICENCIA TIPO E	0,009	4,670	0,042	4,670	0,042	
TOPOGRAFO	0,002	3,570	0,007	3,570	0,007	
	1,000		3,229		3,229	

CONSORCIO PLADECO Y ASOCIADOS

ING. CARLOS BARAHONA

CATEGORIAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)									
Operador responsable de la planta hormigonera	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador responsable de la planta trituradora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador responsable de la planta asfáltica	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador de track drill	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Rodillo autopropulsado	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Distribuidor de asfalto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Distribuidor de agregados	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Acabadora de pavimento de hormigón	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Acabadora de pavimento asfáltico	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Grada elevadora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Canastilla elevadora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Bomba lanzadora de concreto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo remolcado, franjeadora)	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Caldero planta asfáltica	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Barredora autopropulsada	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Martillo punzon neumático	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Compresor	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Camión de carga frontal	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador canguro	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador de camión de volteo con o sin articulación / Rotomil	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador minicavadora/minicargadora con sus aditamentos	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador termo formado	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Encic en carpintería	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Técnico en mantenimiento de viviendas y edificios	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3									
Operador máquina estacionaria clasificadora de material	374,28	374,28	354,00		545,70	374,28	6 139,62	26,13	3,27
MECÁNICOS									
Mecánico de equipo pesado caminero (Estr.Oc.C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Mecánico de equipo liviano (Estr.Oc.C2)	374,28	374,28	354,00		545,70	374,28	6 139,62	26,13	3,27
SIN TITULO									
Engrasador o abastecedor responsable (Estr.Oc.D2)	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
CHOFERES PROFESIONALES									
CHOFER: De vehículos de emergencia (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de mas de 4 toneladas (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Trailer (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Plataformas (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Otros camiones (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Para ferrocarriles (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Para auto ferros (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Camiones para transportar mercancías o sustancias peligrosas y otros vehículos especiales (Estr.Oc.C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Para transporte Escolares- Personal y turismo, hasta 45 pasajeros (Estr.Oc.C2)	539,22	539,22	354,00		786,18	539,22	8 689,26	36,98	4,62
CHOFER: Para camiones sin acoplados (Estr.Oc.C3)	526,52	526,52	354,00		767,67	526,52	8 492,95	36,14	4,52
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES									
Operador de bomba	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Equipo en general	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Equipos móviles	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maquinaria	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Molino de amianto	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Planta dosificadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
De productos terminados	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2									
Operador de bomba impulsadora de hormigon	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Equipos móviles de planta	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Molino de amianto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Planta dosificadora de hormigon	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Productos terminados	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2									
Preparador de mezcla de materias primas	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tubero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2									
Resenador en general	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18
Tinero de pasta de amianto	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18

Nota: El listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, en los Acuerdos No. 0256 y 0257, de 30 de diciembre de 2014; que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

CATEGORIAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
REMUNERACION BASICA UNIFICADA MINIMA	354,00								
CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS									
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18
Albañil	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Operador de equipo liviano	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor de exteriores	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor empapelador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pierrero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Carpintero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Encofrador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Carpintero de ribera	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Piomero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Electricista	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Instalador de revestimiento en general	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Ayudante de perforador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Cadenero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Mampostero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Enlucidor	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Hojalatero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Técnico liniero eléctrico	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Técnico en montaje de subestaciones	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Técnico electromecánico de construcción	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Brero especializado en la elaboración de prefabricados de hormigón	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Parqueteros y colocadores de pisos	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Muestro eléctrico/liniero/subestación	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador de planta de hormigón	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Perforador	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Perfilero	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Técnico albañilería	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Técnico obras civiles	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Piomero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	411,53	411,53	354,00		600,01	411,53	6 715,43	28,58	3,57
Inspector de obra	411,53	411,53	354,00		600,01	411,53	6 715,43	28,58	3,57
Supervisor eléctrico general	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
Ingeniero Eléctrico	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
Residente de Obra	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
LABORATORIO	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Laboratorista 2: experiencia mayor de 7 años(Estr. Oc. C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
TOPOGRAFIA	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Topógrafo 2: Título exper. mayor a 5 años(Estr.Oc.C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
DIBUJANTES	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Dibujante (Estr.Oc.C2)	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACION, CONSTRUCCION, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES									
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Motorizadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Excavadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Grúa puente de elevación	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Pala de castillo	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Grúa estacionaria	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Draga/Drasline	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Tractor carries o ruedas (bulldozer, topador, roturador, malacate, tralla)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Tractor tiende tubos (side bore)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Motortralla	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Cargadora frontal (Payloader sobre ruedas u orugas)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Retroexcavadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Auto-tren cama baja (trayer)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Fresadora de pavimento asfáltico / Rotomil	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Recicladora de pavimento asfáltico / Rotomil	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Planta de emulsión asfáltica	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maquina para sellas asfálticas	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Squicer	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de Camión articulado con volteo	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de Camión mezclador para micro-pavimentos	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de camión cisterna para cemento y asfalto	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de perforadora de brazos múltiples (jumbo)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador máquina tuneladora (tepo)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de concretoera rotante	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de máquina extendidora de adoquín	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de máquina sanadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57

Nota: El Estado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de los Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, en los Acuerdos No. 0256 y 0257, de 30 de diciembre de 2014, que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	ÍNDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	OCTUBRE/14	SEPTIEMBRE/15	OCTUBRE/15	MENSUAL	ANUAL
Aceites, lubricantes, hidrául. y afines	362,44	355,28	355,28	0,00	-1,98
Acero en barras	294,49	290,45	277,23	-4,55	-5,86
Acero estructural para puentes	384,76	391,91	399,63	1,97	3,86
Acetileno	262,42	241,08	241,08	0,00	-8,13
Aditivos para hormigones asfálticos 3/	225,02	202,69	201,88	-0,40	-10,28
Alambres y cables para Inst. eléctricas	212,94	211,82	211,29	-0,25	-0,77
Alambres y cables para Inst. telefónicas					
Exteriores (I) 2/	186,31	180,05	178,53	-0,84	-4,18
Interiores	271,19	268,46	265,99	-0,92	-1,92
Alambres de metal	246,70	232,97	232,97	0,00	-5,57
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	160,88	160,88	162,94	1,28	1,28
Artículos de soldadura	308,64	315,43	315,43	0,00	2,20
Ascensores	119,40	136,76	136,95	0,14	14,70
Azulejos y cerámicos vitrificados	194,50	199,06	199,06	0,00	2,34
Baldosas de vinil (I) 5/	113,13	123,25	123,25	0,00	8,95
Betún petróleo (Asfalto) (O)	746,20	746,20	746,20	0,00	0,00
Bombas de agua	146,28	152,22	152,22	0,00	4,06
Calderas	193,61	205,87	207,98	1,02	7,42
Cal química	248,16	280,18	280,18	0,00	12,90
Carpint. de hierro (puertas enrollables)	230,56	230,56	230,56	0,00	0,00
Cementina	203,14	216,02	216,02	0,00	6,34
Cemento Portland	166,24	166,24	166,24	0,00	0,00
Sacos	164,34	164,34	164,34	0,00	0,00
Granel	176,22	176,22	176,22	0,00	0,00
Tipo II					
Granel E1/	129,30	129,30	129,30	0,00	0,00
Centrales Telefónicas	65,47	74,46	73,84	-0,83	12,78
Cerraduras y similares	350,97	393,88	393,88	0,00	12,23
Combustibles (O)	144,97	144,97	144,97	0,00	0,00
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra ; 95% diesel) (O)	137,34	137,34	137,34	0,00	0,00
Ductos de planchas galvanizadas	332,50	365,16	365,16	0,00	9,82
Emulsiones Asfálticas (1/)	208,96	208,96	208,96	0,00	0,00
Equipo de aire acondicionado	127,54	135,34	139,39	2,99	9,29
Equipo de circuito cerrado de televisión	119,21	182,87	182,87	0,00	53,40
Equipo para detección de incendios	103,21	133,80	133,80	0,00	29,64
Equipo para lavado y secado de ropa	94,41	129,74	130,44	0,54	38,16
Equipo para Tratamiento de aguas residuales	139,53	147,93	148,00	0,05	6,07
Equipo y maquinaria de Construc. vial	139,02	196,98	196,98	0,00	41,69
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías públicas	142,78	202,63	202,83	0,00	42,06
Explosivos y Aditamentos	196,10	212,59	212,59	0,00	8,41
Grifería y similares	268,66	268,55	268,55	0,00	-0,04

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	ÍNDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	OCTUBRE/14	SEPTIEMBRE/15	OCTUBRE/15	MENSUAL	ANUAL
Grupos electrógenos	148,07	174,10	174,27	0,10	17,69
Hidrantes	175,74	175,74	175,74	0,00	0,00
Hormigón premezclado	214,46	217,79	218,06	0,12	1,68
Instalaciones eléctricas (vivienda)	214,74	221,36	221,00	-0,16	2,92
Instalaciones sanitarias (vivienda)	210,91	217,15	215,80	-0,62	2,32
Interruptores y tomacorrientes (tacos)	103,93	115,43	115,43	0,00	11,07
Ladrillos arcilla (prensados huecos)	300,78	313,65	313,22	-0,14	4,14
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm	133,58	132,58	132,46	-0,09	-0,84
Láminas y placas asfálticas	268,81	266,81	271,79	1,87	1,87
Láminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	147,34	147,34	144,53	-1,91	-1,91
Lámparas, aparatos y Acc. eléctricos					
Para alumbrado público	120,53	120,53	120,53	0,00	0,00
Para Interiores	120,21	124,01	124,01	0,00	3,16
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	512,53	519,31	517,29	-0,39	0,93
Madera tratada químicamente (postes)	289,07	298,51	298,51	0,00	3,27
Mallas diversas (tumbados)	253,69	235,44	235,44	0,00	-7,19
Mallas metálicas (gaviones)	226,02	237,30	237,30	0,00	4,99
Mallas metálicas para cerramiento	264,82	264,82	264,82	0,00	0,00
Medidores y contadores de agua (I)	123,22	143,92	143,92	0,00	16,80
Oxígeno	194,46	124,38	124,38	0,00	-36,04
Parquet	524,59	538,26	538,79	0,10	2,71
Perfiles de aluminio	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Perfiles estructurales de acero	223,98	188,05	186,72	-0,71	-16,64
Piezas de hierro fundido	317,63	324,50	324,50	0,00	2,16
Piezas sanitarias de metal	131,11	137,67	137,67	0,00	5,00
Piezas sanitarias porcelana vitrificada	230,96	241,58	241,58	0,00	4,60
Inodoros	222,64	238,37	238,37	0,00	7,11
Lavamanos	255,79	251,33	251,33	0,00	-1,74
Urinaros	194,91	223,06	223,06	0,00	14,44
Pinturas al látex	225,64	225,64	228,11	1,09	1,09
Pinturas anticorrosivas	238,90	238,90	238,90	0,00	0,00
Placas de piedra (cortada a máquina)	150,71	155,23	155,23	0,00	3,00
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente)	490,28	490,28	490,28	0,00	0,00
Placas y piezas complementarias de fibro cemento	243,48	243,48	242,48	0,00	0,00
Postes de hormigón armado	296,07	292,86	292,86	0,00	-1,08
Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc.)					
y Acc.	133,89	137,91	137,91	0,00	3,00
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)	288,25	301,26	301,26	0,00	4,51
Productos de vidrio (mosaicos)	274,07	281,48	281,48	0,00	2,70
Productos geosintéticos	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
Productos metálicos estructurales electrosoldados	204,25	201,75	201,75	0,00	-1,22

INDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	OCTUBRE/14	SEPTIEMBRE/15	OCTUBRE/15	MENSUAL	ANUAL
Productos para juntas y tapajuntas	313,80	313,80	315,25	0,46	0,46
Productos químicos para hormigón y morteros	228,12	228,12	228,12	0,00	0,00
Repuestos para maquinaria de construcción	132,63	139,64	139,44	-0,14	5,13
Tableros contrachapados	255,33	255,33	255,33	0,00	0,00
Clase A	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Clase B	257,67	257,67	257,67	0,00	0,00
Clase C	247,80	247,80	247,80	0,00	0,00
Tableros de control, distribución y Acc.	117,67	119,02	122,23	2,70	3,88
Tambores metálicos cerrados	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Transformadores de distribución	214,90	214,90	214,90	0,00	0,00
Tubos y Acc.de acero negro y galvanizado sin costura para Cond.					
Gases y líquidos	243,13	265,58	256,48	-3,43	6,49
Tubos y Acc.de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas	261,39	291,03	285,07	-2,05	9,06
Tubos y Acc. de hierro o acero (I)	202,66	268,71	268,97	0,10	32,72
Tubos y Acc. de cobre para Cond. de gases y líquidos	289,58	253,39	253,39	0,00	-12,50
Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento	220,87	226,03	216,28	-4,31	-2,08
Tubos y accesorios de PVC					
Para alcantarillado	146,38	146,38	146,38	0,00	0,00
Para presión	121,17	121,19	121,19	0,00	0,02
Para desagüe	120,87	121,10	121,10	0,00	0,19
Para instalaciones eléctricas	159,79	159,79	159,79	0,00	0,00
Tubos de plástico y accesorios de PRFV 6/	103,23	103,23	103,23	0,00	0,00
Válvulas de bronce (I)	126,25	158,53	158,53	0,00	25,57
Válvulas de hierro fundido	188,76	188,76	188,76	0,00	0,00
Vehículos para transporte liviano	157,53	160,08	160,08	0,00	1,62
Vidrio plano	177,22	177,22	177,22	0,00	0,00
Vidrio plano (I)	126,11	122,96	122,96	0,00	-2,50

MISCELANEOS

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	OCTUBRE/14	SEPTIEMBRE/15	OCTUBRE/15	MENSUAL	ANUAL
Llantas para equipo y maquinaria de aseo de áreas y vías públicas (I) 7/	120,03	116,40	111,50	-4,21	-7,11

E1/ Índice a eliminarse por falta de empresas productoras

BOLETÍN INEC-IPCO No 187

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Provincial

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	OCTUBRE/14	SEPTIEMBRE/15	OCTUBRE/15	MENSUAL	ANUAL
Tungurahua					
Adoquines de hormigón	232,26	232,95	240,53	3,25	3,56
Baldosas de hormigón E1/	215,76	215,76	215,76	0,00	0,00
Bloques de hormigón	262,67	267,38	267,08	-0,11	1,68
Ladrillos comunes de arcilla	255,67	255,67	255,67	0,00	0,00
Materiales pétreos	234,55	234,55	234,55	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	251,93	251,93	257,79	2,33	2,33

E1/ Índice a eliminarse

E2/ Índice eliminado

BOLETÍN INEC-IPCO No 187

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

COMPONENTES NO PRINCIPALES POR TIPOS DE OBRA

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	OCTUBRE/14	SEPTIEMBRE/15	OCTUBRE/15	MENSUAL	ANUAL
Alcantarillado sanitario					
Zona rural	231,86	242,88	240,13	-1,13	3,57
Zona urbana	251,53	245,49	245,49	0,00	-2,40
Sistemas de agua potable (redes y plantas de tratamiento)					
Zona rural (redes y plantas Tratam.)	255,41	255,37	255,37	0,00	-0,02
Zona urbana (redes de distribución)	236,05	235,47	233,54	-0,82	-1,06
Plantas de tratamiento	277,99	278,69	277,55	-0,41	-0,16
Hospitales					
Obra civil	241,81	237,28	237,16	-0,05	-1,92
Inst. eléctricas y electrónicas	238,28	240,80	240,07	-0,30	0,75
Inst. hidráulico Sanit. y mecánicas	219,97	226,32	226,32	0,00	2,89
Construcciones escolares					
Construcciones escolares	222,84	236,55	234,71	-0,78	5,33
Obras de riego	287,31	288,10	288,28	0,08	0,34
Pequeñas centrales hidroeléctricas	226,17	222,38	222,63	0,11	-1,57
Vivienda					
Multifamiliar	238,91	243,25	243,22	-0,01	1,80
Unifamiliar	273,70	284,81	284,77	-0,01	4,04

BOLETÍN INEC-IPCO No 187

PLANILLA DEL IESS



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	35	1803536141	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	380.00	30	NNA	81.70	0.00
2015 - 11	35	1804681540	SUPE SUPE SEGUNDO ALBERTO	400.00	30	NNA	86.00	0.00
2015 - 11	35	1802111219	TAMAQUIZA SIZA ALEJANDRO	380.00	30	NNA	81.70	0.00
2015 - 11	35	1802360774	TIPAN YANSAPANTA JOSE MANUEL	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1804327847	TIPANTASIG MUSO EDISSON SANTIAGO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803320082	TOALOMBO GUALLO LUIS RODRIGO	450.00	30	NNA	96.76	0.00
2015 - 11	35	1803279486	TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR	380.00	30	NNA	81.70	0.00
2015 - 11	35	2000031282	TORRES CRIOLLO RIDSSON GULBER	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1722502604	TORRES OJEDA PABLO IVAN	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1717941775	YAGUANA GUZMAN VICTOR GEOVANNI	380.00	30	NNA	81.70	0.00
				181013.03			38917.76	0.00

Valor	39098.56
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	39098.56
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	39098.56

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) SEVILLA HOLGUIN JOSE ANTONIO, representante legal de la empresa CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS con RUC Nro. 1891763324001 y dirección CASTILLO 03-07 ROCAFUERTE, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.


El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Héctor Mosquera Alcócer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 18 de enero de 2016

Validez del certificado: 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLADECO S.A

diciembre 07 del 2015 15:14

HERDOIZA HOLGUIN MAURICIO XAVIER

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000074967944

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-12-07
No. RUC / REGISTRO:	1890048532001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.) - PLADECO S.A		

Periodo de Pago:	2015 - 11
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1804503884	AGUILAR CABEZAS ESTHER SALOME	500.00	30	NNA	107.50	0.00
2015 - 11	06	1311523300	ALCIVAR CATAGUA VICTOR ANTONIO	1000.00	30	NNA	215.00	0.00
2015 - 11	06	1804112231	BAYAS IZA WELLINGTON EVELIO	2000.00	30	NNA	430.00	0.00
2015 - 11	06	1801955426	CARABALI CAICEDO LLANCO JOSELITO	440.00	30	NNA	94.60	0.00
2015 - 11	06	0923725071	CARDENAS LOPEZ ANDRES ALEJANDRO	412.59	30	NNA	88.70	0.00
2015 - 11	06	1802162683	CASTRO QUIROGA SILVIA DEL CARMEN	363.27	30	NNA	78.11	0.00
2015 - 11	06	1801207984	CHECA RAMOS MANUEL CRISTOBAL	358.43	30	NNA	77.05	0.00
2015 - 11	06	1802054203	CHICAIZA REAL LUIS FERNANDO	580.00	30	NNA	124.70	0.00
2015 - 11	06	1804286837	COCHA MEDINA AIDA PAULINA	850.00	30	NNA	182.76	0.00
2015 - 11	06	1803735347	DARQUEA ITURRALDE DANIEL SEBASTIAN	1100.00	30	NNA	236.50	0.00
2015 - 11	06	1801737667	GALARZA ALVAREZ LUIS MAURICIO	773.06	30	NNA	166.22	0.00
2015 - 11	06	1803864444	GUAMANQUISPE DURAN MONICA JEANETTE	850.00	30	NNA	182.76	0.00
2015 - 11	06	1801504042	HERDOIZA HOLGUIN ESTEBAN PATRICIO	700.00	30	NNA	150.50	0.00
2015 - 11	06	1802191013	HERDOIZA HOLGUIN JUAN PABLO	361.40	30	NNA	77.71	0.00
2015 - 11	06	1801504026	HERDOIZA HOLGUIN MAURICIO XAVIER	1500.00	30	NNA	322.50	0.00
2015 - 11	06	1802654317	HEREDIA PANIMBOZA CESAR MARCELO	2000.00	30	NNA	430.00	0.00
2015 - 11	06	0924207996	INTRIAGO BURGOS WILMER GILSON	354.00	30	NNA	76.11	0.00
2015 - 11	06	1803562147	LOPEZ GONZALEZ CRISTINA PAULINA	1100.00	30	NNA	236.50	0.00
2015 - 11	06	1804743613	LOPEZ NAVARRETE WILLIAM ANDRES	450.00	30	NNA	96.76	0.00
2015 - 11	06	0401529177	MAFLA SOTO MARITZA YOMAYRA	551.57	30	NNA	118.59	0.00
2015 - 11	06	1802236776	MANOBANDA NATA FABIAN	359.17	30	NNA	77.23	0.00
2015 - 11	06	1708765225	MESIAS SUAREZ MARCO ANTONIO	772.20	30	NNA	166.02	0.00
2015 - 11	06	1722384490	MORALES VILLAGRAN EDWIN PATRICIO	770.00	30	NNA	165.56	0.00
2015 - 11	06	1713430039	SANCHEZ VILLACRES VICTOR HUGO	1000.00	30	NNA	215.00	0.00
2015 - 11	06	1803002078	SEVILLA HOLGUIN JOSE ANTONIO	3000.00	30	NNA	645.00	0.00
2015 - 11	06	1803271509	SEVILLA PERALVO ESTEBAN GUILLERMO	1200.00	30	NNA	258.00	0.00
2015 - 11	06	1803788528	SULCA COSQUILLO ANA GABRIELA	600.00	30	NNA	129.00	0.00
2015 - 11	06	1804485736	TOAPANTA CAIZA HECTOR DAVID	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	06	1804111514	TOAPANTA CAIZA JORGE RENELMO	500.00	30	NNA	107.50	0.00
2015 - 11	06	1801553239	VASQUEZ PACHECO MARIA DE LOS ANGELES	1103.15	30	NNA	237.18	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1802491082	VILLACIS CARRILLO DIEGO FRANCISCO	2760.91	30	NNA	593.59	0.00
2015 - 11	06	1802862738	VILLALVA BELTRAN JUAN CARLOS	772.00	30	NNA	165.98	0.00
2015 - 11	06	1801664846	VILLALVA PEÑALOZA WALTER GONZALO	450.00	30	NNA	96.76	0.00
2015 - 11	06	1803316692	VILLOTA URBINA GABRIELA FERNANDA	1435.67	30	NNA	308.68	0.00
2015 - 11	06	0501813414	YUGCHA CALAPAQUI MANUEL HECTOR	410.82	30	NNA	88.32	0.00
2015 - 11	16	1802753721	SEVILLA MEDINA CHRISTIAN PAUL	177.00	15	NNA	38.07	7.81
2015 - 11	35	0502118383	ACHOTE TUTIN MANUELA ANTONIETA	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0950321976	ALCIVAR RAMIREZ ANTHONY ALEXANDER	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1705242525	ALVAREZ PATIÑO ADOLFO KRESMIN	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804946513	AMANCHA CHANGO SERGIO CAMILO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0909526204	ANCHUNDA VASQUEZ NARCISO JESUS	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1803834520	ASAS PUNINA MAURO ISRAEL	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0202287538	AUCATOMA LUCINTUNA LUZ MARIA	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0250096831	AUCATOMA SINCHIGATO ALBARO SEGUNDO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1805236021	AUCATOMA SINCHIGALO CHRISTIAN JACINTO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	18014117989	AZAS TOALOMBO ANGEL	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1805203708	AZOGUE CHISAG EDISON RODRIGO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0201330271	AZOGUE TIVIANO SEGUNDO ABELARDO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1801920263	BUSTOS CUNALATA SEGUNDO OSWALDO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804535720	CAIZA POAQUIZA LUIS GUSTAVO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0202127759	CAIZA RAMOS LUIS MEDARDO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804815171	CAIZA YANCHALQUIN MANUEL MECIAS	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0202107975	CAIZAAGUANO CHISAG SEGUNDO MANUEL	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1803824414	CHALUIS POAQUIZA CARLOS ANIBAL	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804200606	CHANGO MAZABANDA JUAN CARLOS	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1726194366	CHASQUIZA CHALUISA LUIS HUMBERTO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	18510227431	CHATO MENDOSA LUIS AMABLE	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803663937	CHATO PULLUTACI KLEVER PATRICIO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804658886	CHATO PULLUTACI WILSON RODRIGO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1801927615	CHATO TIPANTAXI SEGUNDO MIGUEL ANGEL	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1804997581	CHICAIZA MULLO MARTHA SUSANA	121.25	10	NNA	26.08	0.00
15 - 11	35	1803423951	CHICAIZA MULLO ROSA HERMINIA	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1850328715	CHILQUINGA MASAQUIZA BALTAZAR PEDRO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1801639871	CHIMBORAZO CHANGO JOSE MANUEL	410.82	30	NNA	88.32	0.00
2015 - 11	35	1850127406	CHIMBORAZO CHICAIZA HECTOR FABIAN	122.83	10	NNA	26.40	0.00
2015 - 11	35	0202360889	CHIMBORAZO TALAHA DIEGO IVAN	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0200736759	CHIMBORAZO YANCHALQUIN LUIS MESIAS	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1802600534	CHIPANTIZA CHICAIZA LUIS MARCO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0201314226	CHISAG AZOGUE EVA LUZMILA	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0200915387	CHISAG AZOGUE MARIA GRICELDA	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0200697001	CHISAG CHIMBORAZO SEGUNDO JUAN	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1802843209	CHISAG GUAMAN MELCHOR	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1804070181	CHISAG LUSINTUNA SEGUNDO MISAEL	110.54	9	NNA	23.77	0.00
2015 - 11	35	1804994604	CHULCO CHULCO CESAR FABIAN	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0202006870	CHULCO SIGCHA JAIME ISAIAS	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803107745	COLLAY COLLAY MILTON GERMAN	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803025665	COLLAY PUNINA CESAR APANULFO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1805001615	COLLAY PUNINA VICTOR HOMERO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0600936546	DAQUILEMA PINDUISACA MARIA CONCEPCION	363.74	30	NNA	78.21	0.00

AFILIADOS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS

diciembre 04 del 2015 17:31

SEVILLA HOLGUIN JOSE ANTONIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000074954560

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-12-04
No. RUC / REGISTRO:	1891763324001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS - CONSORCIO PLADECO & ASOCIADOS		
Periodo de Pago:	2015 - 11		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1207765585	VERA NOBOA ROBERTO ANTONIO	450.00	30	NNA	96.76	0.00
2015 - 11	35	0504277070	ACURIO BARRIGA WILLIAM ANDRES	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803455904	ANALUISA LLAMBO ENMA LUCIA	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1802126530	ANALUISA PAGUAY VICTOR ENRIQUE	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1802410090	ANDRADE GAVILANES MILTON HERNAN	184.24	15	NNA	39.61	0.00
2015 - 11	35	1804278636	ARMENDARIZ ARMENDARIZ ONOFRE DANILO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804877692	ASAS QUISINTUÑA SEGUNDO CESAR	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1804977773	ASEZ MASABANDA EDISSON PATRICIO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1600645822	ASHQUI SERRANO JUNIOR JAVIER	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0503019929	AYALA YUGSI JOSE RAMIRO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804738167	AZOGUE MARTINEZ OSCAR PATRICIO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1801776301	CAIZA TIXILEMA ERNESTO	270.22	22	NNA	58.10	0.00
2015 - 11	35	0605713049	CAIZAGUANO HUARACA DIEGO VINICIO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0803321470	CAMPOS ESTUPIÑAN LUIS ALFREDO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0921396834	CEDEÑO LUNA OCTAVIO VICENTE	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0504360272	CHACHA CHUSIN DIEGO ARMANDO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1804881900	CHAGLLA PAEZ DIEGO ISRAEL	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0202516209	CHICAIZA DE LA CRUZ EDWIN LEODAN	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0202316329	CHIMBORAZO POAQUIZA WILLIAN PATRICIO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803538634	CHISAG CHISAG SEGUNDO VICTOR	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1805062617	CHISAG GUAMAN WILLIAN FABIAN	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1804584918	COFRE CALI EDGAR MAURICIO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1804514311	COFRE PUCUNA CHRISTIAN EDUARDO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	6101953674	CORREA SUAREZ LUIS EDUARDO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1207890557	CRIOLLO MUÑOZ JUAN GABRIEL	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1750128447	CUERO GONZALEZ JOSE MANUEL	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1802336758	CURAY OCAÑA MILTON NAPOLEON	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1723076566	DURAN TIMBILA EDWIN JAVIER	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804956579	FOGACHO MORETA ANGEL LEONEL	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0941503542	FOGACHO MORETA JOSE OLMEDO	363.74	30	NNA	78.21	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 11	35	0801331836	FUENTES BASURTO GALO MARTIN	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	0927570192	GALINDO GUTIERREZ LUIS GERONIMO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	0804411411	GRUEZO MONTAÑO JANNER ALEJANDRO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1803221496	GUASHCHO JEREZ JULIO CESAR	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	12072248749	GUTIERREZ ZAMBRANO INOCENCIO LEONARDO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	0914532734	GUZMAN CEDENO JAIME ELEUTERIO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1714919220	HIDALGO CHICAIZA EDGAR BYRON	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	0605020064	HIDALGO SECARA WILMER RENAN	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1805448642	LISINTUÑA AGUALONGO ANGEL ANIBAL	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1804544656	LUCAS ACOSTA RAUL FERNANDO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1303517906	LUCAS QUINONEZ RAUL CEFERINO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1500743800	MAMALLACTA GREFA CLEVER PATRICIO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1804036315	MASABANDA PANDI ANGEL RODRIGO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0804287621	MEDINA MURILLO GERMAN ANTONIO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1805210307	MIRANDA CANO ANGEL OSWALDO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1850061134	MIRANDA CANO JHONATAN XAVIER	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0502783723	MOLINA CASTRO GABRIEL POLO	410,82	30	NNA	88.32	0.00	
2015 - 11	35	1500384845	MOLINA MOLINA EDGAR RAMIRO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1804346268	MOYOLEMA TORRES EDWIN JAVIER	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0801604059	OSANDO QUINTERO OSCAR HORACIO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0301087870	OJEDA ROMERO LUIS ALBERTO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1804784765	PACHA MAMALLACTA JOSE LUIS	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0504115882	PADILLA CAIZA DENNIS VINICIO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	0504115908	PADILLA CAIZA LUIS JAVIER	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1709557746	PADILLA CHICAIZA LUIS ALBERTO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1803035151	PALACIOS BONILLA ALEX ANTONIO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1803437407	PICO LOPEZ RODRIGO FERNANDO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1802069755	PILCO PILCO SEGUNDO JUAN FAUSTO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1803413101	PUNINA ASAS EDGAR FABIAN	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0250017316	PUNINA AZOGUE JAIME HOLEGARIO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
5 - 11	35	0202411187	PUNINA CHIMBORAZO CESAR ANGEL	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0201618428	PUNINA CHIMBORAZO CESAR MARIANO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1805002035	PUNINA GUAMAN EDGAR ANIBAL	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1803506060	PUNINA LLAMBO JACINTO MELCHOR	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	0200555274	PUNINA PUNINA JOSE FERNANDO	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1805222774	QUILLIGANA JERES JOSE MANUEL	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1804274635	QUILLIGANA TASNA JUAN ELIAS	266,74	22	NNA	57.34	0.00	
2015 - 11	35	1804347431	QUINALOA QUILLIGANA BENJAMIN ISAAC	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	0502885189	QUISPE LLAMBA ROBINSON CLEMENTE	181,87	15	NNA	39.10	0.00	
2015 - 11	35	0501367767	QUISPE QUISPE CLEMENTE HUMBERTO	184,24	15	NNA	39.61	0.00	
2015 - 11	35	1805064670	RAMOS MASABANDA WILLAN ANIBAL	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0201090008	REA PATIN SEGUNDO MANUEL	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1803725256	REYES SANCHEZ ANA MARIA	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1803820628	REYES SANCHEZ MANUEL SANTIAGO	331,63	27	NNA	71.31	0.00	
2015 - 11	35	1804536306	RIVERA ALAYA SEGUNDO VLADIMIR	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0602837056	SALAZAR COBO FREDY MANUEL	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	1805348180	SANCHEZ NARANJO KLEBER EFFREN	363,74	30	NNA	78.21	0.00	
2015 - 11	35	0603899451	SECARRA NUÑEZ VICTOR XAVIER	368,48	30	NNA	79.22	0.00	
2015 - 11	35	1804935250	SINCHE JEREZ ANGEL ROLANDO	363,74	30	NNA	78.21	0.00	

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	35	0929455715	SOLIS REYES FREDDY EDISON	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1206423434	SUQUILLO CHICAIZA KLEBER GONZALO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0801164013	TENORIO CABEZAS RICHARD ALFREDO	327.37	27	NNA	70.39	0.00
2015 - 11	35	1711374528	TIMBILA GUANOTUÑA JOSE RAUL	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1718425372	TIMBILA GUANOTUÑA MANUEL GERMAN	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804780979	TIXILEMA AZOGUE JULIO EDUARDO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	0201436979	TIXILEMA CHULCO LUIS ALCIDES	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1802999399	TOAPANTA VARGAS EDISSON WAGNER	410.82	30	NNA	88.32	0.00
2015 - 11	35	0503244865	USUÑO YUGSI EDGAR ALBERTO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	0503573172	USUÑO YUGSI EDISON DAVID	331.63	27	NNA	71.31	0.00
2015 - 11	35	0550075873	USUÑO YUGSI HOLGUER FABIAN	368.48	30	NNA	79.22	0.00
2015 - 11	35	1804345013	VALENCIA CHAGLLA OSCAR MAURICIO	303.12	25	NNA	65.18	0.00
2015 - 11	35	0940044258	VERA TRIVIÑO LIMBER ELIAS	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803916236	VILLALVA MALIZA PABLO SEBASTIAN	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1803973500	YANCHA CHICAIZA DARWIN LIZANDRO	368.48	30	NNA	79.22	0.00
5 - 11	35	0501984918	YANCHAPANTA AIME SEGUNDO CRISTOBAL	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	35	1309243689	ZAMBRANO ZAMBRANO ANGEL FRANCISCO	147.39	12	NNA	31.69	0.00
				34175.37			7347.86	0.00

Valor	7381.92
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	7381.92
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	7381.92

Señor Empleador

usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

[Firma manuscrita]

NOTIFICACION CONTRATISTA 20

Ambato, 11 de Febrero del 2016

Señores:

CONSORCIO PLADECO ASOCIADOS

De mi consideración:


Comunico a ustedes que se ha realizado la transferencia de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE TRANSFERENCIA	RUC	CUR	IVA	LIQUIDO	TOTAL
11/02/2016	1891763324001	318		65379,41	65379,41
11/02/2016		320		81103,40	81103,40

Descripción de la obra y pago: Culminación de la construcción del Colector Víctor Hugo desde la Av. Manuela Saenz a la Av. Bolivariana.

- ✓ Avance de obra 2
- ✓ Planilla 2

Atentamente,



Dra. Silvana Vásquez Zurita
TESORERA GENERAL



iva