

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA N° : 09

OBRA : "INFRAESTRUCTURA VIAL Y REGENARACION URBANA SECTOR NORTE DE LA GRAN CIUDAD 2021"
 FECHA DEL CONTRATO : 16-ago-21
 CONTRATISTA : CONSORCIO BLESSED AMBATO - ING. SANTIAGO SOLIS REPRESENTANTE LEGAL
 VALOR CONTRATO : \$328.306,6027
 PLAZO CONTRATADO : 180 DÍAS
 PERIODO : **JUNIO/2022**

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL LA FECHA
Valor de la planilla de avance :	168.144,87	88.986,86	257.131,73
Valor de la planilla costo + % :	0,00	0,00	0,00
Valor del reajuste de precios :	0,00	0,00	0,00
Valor de la planilla reajustada :	168.144,87	88.986,86	257.131,73
Menos Anticipo : 40,00%	67.257,94	35.594,74	102.852,68
	0,00		
Menos Impuesto a la Renta : 1,75%	2.942,54	1.557,27	4.499,81
	0,00		
Otros Descuentos : COSTO DE ENSAYOS	0,00	0,00	0,00
: MULTA POR MORA	10.755,16	3.189,51	13.944,67
: MULTA ESPECIF.	0,00	0,00	0,00
: VARIOS	0,00	0,00	0,00
	0,00		
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	87.189,23	48.645,34	135.834,57
FECHA DEL ANTICIPO : 10-sep-21			
VALOR DEL ANTICIPO : \$131.322,64			
VALOR AMORTIZADO :	67.257,94	35.594,74	102.852,68
SALDO POR AMORTIZAR :	0,00	28.469,96	28.469,96
OBSERVACIONES:			
ING. CIVIL ANDRÉS CÓRDOVA FISCALIZADOR ING. CIVIL ABEL VINUEZA JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN (E) ING. SANTIAGO SOLIS REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO BLESSED AMBATO CONTRATISTA ING. CIVIL KLEBER PADRÓN DIRECTOR DE OO.PP.MM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO			
REVISO: VISTO BUENO:			