



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

INFORME EJECUTIVO

FISCALIZADOR: Ing. Andrés Córdova

1. DATOS GENERALES:

Obra :	“INFRAESTRUCTURA VIAL Y REGENERACION URBANA SECTOR NORTE DE LA GRAN CIUDAD 2021”			
	COTO-GADMA-004- 2021			
Periodo :	JUNIO PLANILLA # 9			
Contratista :	CONSORCIO BLESSED AMBATO – ING. SANTIAGO SOLIS REPRESENTANTE LEGAL			
Objeto del contrato:	Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la contratante los trabajos del contrato: “Infraestructura Vial y Regeneración Urbana Sector Norte De La Gran Ciudad 2021”.			
Fecha del contrato:	16/Agosto/21			
Valor del contrato :	328.306,6027 USD			
Plazo :	180 días	A partir de la notificación del anticipo.(10/09/2021)		
Fecha de inicio:	10/Septiembre/21			
Fecha para la entrega:	09/Marzo/22	Notificación del anticipo (10/09/21)		
Ampliación de Plazo #1:	75 Días			
Ampliación de Plazo #2:	40 Días			
Ampliación de Plazo #3:	58 Días			
Fecha para la entrega:	29/Agosto/22			
Valor del Anticipo:	164.153,30 USD	50%		

2.- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROYECTO:

2.1. AVANCE DE OBRA:

PROGRAMADO ACUMULADO:	81.298%	USD 266.906,7169
EJECUTADO ACUMULADO:	78.32%	USD 257.131,73

No cumple con lo estipulado en la cláusula octava del contrato, por lo que incurre en multa por retraso. Debido a que se solicitó mediante oficio 017-COTO-GADMA-2022 se revise las ampliaciones de plazo y las multas aplicadas se procederá a verificar y realizar una liquidación de multas por lo que en la siguiente planilla se establecerá la multa por retraso referente la planilla #9 conjuntamente con la liquidación de multas aplicadas en las anteriores planillas.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Dirección, Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo.
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi.
Telfs.: (03)2 997800 • 2 997802 • 2 997803/ Ambato • Ecuador





4.- COMENTARIOS:

- ## 5.- PENDIENTE:

- Ing. Abel Vinueza
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION
Y SUPERVISIÓN (E)

