



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION OBRAS PUBLICAS

FISCALIZACION ☐ ☒
MANTENIMIENTO ☒ ☐ ATENCION
GESTION DE PROYECTOS ☐ Y TRAMITE
TALLERES ☐ RESPECTIVO

DIRECTOR

Oficio-DF-PRE-I-23-246

Ambato, 06 de noviembre de 2023

FW:60965/53665/48937/50426/67643/67645/67642/66827-63842/69025/69022/70524/69714/70544

Ingeniero
Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Presente. -

De mi consideración:

Para:
Ing. Oscar Velastegui
Ing. Cristina Fedorova
Ing. Andrés Córdova
Ing. Juan Jacobo
Ing. Kleber Tisalema
Ing. Abel Viqueza
Ing. Byron Nolasco
07-11-2023

En atención a oficios Nro. OPM-FISC-023-3833; OPM-FISC-23-3942; OPM-FISC-23-4007; OPM-FISC-23-3916; OPM-FISC-23-4140; OPM-FISC-23-4138; OPM-FISC-23-4141; OPM-FISC-23-4194; OPM-FISC-23-4277; OPM-FISC-23-4279; OPM-FISC-23-4285; OPM-FISC-23-4338; OPM-MEDM-23-4263, en el que solicita se remita la liquidación de pagos realizadas por el GAD Municipalidad de Ambato, con el fin de dar cumplimiento a recomendaciones de la Contraloría General del Estado según Examen Especial de Ingeniería, adjunto al presente sírvase **encontrar** informe de liquidación de pagos según detalle por obra, mismas que se encuentran en el Storage en la carpeta LIQUIDACION ECONOMICA D.FINANCIERA de cada obra en mención:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA
- C-COTO-UCCP-146-2021 "COTO-GADMA-008-2021 "INFRAESTRUCTURA VIAL Y REGENERACIÓN URBANA SECTOR SUR DE LA GRAN CIUDAD 2021"	- CONSORCIO SECTOR SUR
- MCO-GADMA-030-2022, C-MCO-CCP-052-2023 "REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO COMUNAL MUNICIPAL DEL BARRIO ATARAZANA PARROQUIA PICAÍHUA"	- ING. NANCY CATALINA MOYA LÓPEZ
- MCO-GADMA-011-2022, C-MCO-UCCP-198-2022 "MEJORAS PARQUE DE LAS FLORES CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA"	- ING. VLADIMIR PATRICIO CAGUANA FONSECA
- MCO-GADMA-002-2022, C-MCO-UCCP-128-2022 "REMODELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO DE LA CIUDADELA MERCEDES DE JESÚS DE LA PARROQUIA CELIANO MONGE"	- ING. VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO
- COTO-GADMA-011-2022; C-COTO-CCP-009-2023 "REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES"	- CONSORCIO SIETE
- MCO-GADMA-031-2022; C-MCO-CCP-056-2023 "REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO ATOCHA PRIMERA ETAPA"	- ING. LEICA YANSAPANTA BYRON EDUARDO
- MCO-GADMA-037-2022, C-MCO-CCP-054-2023; CM-CCP-013-2023 "AMPLIACIÓN DEL ESPACIO COMUNAL MUNICIPAL PARROQUIA PICAÍHUA"	- ING. JULIO EDISSON CHÁVEZ CASTRO
- COTO-GADMA-005-2022, C-COTO-UCCP-200-2022 "REPOTENCIACIÓN PARQUE DOS CULTURAS"	- CONSORCIO LOLITA PARK
- C-COTO-UCCP-102-2022; COTO-GADMA-001-2022 "REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA TOTORAS"	- CONSORCIO G+C PROYECTO TOTORAS PARK

Dirección Financiera
Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
03 299 78 00. ext 7823 | www.ambato.gob.ec



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

07 NOV 2023 16h00
Ing. P. Monar

69714



**GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO**

- COTO-GADMA-009-2022, C-COTO-CCP-015-2023 "REMDELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA CONSTANTINO FERNANDEZ" - MCO-GADMA-033-2021, C-MCO-UCCP-069-2021 "CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN ESTADIOS DE LAS LIGAS PARROQUIALES II ETAPA" - COTO-GADMA-011-2021, C-COTO-UCCP-08-2022 "REPOTENCIACIÓN ESCALINATAS DE LA MASCOTA" - COTO-GADMA-002-2022, C-COTO-UCCP-081-2022 "MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES JUAN LEÓN MERA Y LUIS A. MARTINEZ"	- CONSORCIO CF PARK - ING. ANDRÉS SEBASTIÁN JORDÁN LÓPEZ - CONSORCIO G+C PROYECTO LA MASCOTA - CONSORCIO BEJARANO Y BEJARANO
--	--

Ing. B. N. N. N.

Ing. K. T. T. T.

Ing. B. N. N. N.


Atentamente,



JOSE MANUEL
PANDASHINA PUNINA

Mg. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

Adjunto liquidaciones en storage.
laq/jmp



LA NUEVA HISTORIA



**GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION FINANCIERA
PRE-INTERVENCIÓN**

CONTRATO: COTO-GADMA-011-2021, C-COTO-UCCP-08-2022 "REPOTENCIACIÓN ESCALINATAS DE LA MASCOTA"
CONTRATISTA: CONSORCIO G+C PROYECTO LA MASCOTA

VALOR C. PRINCIPAL 269.815,11

VALOR C. COMPLEMENTARIO: -

ANTICIPO 50% DE CONTRATO 134.907,56

PLAZO: 120 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO
FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: 25 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE JUNIO DE 2022
RUC: 1891809402001

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REALISTE Y COSTOS MÁS PORCENTAJE

FILA #	V. FLLA AVANCE	V.PILA REALISTE	V.PILA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES			ANTICIPO	VALOR LIQUIDO/ PAGADO		IVA 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	AÑO DE PAGO
					J.R.	ENSAYOS	MENOS LEY 153		MULTAS				
Anticipo	-	-	-	134.907,56	-	-	-	-	-	134.907,56	-	134.907,56	2022
A.O.1	2.598,27	-	-	2.598,27	45,47	249,92	-	1.299,14	1.003,74	-	-	1.003,74	2022
A.O.2	22.697,02	-	-	22.697,02	397,20	-	-	11.348,31	10.951,31	-	-	10.951,31	2022
A.O.3	5.400,53	-	-	5.400,53	94,51	-	-	2.700,27	2.605,75	-	-	2.605,75	2022
A.O.4	1.296,38	-	-	1.296,38	22,69	-	-	648,29	623,60	-	-	623,60	2022
A.O.5	33.900,22	-	-	33.900,22	593,25	-	-	16.950,11	16.356,86	-	-	16.356,86	2022
A.O.6	29.370,54	-	-	29.370,54	513,98	-	-	14.685,27	14.171,29	-	-	14.171,29	2022
A.O.7	11.508,20	-	-	11.508,20	201,39	-	-	5.754,10	5.552,71	-	-	5.552,71	2023
A.O.8	15.799,99	-	-	15.799,99	276,50	-	-	7.900,00	7.623,49	-	-	7.623,49	2023
TOTAL	122.571,35	-	-	122.571,35	2.145,00	249,92	-	61.285,69	193.798,30	-	-	193.798,30	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	269.815,11
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	122.571,35

Aprobado por:


Erika Alán Q.
SERVIDOR PÚBLICO GADMA

Aprobado por:


Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

17/11/2023

