



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

INFORME N° 6 DE APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**OBRA: “REGENERACIÓN URBANA DE VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 1)”,
COTO-GADMA-016-2022**

Periodo: 1 de octubre al 26 de octubre del 2023

1.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.1.- UBICACIÓN: Parroquia La Matriz, calle Olmedo

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: la obra contempla el Adoquinado decorativo, podotáctil de seguridad y bordillos prefabricados en la calle Olmedo entre la Bolívar y Mera, no se ejecutó los rubros de soterramiento en virtud que ya existía el soterramiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, y de acuerdo a los diferentes recorridos que se realizó con el personal técnico de la EEASA, jefatura de diseño vial y eléctrico de la dirección de planificación, se evidencio que no se podía ampliar el soterramiento por lo que no es procedente realizar los rubros eléctricos y de telecomunicaciones, la obra también contempla bolardos, señalética vertical y horizontal, subida de cajas eléctricas, electrónicas y sanitarias.

2.- DATOS GENERALES

2.1.- CONTRATISTA: Consorcio CONSTRUCONS EC

2.2.- OBJETO DEL CONTRATO: Regeneración Urbana de Varios Sectores (Zona Centro 1) comprende la calle Olmedo.

2.3.- FIRMA DEL CONTRATO: 24 de febrero del 2023.

2.4.- MONTO DEL CONTRATO: USD 305.559,32

2.5.- FECHA DEL ANTICIPO: 2 de marzo del 2023

2.6.- FECHA INICIO DE PLAZO: 3 de marzo del 2023

2.7.- PLAZO DEL CONTRATO: 120 días a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de obra de obra.

2.8.- SUSPENSIÓN DE PLAZO: 3 de marzo del 2023 hasta el 26 de abril del 2023 (55 días)

2.9.-REINICIO DE PLAZO: 27 de abril del 2023

2.10.-AMPLIACIÓN DE PLAZO: 70 días

2.11.-SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 2: 27 de octubre del 2023

3.- AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO: En el presente período desde el 27 de abril hasta el 26 de octubre del 2023, la obra tiene un avance económico acumulado del 37.20%





GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
EJECUTADO ACUMULADO	37.20%

4.- ASPECTOS ECONOMICOS: Se tramita la Planilla de avance de obra N.º 6 con su Reajuste de precios provisional.

Anticipo entregado:	\$122.223,72	Anticipo amortizado:	\$ 79.563,08
Inversión prog. Parcial.	\$ 253.744,76	Inversión prog. Acumulada.	\$ 305.559,32
Inversión ejec. Parcial.	\$12.671,02	Inversión ejec. Acumulada.	\$113.661,53
Inversión ejec. C+%.	\$ 0,00	Inversión reajuste de precios acum.	\$ 600,31
Inversión reajuste de precios	\$ 65,11	Inversión reajuste de precios Antic	\$ 1.511,66
Inversión total parcial	\$12.736,13	Inversión total parcial acum.	\$115.773,50

Nota: La obra se encuentra suspendida desde el 27 de octubre del 2023 por lo que no se realiza la planilla de liquidación y tampoco cae en multas ya que la obra no se ejecuta los rubros de soterramiento mismo que representa un monto de USD. 150.116,86 que representa el 49,13 % del monto total de la obra

4.1.- CONTROL DEL ANTICIPO (Anexo listado de facturas de subcontrato, insumos y materiales)

SI CUMPLE	NO CUMPLE
X	

5.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Se ha contado con el personal y equipo necesario según lo solicitado en pliegos y cumplimiento al formulario 2.1.

6.- GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD: los técnicos encargados realizan controles permanentes y supervisan el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad.

7.- RECOMENDACIONES. – Gestionar los diferentes requerimientos de la ciudadanía en base a lo que permite la ley para el beneficio de la obra y del área de influencia.

Aprobado por el administrador de contrato

Ambato, 11 de diciembre del 2023

Atentamente

Ing. Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

