



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Nº 11

PROYECTO "DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD PISHILATA ETAPA 1"

SECTOR: Pishilata" código LICO-GADMA-004-2022, contratada Resolución Administrativa Nº DA-UCCP-22-022

PERIODO: AGOSTO DEL 2023

1.- ubicación: La construcción de este proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Pishilata

2.- DATOS GENERALES.

2.1.- CONTRATISTA: Consorcio Vial Pishilata YMC

2.2.- FIRMA DEL CONTRATO: 01-Sep-22.

2.3.- MONTO DEL CONTRATO: USD 997.802,93

2.4.- FECHA DEL ANTICIPO: 30-sep-22.

2.5.- FECHA INICIAL DEL PLAZO 01 – octubre – 2022.

2.6.- PLAZO DEL CONTRATO: 210 días.

3.- AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO

|

PROGRAMADO ACUMULADO:	100%
EJECUTADO ACUMULADO	101,30%

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Anticipo entregado:	399.121,17	Anticipo amortizado:	399.121,17
Inversión prog. Parcial:	177.271,81	Inversión prog. Acumulada:	997.802,92959
Inversión ejecutada parcial:	41.944,35	Inversión ejec. Acumulada:	1.010.745,38
+Inversión ejecutada C+%:	5.843,60	Costo +% acumulado:	5.843,60
Inversión reajuste precios:	0,00	Reaj. Precios acumulados:	0,00
Inversión Total parcial:	47.787,95	Inversión Total Acumulada:	1.016.588,98

5.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Cumple.

6.- GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD:

Se efectúa controles permanentes.

7.0.- RECOMENDACIONES. –

8.- Aprobado por el Administrador del Contrato.

Atentamente

Ing. Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO