



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN No. 11

**Referencia:** Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos expedido por la Contraloría General del Estado el 16 de noviembre de 2009.

**PERIODO: AGOSTO 2023**

1.- ubicación: La construcción de este proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Pishilata

2.- DATOS GENERALES.

- 2.1.- CONTRATISTA: Consorcio Vial Pishilata YMC
- 2.2.- FIRMA DEL CONTRATO: 01-Sep-22.
- 2.3.- MONTO DEL CONTRATO: USD 997.802,93
- 2.4.- FECHA DEL ANTICIPO: 30-sep-22.
- 2.5.- FECHA INICIAL DEL PLAZO 01 – octubre – 2022.
- 2.6.- PLAZO DEL CONTRATO: 210 días.

3.- AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO

<b>PROGRAMADO ACUMULADO:</b>	<b>100%</b>
<b>EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>101,30%</b>

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS

<b>Anticipo entregado:</b>	399.121,17	<b>Anticipo amortizado:</b>	399.121,17
<b>Inversión prog. Parcial:</b>	177.271,81	<b>Inversión prog. Acumulada:</b>	997.802,92959
<b>Inversión ejecutada parcial:</b>	41.944,35	<b>Inversión ejec. Acumulada:</b>	1.010.745,38
<b>+Inversión ejecutada C+%:</b>	5.843,60	<b>Costo +% acumulado:</b>	5.843,60
<b>Inversión reajuste precios:</b>	0,00	<b>Reaj. Precios acumulados:</b>	0,00
<b>Inversión Total parcial:</b>	47.787,95	<b>Inversión Total Acumulada:</b>	1.016.588,98

5.3.- ASPECTOS FINANCIEROS. - El GAD Municipalidad de Ambato, dispone de los recursos necesarios.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Se ha contado con el personal y equipo necesario según consta en la propuesta.

Fiscalización ha verificado la utilización del siguiente equipo en la obra:

6.1.- PERSONAL TECNICO:



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SUPERINTENDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	1
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL	1
RESIDENTE HIDROSANITARIO INGENIERO CIVIL HIDRÁULICO	1
INGENIERO ELECTRICO	1
INGENIERO CIVIL, INGENIERO INDUSTRIAL O AFINE	1
INGENIERO AMBIENTAL O EN MEDIO AMBIENTAL	1

6.2- EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Motoniveladora Mayor o igual a 125 hp	1
Rodillo liso vibratorio Mayor o igual a 100 hp	1
Volqueta mayor o igual 13 ton	2
Tanquero de Agua Mínimo 6000 lts o 10	1
Plancha Compactadora ó compactador Mayor o igual a 8.0 hp	2
Retroexcavadora Mayor o igual a 85 hp	1
Concretera Mínimo un saco de capacidad o Premezclado	2

6.3.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: No aplica

7.- CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO: En el presente periodo las condiciones climáticas fueron normales para el desarrollo de los trabajos.

7.1 – VAE: cumple con lo ofertado

8.- GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD:

Se ha colocado letreros de información tanto para la circulación vehicular como peatonal, se colocaron cintas de seguridad y el personal cuenta con el equipo de protección necesario.

9.- cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto:

El contratista cumple con lo contratado.

9.1.- RECOMENDACIONES. - Se recomienda incrementar frentes de trabajo para cumplir con lo programado en el cronograma y con el plazo establecido.

10.- MULTAS: no aplican

11.- ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO

11.1.- PROBLEMAS PENDIENTES. -

12.- ACTAS Y COMUNICACIONES:



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

DESCRIPCIÓN	FECHAS
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla # 1	8-nov-22
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #2	2-dic-22
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #3	9-ene-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #4	8-feb-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #5	6-mar-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #6	6-abr-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #7	02-jun-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #8	05-jun-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla #9	07-jul-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla # 10	03-ago-23
Oficio del contratista pidiendo la tramitación de Planilla # 11	16-oct-23

La documentación descrita consta en la carpeta de obra

12.1.- ENSAYOS DE LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN	ENSAYO N°	OBSERVACIONES
ENSAYO DE ESTABILIDAD Y FLUJO DEL HORMIGON ASFALTICO	608	Cumple
ENSAYO DE DENSIDAD DE NUCLEOS	733	cumple

La documentación descrita consta en la carpeta de obra

12.2- COMENTARIOS:

13.- CONTROL DEL ANTICIPO (En la planilla anterior se descoto el saldo de amortización del anticipo)

SI CUMPLE	NO CUMPLE
X	

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

ING. CIVIL BYRON NUÑEZ S.  
FISCALIZADOR

ING. WASHINGTON SUPE  
JEFE UNIDAD FISC. Y SUPERVISION