

GAD. MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA N° : 11

OBRA : DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA 1
FECHA DE CONTRATO : 1 sep 22
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC (PROCURADOR COMUN ING. DARWIN YAULI)
VALOR CONTRATO \$: 997.802,93 USD
PLAZO : 210 DÍAS
PERIODO : agosto-23

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE	968.801,03	41.944,35	1.010.745,38
VALOR PLANILLA DE COSTO + % 01	-	5.843,60	5.843,60
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS	0,00	-	0,00
VALOR PLANILLA REAJUSTADA	968.801,03	47.787,95	1.016.588,98
	-		-
ANTICIPO 40%	399.121,17	-	399.121,17
	-		-
IMPUESTO A LA RENTA 1,75%	16.954,02	836,29	17.790,31
	-		-
	-		-
MULTAS PARCIAL	-		-
ENSAYOS	764,65	177,42	942,07
	-		-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: SI/	551.961,19	46.774,24	598.735,43
FECHA DEL ANTICIPO : 30 sep 22			
VALOR DEL ANTICIPO 399.121,17			
VALOR AMORTIZADO 399.121,17			
SALDO POR AMORTIZAR -			
OBSERVACIONES: ENSAYO DE ESTABILIDAD Y FLUJO DEL HORMIGON ASFALTICO INF # 608 -LAB-OPM-2023 \$ 105,87			
ENSAYO DE DENSIDAD DE NUCLEOS INF # 733 -LAB-OPM-2023 \$ 71,55			
REVISOR			
ING. BYRON NUÑEZ S. FISCALIZADOR			
ING. WASHINGTON SUPE JEFE DE FISCALIZACION			
VISTO BUENO			
ING. DARWIN YAULI PROCURADOR COMUN			
CONTRATISTA			
ING. SEBASTIAN MONAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			