

GAD. MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA : DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA 1

PLANILLA DE RECEPCION Nº : COSTO + % 0 POR \$ 5.843,60

FECHA DE CONTRATO : 1 sep 22

FECHA DEL ANTICIPO : 30 sep 22

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC (PROCURADOR COMUN ING. DARWIN YAULI)

PERIODO : ago 23

VALOR CONTRATO \$: 997.802,93

PLAZO : 210 días

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COSTO	CANTIDADES			IMPORTE		
		EJECUTADA		UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Desmontaje y montaje de medidor monofásico, bifásico o trifásico, caja de distribución, acometida aérea con colocación de tubo poste, conexiones y pruebas	UNIDAD	17,00	106,54	1.811,18		17,00	17,00		1.811,18	1.811,18
2	Tapas metálicas de 70x70 con marco y contra marco	UNIDAD	44,00	77,00	3.388,00		44,00	44,00		3.388,00	3.388,00
3	Unión gibault univesal CNBM 4 HD 108-128mm	UNIDAD	2,00	38,91	77,82		2,00	2,00		77,82	77,82
4	Codo 400x90 campana simple	UNIDAD	2,00	242,00	484,00		2,00	2,00		484,00	484,00
5	Acero de refuerzo	KG	64,03	1,29	82,60		64,03	64,03		82,60	82,60
								-		-	-
				MONTO: \$	5.843,60			TOTALES: \$	-	5.843,60	5.843,60

ING. BYRON NUÑEZ S.
FISCALIZADOR

ING. DARWIN YAULI (PROCURADOR COMUN)
CONTRATISTA