



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN  
INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION N° 5

PERIODO: ABRIL DE 2023

Referencia: Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos expedido por la Contraloría General del Estado

PROYECTO: "ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2022"

Código LICO-GADMA-006-2022

1.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.1.- UBICACIÓN: VARIAS PARROQUIAS RURALES

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- Construcción de red de alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, colocación de base y sub base, y el asfaltado de las vías contempladas en este contrato

2.- DATOS GENERALES.

2.1.- CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL ELOHIM

2.2.- OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar, y entregar a entera satisfacción de la contratante todos los trabajos contemplados.

2.3.- FIRMA DEL CONTRATO: 10-Nov-22

2.4.- MONTO DEL CONTRATO: USD. 1.493.620,06

2.5.- FECHA DEL ANTICIPO: 02 diciembre de 2022

2.6.- FECHA INICIAL DEL PLAZO: 03 diciembre de 2022

2.7.- PLAZO DEL CONTRATO: 300 días

**Al momento la obra se encuentra paralizada por parte del contratista, debido a que está solicitando la terminación por mutuo acuerdo del contrato.**

3.- ESTADO Y CONDICIÓN:

3.1.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO: Los trabajos que se realizaron en el presente período fueron: Construcción de aceras con adoquín decorativo, aceras y bordillos en la parroquia Huachi Grande; excavación de calzada, construcción de acometidas de alcantarillado, en la calle Jiménez Banda de la parroquia Atahualpa, construcción de bordillos y tendido de Subbase en la parroquia Quisapincha.

AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO: En el presente periodo la obra tiene un avance del 12,21%.

PROGRAMADO ACUMULADO:	10,59%
EJECUTADO ACUMULADO	12,21%
AVANCE FÍSICO	12,21 %



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

4.- CONSERVACIÓN DE ESTÁNDARES ESTABLECIDOS Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIO:

4.1.- CONSERVACIÓN DE ESTÁNDARES: Se cumplen con las especificaciones técnicas.

4.2.- CUMPLIMIENTO DE SERVICIO: Los trabajos se desarrollaron de acuerdo con lo programado en el cronograma valorado de trabajos.

5. ASPECTOS CONTRACTUALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

5.1.- ASPECTOS CONTRACTUALES: La obra avanza de acuerdo a lo programado

5.2.- ASPECTOS ECONÓMICOS: Se tramitó la planilla N° 5

<b>Anticipo entregado:</b>	597.448,02	<b>Anticipo amortizado:</b>	98.019,74
<b>Inversión prog. Parcial:</b>	18.785,22	<b>Inversión prog. Acumulada:</b>	158.165,90
<b>Inversión ejecutada parcial:</b>	43.020,35	<b>Inversión ejec. acumulada:</b>	182.401,03
<b>Inversión ejecutada C+%:</b>		<b>Costo +% acumulado:</b>	
<b>Inversión reajuste precios:</b>	0,00	<b>Reaj.Precios acumulado:</b>	567,62
<b>Inversión Total parcial:</b>	43.020,35	<b>Inversión Total Acumulada:</b>	182.968,65

5.3.- ASPECTOS FINANCIEROS.- El GAD. Municipalidad de Ambato, dispone de los recursos necesarios.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Se ha contado con el personal y equipo necesario según consta en la propuesta.

6.1.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPOS: No aplica.

7.- CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO: En este período las condiciones climáticas fueron normales para el desarrollo de los trabajos.

8.- GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD:

Se instruye a los residentes de obra sobre la colocación de letreros de información tanto para la circulación vehicular como peatonal, se colocaron cintas de seguridad, y el personal cuenta con el equipo de protección necesario, y se riega agua para control de polvo.

9.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Y RECOMENDACIONES AL RESPECTO:

El contratista cumple de acuerdo con lo programado.

9.1.- RECOMENDACIONES.- Se recomienda al contratista, continuar los trabajos en las calles con menos inconvenientes con expropiaciones.

10.- MULTAS. No aplica.



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

11.- ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO.

11.1.- PROBLEMAS PENDIENTES.- Problemas de expropiaciones

12.- ACTAS Y COMUNICACIÓN:

DESCRIPCIÓN	OFICIO N°
FISCALIZACIÓN	
CONSORCIO VIAL ELOHIM	16
OO. PP.	1252, 1123, 1375
TESORERIA	
PLANIFICACIÓN	393, 408, 415

La documentación descrita consta en la carpeta de obra

13.- ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO.

**Se cumple con los porcentajes de subcontratación, y con el VAE**

**COMENTARIOS: Al momento la obra se encuentra paralizada por parte del contratista, debido a que está solicitando la terminación por mutuo acuerdo del contrato.**

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

Ing. Oscar Velasteguí

FISCALIZADOR

Ing. Abel Vinueza

JEFE DE FISCALIZACIÓN (E.)