



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN
PROYECTO: "ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2021".

CODIGO : LICO-GADMA-007-2021

PERIODO: ABRIL DEL 2023

1.- CALIFICACION DEL PROYECTO:

1.1.- UBICACIÓN: El Proyecto, **"ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2021"**, se ubica en varias parroquias rurales, cantón Ambato.

1.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

- El proyecto consta de la construcción, aceras, bordillos, calzada Asfáltica, Agua potable e infraestructura sanitaria en vías seleccionadas por las parroquias.

2.- DATOS GENERALES.

2.1.- CONTRATISTA: CONSORCIO VD

2.2.- OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción del contratante todos los trabajos, objetos del contrato.

2.3.- FIRMA DEL CONTRATO: 21-Enero-2022

2.4.- MONTO DEL CONTRATO: USD. 1,244.418,7284

2.5.- FECHA DEL ANTICIPO: 23-Febrero-2022

2.6.- FECHA INICIAL DEL PLAZO: 23-Febrero-2022

2.7.- PLAZO DEL CONTRATO: 270 días

3.- ESTADO Y CONDICION:

3.1.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO:

Los trabajos se encuentran ejecutando.

3.2.- AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO: Se tiene un Avance de Obra total del 55.20 %.

PROGRAMADO ACUMULADO:	37.36%
EJECUTADO ACUMULADO	55.20%

3.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO:

4.- CONSERVACIÓN DE ESTÁNDARES ESTABLECIDOS Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIO:

4.1.- CONSERVACIÓN DE ESTÁNDARES: Se cumple con las especificaciones técnicas.

4.2.- CUMPLIMIENTO DE SERVICIO: El contratista continúa con los trabajos de la obra.

5. ASPECTOS CONTRACTUALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS:

5.1.- ASPECTOS CONTRACTUALES: Se cumplen con las cantidades de los rubros contratados.

Anticipo entregado:	497,767.49	Anticipo amortizado:	280,889.37
Inversión prog. Parcial:	35,454.98	Inversión prog. Acumulada:	466,214.44
Inversión ejecutada parcial:	9,750.15	Inversión ejec. Acumulada:	678,977.02
Inversión ejecutada C+%:	0.00	Costo +% acumulado:	0.00
Inversión reajuste precios:	0.00	Reaj. Precios acumulado:	19,772.11
Inversión Total parcial:	9,750.15	Inversión Total Acumulada:	698,749.13

5.2.- ASPECTOS ECONÓMICOS: Se tramita Planilla N°- 14 .

5.3.- CONTROL ANTICIPO: Aplica

CUMPLE	NO CUMPLE
X	





GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN



GAD Municipalidad de Ambato

5.4.- ASPECTOS FINANCIEROS.- El GAD. Municipalidad de Ambato, dispone los recursos necesarios.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO:

Se cuenta con el personal y equipo necesario según el formulario 2.1.

PERSONAL TÉCNICO: 1 Superintendente, 1 Residente de Obra, 1 Residente Hidrosanitario, Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, Técnico en medio Ambiente.

EQUIPOS: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo Liso Vibratorio, 1 Planta Asfáltica, 1 Acabadora de pavimento, 1 Distribuidor de Asfalto, 1 Rodillo Neumático, 1 Mini-cargadora, 2 Retroexcavadora, 2 Volquetas, 2 Tanqueros de Agua, 2 Planchas Compactadoras, 2 Concreteras, vibrador.

Documentación que consta en la Carpeta de Obra.

7.- CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO:

Los trabajos se ejecutan con normalidad ya que el estado del tiempo es BUENO.

8.- GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD:

El contratista cumplió con la cantidad del programa, el personal cuenta con el equipo de protección necesario.

9.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Y RECOMENDACIONES AL RESPECTO:

Se cumplió con las cantidades de rubros contratados.

9.1.- **SUBCONTRATACIÓN.**- Durante este periodo se ejecutó el Rubro 11) Aceras de HS $f'c=210\text{Kg/cm}^2$, $e=7\text{cm}$, sobre subbase clase 2 compactada.

9.2.- **VAE.**- Cumple con lo Ofertado

9.3.- **RECOMENDACIONES.**- Se cumple con los Volúmenes de obra contratada.

10.- MULTAS:

No se aplican multas.

11.- ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO:

11.1.- PROBLEMAS PENDIENTES.- Expropiaciones de lotes afectados en varias parroquias

12.- ACTAS Y COMUNICACIÓN:

Planilla de Avance de obra N° 14

Oficio: VD-MA-RE-N-002

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Franklin Sailema
FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

