



**INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**PROYECTO: "ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2021".**

**CODIGO : LICO-GADMA-007-2021**

**PERIODO: ABRIL 2023**

**UBICACIÓN:** El proyecto, "ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2021", se ubica en varias parroquias rurales, Cantón Ambato  
**DATOS GENERALES**

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VD

**OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar, y entregar a entera satisfacción del contratante todos los trabajos  
Objetos del contrato.

**FIRMA DEL CONTRATO:** 21-Enero-2022

**MONTO DEL CONTRATO:** USD. 1,244.418,7284

**FECHA DEL ANTICIPO:** 23-Febrero-2022

**FECHA INICIAL DEL PLAZO:** 23-Febrero-2022

**PLAZO DEL CONTRATO:** 270 días

**AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO:** Se tiene un Avance de Obra total del 55.20 %.

<b>PROGRAMADO ACUMULADO:</b>	<b>37.36%</b>	<b>466.214,44 USD</b>
<b>EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>55.20%</b>	<b>669.226,87 USD</b>

**ASPECTOS ECONÓMICOS:** Se tramita la planilla 13.

<b>Anticipo entregado:</b>	497,767.49	<b>Anticipo amortizado:</b>	271,309.86
<b>Inversión prog. Parcial:</b>	26,398.98	<b>Inversión prog. Acumulada:</b>	497,233.71
<b>Inversión ejecutada parcial:</b>	10,427.57	<b>Inversión ejec. Acumulada:</b>	669,226.87
<b>Inversión ejecutada C+%:</b>	0.00	<b>Costo +% acumulado:</b>	0.00
<b>Inversión reajuste precios:</b>	143.90	<b>Reaj. Precios acumulado:</b>	19,772.11
<b>Inversión Total parcial:</b>	10,571.47	<b>Inversión Total Acumulada:</b>	688,998.98

**CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO:** Cumple

**GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD:** Se efectúa controles permanentes

**RECOMENDACIONES:** Ninguna

Aprobado por el administrador del contrato

Atentamente,

F.S.

Ing. Sebastián Monar  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

