

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA N° : 14

OBRA : "ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2021"
FECHA DEL CONTRATO : 21 de Enero del 2022
CONTRATISTA : CONSORCIO VD
VALOR CONTRATO : \$1.244.418,73
PLAZO CONTRATADO : 270 días
PERIODO : abril-23

C O N C E P T O	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL LA FECHA
Valor de la planilla de avance :	669.226,87	9.750,15	678.977,02
Valor del reajuste de precios :	19.772,11	0,00	19.772,11
Valor de la planilla C + P. :	0,00	0,00	0,00
Valor de la planilla reajustada :	688.998,98	9.750,15	698.749,13
Menos Anticipo : 40,00%	271.309,86	9.579,51	280.889,37
Menos Impuesto a la Renta : 1,75%	12.057,47	170,63	12.228,10
Otros Descuentos : COSTO DE ENSAYOS	0,00	0,00	0,00
: MULTA POR MORA	0,00	0,00	0,00
: MULTA ESPECIF.	0,00	0,00	0,00
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	405.631,65	0,01	405.631,66
FECHA DEL ANTICIPO : 23-Febrero.-2022			
VALOR DEL ANTICIPO : \$497.767,49			
VALOR AMORTIZADO :	271.309,86	9.579,51	280.889,37
SALDO POR AMORTIZAR :	226.457,63	216.878,12	216.878,12
OBSERVACIONES:			
REVISO:			
Ing. Franklin G. Sailema C. FISCALIZADOR		Ing. Washington Supe JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN VISTO BUENO:	
CONSORCIO VD CONTRATISTA		Ing. Sebastián Monar DIRECTOR OO.PP.MM.	