

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA N° : 10

OBRA : DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD
FECHA DEL CONTRATO : 17-nov-22
CONTRATISTA : ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
VALOR CONTRATO : \$1.269.014,24
PLAZO CONTRATADO : 300+100 DÍAS
PERIODO : **septiembre-23**

CONCEPTO		TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL LA FECHA
Valor de la planilla de avance	:	530.168,84	68.861,72	599.030,56
Valor de la planilla costo + %	:	7.473,95	-	7.473,95
Valor del reajuste de precios	:	4.080,71	1.060,84	5.141,55
Valor de la planilla reajustada	:	541.723,50	69.922,56	611.646,06
Menos Anticipo	:	212.067,53	32.281,14	244.348,67
Menos Impuesto a la Renta	: 1,75%	9.480,16	1.223,64	10703,8
Otros Descuentos	: COSTO DE ENSAYOS	3.113,67	943,55	4.057,22
	: MULTA POR MORA	0,00	0,00	0,00
	: MULTA ESPECIF.	0,00	0,00	0,00
	: VARIOS	0,00	0,00	0,00
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:		317.062,14	35.474,23	352.536,37
FECHA DEL ANTICIPO	: 28-nov-22			
VALOR DEL ANTICIPO	: \$507.605,69			
VALOR AMORTIZADO	:	212.067,53	32.281,14	244.348,67
SALDO POR AMORTIZAR	:	295.538,16	263.257,02	263.257,02
OBSERVACIONES:				
Se descuenta en anticipo más del 40% entregado debido a que es posible que no se llegue a ejecutar el 100% del monto de Contrato, y aún existe un valor alto por devengar				
ENSAYOS:				
INF-576-LAB-OPM-2023	\$ 261,90	INF-678-LAB-OPM-2023	\$ 28,28	
INF-579-LAB-OPM-2023	\$ 52,38	INF-679-LAB-OPM-2023	\$ 85,86	
INF-670-LAB-OPM-2023	\$ 52,38	INF-723-LAB-OPM-2023	\$ 183,33	
INF-676-LAB-OPM-2023	\$ 127,26	INF-724-LAB-OPM-2023	\$ 104,76	
INF-677-LAB-OPM-2023	\$ 21,21	INF-729-LAB-OPM-2023	\$ 26,19	
REVISO:				
ING. PAOLA LAGOS S., MG FISCALIZADORA CIVIL				
ING. WASHINGTON SUPE JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN				
VISTO BUENO:				
ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. CONTRATISTA				
ING. SEBASTIÁN MONAR, MG. DIRECTOR DE OO.PP.MM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO				