

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION FINANCIERA

CONTRATO: CONTRATO COMPLEMENTARIO -FTE 001 ESCRITURA PÚBLICA 20231801003P00953, LICO-GADMA-003-2021 "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO INTERCULTURAL DEL PUEBLO CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA"

CONTRATISTA: CONSORCIO FENIX

VALOR C. PRINCIPAL

PLAZO: 30 DÍAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

CORRELATIVO -8048 OBRA CIVIL \$ -

VALOR C. COMPLEMENTARIO: \$ 225.346,03

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 24 DE FEBRERO DE 2023

ANTICIPO 40% DE CONTRATO \$ 90.138,41

NOTIFICACIÓN ANTICIPO: 14 DE ABRIL DE 2023

RUC: 1891808387001

VENCE: 26 DE MARZO DE 2023

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE

PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V. PLLA. REAJUSTE	V. PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	FECHA DE PAGO
					ANTICIPO	L.R.	ENSAYOS	MENOS LEY 153	MULTAS				
Anticipo	-	-	-	90.138,41						90.138,41		90.138,41	2023
A.O.1	183.169,14	-	-	183.169,14	73.267,66	3.205,46	-	-	-	106.696,02	-	106.696,02	2023
R.P.1		219,80	-	219,80	-	3,85	-	-	-	215,95	-	215,95	2023
R.A.1		180,28	-	180,28	-	3,15	-	-	-	177,13	-	177,13	2023
A.O.2	37.667,32	-	-	37.667,32	16.870,75	659,18	-	-	750,01	19.387,38	-	19.387,38	2023
R.P.2		41,59	-	41,59	-	0,73	-	-	-	40,86	-	40,86	2023
A.O.6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.O.7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.O.8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.O.9			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.O.10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.O.11			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.O.12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	220.836,46	441,67	-	221.278,13	90.138,41	3.872,37	-	-	750,01	216.655,75	-	216.655,75	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	225.346,03
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	221.278,13

Elaborado por:

Supervisado por:

Revisado por:

Mgs. Lissette García A.

Ing. Lorena Albán Q.

Mgs. Jose Manuel Pandashina

SERVIDOR PUBLICO GADMA

SERVIDOR PUBLICO GADMA

JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

15/8/2023