

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION FINANCIERA

CONTRATO: ESCRITURA PÚBLICA 20211801002P02584, REFERENCIA OFICIO OPM-GP-21-3616 LICO-GADMA-003-2021 C-2584 "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO INTERCULTURAL DEL PUEBLO CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA" FTE 302

CONTRATISTA: CONSORCIO FENIX

VALOR C. PRINCIPAL \$ 2.794.326,96

PLAZO: 360 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRE DISPONIBLE

CORRELATIVO -8048 OBRA CIVIL \$ 2.816.897,95

VALOR C. COMPLEMENTARIO: \$ -

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2021

ANTICIPO 40% DE CONTRATO \$ 1.117.730,78

NOTIFICACIÓN ANTICIPO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

RUC: 1891808387001

VENCE: 30 DE OCTUBRE DE 2022

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE

PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V.PLLA. REAJUSTE	V.PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	FECHA DE PAGO
					ANTICIPO	I.R.	ENSAYOS	MENOS LEY 153	MULTAS				
Anticipo				1.117.730,78						1.117.730,78		1.117.730,78	2021
A.O.1	220.170,48	-	-	220.170,48	88.068,19	3.852,98	-	-	-	128.249,31	-	128.249,31	2022
R.P.1	-	3.251,37	-	3.251,37	-	56,90	-	-	-	3.194,47	-	3.194,47	2022
R.A.1	-	26.825,54	-	26.825,54	-	469,45	-	-	-	26.356,09	-	26.356,09	2022
A.O.2	168.031,79	-	-	168.031,79	67.212,72	2.940,56	-	-	-	97.878,51	-	97.878,51	2022
R.P.2	-	2.440,65	-	2.440,65	-	42,71	-	-	-	2.397,94	-	2.397,94	2022
A.O.3	154.162,81	-	-	154.162,81	61.665,12	2.697,85	-	-	-	89.799,84	-	89.799,84	2022
R.P.3	-	3.350,02	-	3.350,02	-	58,63	-	-	-	3.291,39	-	3.291,39	2022
A.O.4	90.251,29	-	-	90.251,29	36.100,52	1.579,40	-	-	-	52.571,37	-	52.571,37	2022
R.P.4	-	1.500,60	-	1.500,60	-	26,26	-	-	-	1.474,34	-	1.474,34	2022
A.O.5	157.262,82	-	-	157.262,82	62.905,13	2.752,10	-	-	-	91.605,59	-	91.605,59	2022
R.P.5	-	3.510,59	-	3.510,59	-	61,44	-	-	-	3.449,15	-	3.449,15	2022
A.O.6	83.693,09	-	-	83.693,09	33.477,24	1.464,63	-	-	-	48.751,22	-	48.751,22	2022
R.P.6	-	2.379,74	-	2.379,74	-	41,65	-	-	-	2.338,09	-	2.338,09	2022
A.O.7	24.997,44	-	-	24.997,44	9.998,98	437,46	-	-	-	14.561,00	-	14.561,00	2022
R.P.7	-	741,43	-	741,43	-	12,98	-	-	-	728,45	-	728,45	2022
A.O.8	161.566,17	-	-	161.566,17	64.626,47	2.827,41	-	-	-	94.112,29	-	94.112,29	2022
R.P.8	-	2.426,81	-	2.426,81	-	42,47	-	-	-	2.384,34	-	2.384,34	2022
A.O.9	125.935,88	-	-	125.935,88	50.374,35	2.203,88	-	-	-	73.357,65	-	73.357,65	2022
R.P.9	-	309,66	-	309,66	-	5,42	-	-	-	304,24	-	304,24	2022
A.O.10	211.562,04	-	-	211.562,04	84.624,83	3.702,34	-	-	-	123.234,87	-	123.234,87	2022
R.P.10	-	389,43	-	389,43	-	6,82	-	-	-	382,61	-	382,61	2022
A.O.11	840.043,74	-	-	840.043,74	336.017,50	14.700,77	-	-	-	489.325,47	-	489.325,47	2022
R.P.11	-	1.512,77	-	1.512,77	-	26,47	-	-	-	1.486,30	-	1.486,30	2022

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE													
PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V.PLLA. REAJUSTE	V.PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	FECHA DE PAGO
					ANTICIPO	I.R.	ENSAYOS	MENOS LEY 153	MULTAS				
A.O.12	87.773,28	-	-	87.773,28	35.109,31	1.536,03	-	-	-	51.127,94	-	51.127,94	2022
R.P.12	-	158,41	-	158,41	-	2,77	-	-	-	155,64	-	155,64	2022
C+% -1	-	-	28.599,48	28.599,48	-	500,49	-	-	-	28.098,99	-	28.098,99	2023
A.O.13	181.023,58	-2.389,51	-	178.634,07	72.409,43	3.126,10	-	-	-	103.098,54	-	103.098,54	2023
A.O.14	287.852,55	-1.820,18	-	286.032,37	115.141,00	5.005,57	-	-	-	165.885,80	-	165.885,80	2023
A.O.14 -O.C-1	9.306,59	-	-	9.306,59	-	162,87	-	-	-	9.143,71	-	9.143,71	2023
A.O.15 -O.C.-2	19.866,01	-218,53	-	19.647,48	-	343,83	-	-	-	19.303,65	-	19.303,65	2023
TOTAL	2.823.499,56	44.368,80	28.599,48	2.896.467,84	1.117.730,79	50.688,19	-	-	-	1.728.048,85	-	1.728.048,85	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO	
VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	2.794.326,96
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	2.896.467,84

Elaborado por:

Supervisado por:

Revisado por:

Mgs. Lissette García A.
SERVIDOR PUBLICO GADMA
15/8/2023

Ing. Lorena Albán Q.
SERVIDOR PUBLICO GADMA

Mgs. Jose Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN