

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN AMBATO**

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

LPI-GADMA-001-2022.

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 008

GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO**OBJETO:** "SISTEMA DE AGUA POTABLE CARIHUAIRAZO, REGIONAL CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA"**FECHA DE CONTRATO:** Jueves, 10 de noviembre de 2022**FUENTE 302 OBRA CIVIL (BDE 66%)** \$1 202 470.22**CONTRATISTA:** CONSORCIO CHIBULEO AMBATO**VALOR CONTRATO:** \$1 833 786.78**VALOR OBRA CIVIL:** \$1 821 924.54**VALOR MEDIDAS AMBIENTALES:** \$11 862.24**VALOR INCREMENTO VOLUMEN:****PLAZO CONTRATDO:** 360 días**SUSPENSION DE PLAZO** 0 días**PERÍODO:** 1 - 31 octubre 2023

CONCEPTO	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL
Valor de la planilla de avance N° 008	617 108.04	107 541.13	724 649.17
Menos Anticipo: 40%	246 843.22	43 016.45	289 859.67
Menos Impuesto a la Renta: 1.75%	10 799.39	1 881.97	12 681.36
Otros descuentos: COSTOS DE ENSAYOS			
MULTA POR MORA			
DESCUENTOS			
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	359 465.43	62 642.71	422 108.14

FECHA DE ANTICIPO: 2/3/2023**VALOR DE ANTICIPO:** \$480 988.08**VALOR AMORTIZADO:** 246 843.22 43 016.45 **289 859.67****SALDO POR AMORTIZAR:** 234 144.86 191 128.41 **191 128.41****OBSERVACIONES:**-----
FISCALIZACIÓN
ING. VICTOR HUGO GAVILANES-----
CONTRATISTA
CONSORCIO CHIBULEO AMBATO
ING. MARIO POZO
PROCURADOR COMÚN