

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN

Referencia: Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos expedido por la Contraloría General del Estado el 16 de Noviembre de 2009.

1. DATOS GENERALES:

Obra :	“REHABILITACIÓN DEL AREA RECREATIVA MUNICIPAL DEL BARRIO MIÑARICA II, CANTÓN AMBATO, ETAPA 2” MCO-GADMA-004- 2022		
Periodo :	NOVIEMBRE PLANILLA # 2		
Contratista :	ARQ. JUAN QUISINGO		
Objeto del contrato:	Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la contratante los trabajos del contrato: “Rehabilitación del Área Recreativa Municipal del Barrio Miñarica II, Cantón Ambato, Etapa 2”.		
Fecha del contrato:	25/Agosto/22		
Valor del contrato :	USD 61.273,45		
Plazo :	60 días	A partir del día posterior a la notificación del anticipo.(28/09/2022)	
Fecha de inicio:	28/Septiembre/22		
Fecha para la entrega:	27/Noviembre/22	Notificación del anticipo (28/09/21)	
Ampliación de Plazo # 1:	34 Días		
Fecha para la entrega:	31/Diciembre/22	Notificación del anticipo (28/09/21)	
Valor del Anticipo:	30.636,72 USD	50%	

2.- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROYECTO:

2.1.- INVERSIONES:

Anticipo entregado:	30.636,72	Anticipo amortizado:	30.110,95
Inversión prog. Parcial:	16.661,19	Inversión prog. Acumulada:	48.782,81
Inversión ejecutada parcial:	28.100,27	Inversión ejec. acumulada:	60.221,89
Inversión ejecutada C+%:	0,00	Costo +% acumulado:	0,00
Inversión reajuste precios:	0,00	Reaj. Precios acumulado:	0,00
Inversión Total parcial:	28.100,27	Inversión Total Acumulada:	60.221,89

2.2. AVANCE DE OBRA:

PROGRAMADO ACUMULADO:	76.61%
EJECUTADO ACUMULADO:	98.28%

Cumple con lo estipulado en la cláusula Novena del contrato, por lo que no incurre en multa por retraso.

3.- ENSAYOS DE LABORATORIO:

- No se realizaron ensayos en este periodo.

4.- EQUIPO:

Fiscalización ha verificado la utilización del siguiente equipo en la obra:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Concretera	1
Vibrador	1
Volqueta	1

5.- CONDICIONES CLIMÁTICAS:

En general parcialmente soleado. Sin días de lluvia.

6.-CORRESPONDENCIA INTERCAMBIADA:

En el presente período no se intercambió correspondencia:

7.- PERSONAL TECNICO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Residente de Obra Civil	1

8.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO
1	DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE CAPA VEGETAL, INCLUYE DESALOJO	m2	600	0,92	552,00	723,64		723,6400	665,75		665,75
2	DERROCAMIENTO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO, INCL. DESALOJO	m3	5	33,74	168,70	5,00		5,0000	168,70		168,70
3	EXCAVACION DE CIMENTOS EN TIERRA A MANO	m3	42	19,89	835,38	1,67	3,7300	5,4000	33,22	74,19	107,41
4	RELLENO CON BASE CLASE 2	m3	7	15,93	111,51	80,88			1.288,42		1.288,42
5	RETIRO DE PUERTA METALICA, INCLUYE DESALOJO	u	1	10,02	10,02		1,0000	1,0000		10,02	10,02
6	RETIRO DE RECUBRIMIENTOS, INCLUYE DESALOJO	m2	135	1,83	247,05	265,36		265,3600	485,61		485,61
7	DADOS DE H.S. F' C' =210KG/CM2	m3	1	97,74	97,74	0,86	1,6800	2,5400	84,06	164,20	248,26
8	HORMIGON SIMPLE F' C' =210KG/CM2	m3	6	91,66	549,96	2,91	2,3400	5,2500	266,73	214,48	481,21
9	ACERO ESTRUCTURAL, PROVISION, CORTADO, SOLDADO, PINTADO Y MONTAJE.	kg	150	3,4	510,00	43,38	47,7100	91,0900	147,49	162,21	309,70
10	ACERO DE REFUERZO, EN BARRAS FY=4200KG/CM2	kg	125	2,13	266,25		35,0000	35,0000		74,55	74,55
11	ENLUCIDO PALETEADO FINO ALSADO ESPONJEADO + ADITIVO + LIMPIEZA	m2	420	10,61	4.456,20	295,82		295,8200	3.138,65		3.138,65
12	BANCA MIXTA RECTA	u	15	174,82	2.622,30	15,00		15,0000	2.622,30		2.622,30
13	BASURERO EN ACERO INOXIDABLE, H=1,00M, D=40CM,	u	10	293,68	2.936,80		10,0000	10,0000		2.936,80	2.936,80
14	CONFORMACIÓN DE SUPERFICIES PARA ÁREAS VERDES, E = 15 CM + CESPED	m2	1600	8,79	14.064,00	1.460,00	198,0000	1.658,0000	12.833,40	1.740,42	14.573,82
15	PINTURA VINYL ACRILICA LAVABLE + BLANQUEADO	m2	700	7,75	5.425,00	680,00		680,0000	5.270,00		5.270,00
16	PASAMANOS TIPO, DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO	m	36	135,48	4.877,28		40,9900	40,9900		5.553,33	5.553,33
17	CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PUERTA	m	5	74,63	373,15		4,9900	4,9900		372,40	372,40
18	LETRAS EN BLOQUE SEGÚN DISEÑO	u	1	600,4	600,40						
19	JARDINERÍA DE PISO, PLANTAS PERENNES, MIN 16 PLANTAS/M2	m2	200	19,6	3.920,00		255,0000	255,0000		4.998,00	4.998,00
20	PISO DE ADOQUIN DECORATIVO COLOR GRIS E=6CM F' C=400KG/CM2	m2	11	21,4	235,40		16,8500	16,8500		360,59	360,59
21	PISO DE ADOQUIN OVALADO COLOR MAIZ E=7CM F' C=400KG/CM2	m2	375	25,88	9.705,00		319,3300	319,3300		8.264,26	8.264,26
22	BANCA MIXTA CON RECUBRIMIENTO	u	1	769,58	769,58		1,0000	1,0000		769,58	769,58
23	ARBORIZACIÓN CON ÁRBOLES DE 2.00 M, ALTO MIN	u	1	775,63	775,63	1,00		1,0000	775,63		775,63
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 8W	u	6	17,17	103,02		6,0000	6,0000		103,02	103,02
25	MANGUERA 1/2" REFORZADA	m	60	2,85	171,00		60,0000	60,0000		171,00	171,00
26	CONDUCTOR TW.AL.2X12AWG	m	240	2,85	684,00		100,0000	100,0000		285,00	285,00
27	REUBICACION DE SEÑALÉTICA EXISTENTE	u	1	45,2	45,20		1,0000	1,0000		45,20	45,20
28	PUNTOS DE TOMA DE AGUA	u	2	193,7	387,40		2,0000	2,0000		387,40	387,40
29	SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE AMBULANCIA	u	1	121,7	121,70		1,0000	1,0000		121,70	121,70
30	PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VIA	m2	50	6,13	306,50						
31	ARBUSTOS 50CM DE ALTURA	u	12	1,34	16,08						
32	EXCAVACION A MANO PARA TUBERIA	m3	40	7,26	290,40	34,28		34,2800	248,87		248,87
33	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	35	4,27	149,45	31,67		31,6700	135,23		135,23

9.- COMENTARIOS:

- Se realizan los trabajos acorde al cronograma valorado de trabajos vigente.

10.- PENDIENTE:

- No existen pendientes en la ejecución de la obra, se cumple con el cronograma valorado de trabajos vigente.

Ing. Andrés Córdova
FISCALIZADOR

Ing. Abel Vinueza
**JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Y SUPERVISIÓN (E)**

AC 12/12/2022