

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION FINANCIERA
PRE-INTERVENCIÓN

CONTRATO: MCO-GADMA-011-2022, C-MCO-UCCP-198-2022 "MEJORAS PARQUE DE LAS FLORES CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA"
CONTRATISTA: ING. VLADIMIR PATRICIO CAGUANA FONSECA

VALOR C. PRINCIPAL	193.423,37	PLAZO: 90 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE INICIO DE LA OBRA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA ELLO SE DEBERÁ NOTIFICAR PREVIAMENTE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO
VALOR C. COMPLEMENTARIO:	-	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: 09 DE DICIEMBRE DE 2022
ANTICIPO 50% DE CONTRATO	96.711,68	FECHA DE VENCIMIENTO: 09 DE MARZO DE 2023 RUC: 1804870325001

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE

PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V.PLLA. REAJUSTE	V.PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	AÑO DE PAGO
					ANTICIPO	I.R.	ENSAYOS	MENOS LEY 153	MULTAS				
Anticipo	-	-	-	96.711,68						96.711,68		96.711,68	2023
R.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023
A.O.1	37.165,60	-	-	37.165,60	18.582,80	650,40	-	-	-	17.932,41	-	17.932,41	2023
A.O.2	50.045,89	-	-	50.045,89	25.022,95	875,80	-	-	-	24.147,14	-	24.147,14	2023
A.O.3	94.581,22	-	-	94.581,22	47.290,61	1.655,17	-	-	-	45.635,44	-	45.635,44	2023
A.O.4	11.630,66	-	-	11.630,66	5.815,32	203,54	-	-	-	5.611,80	-	5.611,80	2023
A.O.4 O-C	7.745,43	-	-	7.745,43	-	135,55	-	-	-	7.609,88	-	7.609,88	2023
A.O.5 O-C	762,50	-	-	762,50	-	13,34	-	-	-	749,16	-	749,16	2023
C+%.1	-	-	3.868,24	3.868,24	-	67,69	-	-	-	3.800,55	-	3.800,55	2023
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	201.931,30	-	3.868,24	205.799,54	96.711,68	3.601,49	-	-	-	202.198,05	-	202.198,05	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	193.423,37
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	205.799,54

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Lorena Albán Q.
SERVIDOR PUBLICO GADMA
30/10/2023

Mgs. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN