



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ".

CODIGO : MCO-GADMA-016-2022

PERIODO: MARZO DEL 2023

1.- CALIFICACION DEL PROYECTO:

1.1.- **UBICACIÓN:** El Proyecto, "**CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ**", se ubica en parroquia Martínez, cantón Ambato.

1.2.- **DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

- El proyecto consta de la construcción de la Cancha multiple del barrio Santa Marianita de la parroquia Augusto Martínez.

2.- DATOS GENERALES.

2.1.- **CONTRATISTA:** Arq. Gabriel Palacios

2.2.- **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción del contratante todos los trabajos, objetos del contrato.

2.3.- **FIRMA DEL CONTRATO:** 10-Enero-2023

2.4.- **MONTO DEL CONTRATO:** USD. 30.000,00

2.5.- **FECHA DEL ANTICIPO:** 31-Enero-2023

2.6.- **FECHA INICIAL DEL PLAZO:** 01-Febrero-2023

2.7.- **PLAZO DEL CONTRATO:** 45 días

3.- ESTADO Y CONDICION:

3.1.- **TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO:**

Los trabajos se encuentran ejecutando.

3.2.- **AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO:** Se tiene un Avance de Obra total del 99.996 %.

PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
EJECUTADO ACUMULADO	99.996%

3.3.- **ENSAYOS DE LABORATORIO:**

4.- CONSERVACIÓN DE ESTÁNDARES ESTABLECIDOS Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIO:

4.1.- **CONSERVACIÓN DE ESTÁNDARES:** Se cumple con las especificaciones técnicas.

4.2.- **CUMPLIMIENTO DE SERVICIO:** El contratista continúa con los trabajos de la obra.

5. ASPECTOS CONTRACTUALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS:

5.1.- **ASPECTOS CONTRACTUALES:** Se cumplen con las cantidades de los rubros contratados.

Anticipo entregado:	15,000.00	Anticipo amortizado:	15,000.00
Inversión prog. Parcial:	5,036.13	Inversión prog. Acumulada:	30,000.00
Inversión ejecutada parcial:	2,532.64	Inversión ejec. Acumulada:	29,998.83
Inversión ejecutada C+%:	599.40	Costo +% acumulado:	599.40
Inversión reajuste precios:	0.00	Reaj. Precios acumulado:	0.00
Inversión Total parcial:	3,132.04	Inversión Total Acumulada:	30,598.23

5.2.- **ASPECTOS ECONÓMICOS:** Se tramita Planilla N°- 04 RELIQUIDACIÓN .

5.3.- **ASPECTOS FINANCIEROS.-** El GAD. Municipalidad de Ambato, dispone los recursos necesarios.



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN



GAD Municipalidad de Ambato

6.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO:

Se cuenta con el personal y equipo necesario según el formulario 2.1.

PERSONAL TECNICO: 1 Residente de Obra

EQUIPO: Concretera, Vibrador, Volqueta.

Documentación que consta en la carpeta de Obra.

6.1.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPOS: No existen multas.

7.- CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO:

Los trabajos se ejecutan con normalidad ya que el estado del tiempo es BUENO.

8.- GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD:

El contratista cumplió con la cantidad del programa, el personal cuenta con el equipo de protección necesario.

9.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Y RECOMENDACIONES AL RESPECTO:

Se cumplió con las cantidades de rubros contratados.

9.1.- RECOMENDACIONES.- Se cumple con los Volúmenes de obra contratada.

10.- MULTAS:

No se aplican multas.

11.- ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO:

11.1.- PROBLEMAS PENDIENTES.- Ninguno

12.- ACTAS Y COMUNICACIÓN:

Planilla de Avance de obra N° 04 RELIQUIDACIÓN

Oficio: OFI-07-MCO-GADMA-016-2022

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Franklin Sailema
FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

