



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

**INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTÍNEZ".

**CODIGO :** MCO-GADMA-016-2022

**PERIODO:** MARZO 2023

**UBICACIÓN:** El proyecto, "**CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTÍNEZ**", en la parroquia Martínez, Cantón Ambato

**DATOS GENERALES**

**CONTRATISTA:** Ing. Gabriel Palacios.

**OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar, y entregar a entera satisfacción del contratante todos los trabajos Objetos del contrato.

**FIRMA DEL CONTRATO:** 10-Enero-2023

**MONTO DEL CONTRATO:** USD. 30.000,00

**FECHA DEL ANTICIPO:** 31-Enero-2023

**FECHA INICIAL DEL PLAZO:** 01-Febrero-2023

**PLAZO DEL CONTRATO:** 45 días

**AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO:** Se tiene un Avance de Obra total del 99.996 %.

|                              |                |                      |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>PROGRAMADO ACUMULADO:</b> | <b>100.00%</b> | <b>30.000,00 USD</b> |
| <b>EJECUTADO ACUMULADO</b>   | <b>99.996%</b> | <b>29.998,83 USD</b> |

**ASPECTOS ECONÓMICOS:** Se tramita la planilla 04 RELIQUIDACIÓN.

|                                     |           |                                   |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Anticipo entregado:</b>          | 15,000.00 | <b>Anticipo amortizado:</b>       | 15,000.00 |
| <b>Inversión prog. Parcial:</b>     | 5,036.13  | <b>Inversión prog. Acumulada:</b> | 30,000.00 |
| <b>Inversión ejecutada parcial:</b> | 2,532.64  | <b>Inversión ejec. Acumulada:</b> | 29,998.83 |
| <b>Inversión ejecutada C+%:</b>     | 599.40    | <b>Costo +% acumulado:</b>        | 599.40    |
| <b>Inversión reajuste precios:</b>  | 0.00      | <b>Reaj. Precios acumulado:</b>   | 0.00      |
| <b>Inversión Total parcial:</b>     | 3,132.04  | <b>Inversión Total Acumulada:</b> | 30,598.23 |

**CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO:** Cumple

**GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD:** Se efectúa controles permanentes

**RECOMENDACIONES:** Ninguna

Aprobado por el administrador del contrato

Atentamente,

Ing. Sebastián Monar  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

F.S.

