

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

LIQUIDACION PLANILLA N° : 04 RELIQUIDACIÓN

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ"
 FECHA DEL CONTRATO : 10 de Enero del 2023
 CONTRATISTA : Arq. Gabriel Israel Palacios Mera
 VALOR CONTRATO : \$30.000,00
 PLAZO CONTRATADO : 45 días
 PERIODO : marzo-23

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL LA FECHA
Valor de la planilla de avance :	27.466,19	2.532,64	29.998,83
Valor del reajuste de precios :	0,00	0,00	0,00
Valor de la planilla C + P. :	0,00	599,40	599,40
Valor de la planilla reajustada :	27.466,19	3.132,04	30.598,23
Menos Anticipo : 50,00%	15.000,00	0,00	15.000,00
Menos Impuesto a la Renta : 1,75%	491,15	54,81	545,96
Otros Descuentos : COSTO DE ENSAYOS	35,35	0,00	35,35
: MULTA POR MORA	0,00	0,00	0,00
: MULTA ESPECIF.	0,00	0,00	0,00
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	11.939,69	3.077,23	15.016,92

FECHA DEL ANTICIPO : 31 de Enero del 2023
 VALOR DEL ANTICIPO : \$15.000,00
 VALOR AMORTIZADO : 15.000,00 0,00 15.000,00
 SALDO POR AMORTIZAR : 0,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES:

REVISO:

Ing. Franklin G. Sailema C.
FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

VISTO BUENO:

Arq. Gabriel Israel Palacios Mera
CONTRATISTA

Ing. Sebastián Monar
DITRECTOR OO.PP.MM.