

G.A.D. MUNICIPALIDAD DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PROVISIONAL DE PAGOS AL CONTRATISTA

PROYECTO : "REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA CUNCHIBAMBA"
 CONTRATISTA : Ing. Darwin Vinicio Yauli Chaglla
 VALOR CONTRATO: \$112.408,64

ANEXO- 01

VALOR DEL ANTICIPO : \$56.204,32				FECHA DE ENTREGA AL CONTRATISTA : 24-Marzo-2023					
PLAN. #	VALOR PLANILLA	VALOR REAJUSTE	VALOR PLANILLA REAJUSTADA	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO
				ANTICIPO	ART. 110	ART. 111	I. R.	OTROS	PAGADO
1.- Planillas de avance de obra reajustadas.									
1	35.980,92	0,00	35.980,92	17.990,46			629,67	0,00	17.360,79
2	48.448,97	0,00	48.448,97	24.224,49			847,86	Laboratorio	23.376,62
3	23.391,94	0,00	23.391,94	13.989,37			409,36	427,54	8.565,67
SUB-1 :	107.821,83	0,00	107.821,83	56.204,32	0,00		1.886,89	427,54	49.303,08
2.- Planillas de costo + porcentaje									
1	2.248,14		2.248,14				39,34		2.208,80
SUB-2 :	2.248,14	0,00	2.248,14	0,00	0,00		39,34	0,00	2.208,80
3.- Planillas de reajuste de precios									
ANT. L.R.D.		0,00	0,00				0,00		0,00
SUB-3 :		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES :	110.069,97	0,00	110.069,97	56.204,32	0,00		1.926,23	427,54	51.511,88
									107.716,20

OTROS DESCUENTOS::

.- % de I. R. : \$1.926,23
 .- descuento por ensayos : \$427,54
 .- multa por retazo parcial y total de la obra : \$0,00
 .- multa por incumplimiento especificaciones : \$0,00

RESUMEN ECONOMICO :

.- Valor de la obra contratada : \$112.408,64
 .- Valor de la obra realizada, incluye reajuste PROVISIONAL de precios : \$110.069,97

Nota: La liquidación de reajuste se realizará cuando se disponga de las fechas de pago de planillas y de los indices de precios.

Ing. Mg. Sebastián Monar
 DIRECTOR DE OO. PP. MM.
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Roberto Supe
 SERVIDOR PUBLICO
 DELEGADO

Ing. Darwin Vinicio Yauli Chaglla
 CONTRATISTA

INFORMANTES

Ing. Franklin Sailema
 SERVIDOR PUBLICO
 FISCALIZADOR PROYECTO

Ing. Washington Supe
 JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y
 SUPERVISIÓN