



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

## GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



GAD Municipalidad de Ambato

### ANEXO: CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA

#### 1.- MULTAS POR RETRASO DE CRONOGRAMA

| PERIODO | PROGRAMADO |           | EJECUTADO |           | MORA<br>SI/NO | N.º DIAS<br>INCUMPLE | MONTO NO<br>EJECUTADO | MULTA<br>PARCIAL |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|         | PARCIAL    | TOTAL     | PARCIAL   | ACUMULADO |               |                      |                       |                  |
| mar-23  | 166,50     | 166,50    | 194,31    | 194,31    | NO            | -                    | -                     | -                |
| abr-23  | 8.458,38   | 8.624,88  | 11.537,56 | 11.731,87 | NO            | -                    | -                     | -                |
| may-23  | 8319,3     | 16.944,18 | 4719,31   | 16.451,19 | SI            | 8                    | 5.212,31              | 41,70            |

#### 2.- POR RETRASO EN TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

0.100% DEL VALOR DEL

CONTRATO POR LOS DÍAS DE RETARDO

FECHA DE ANTICIPO:

8 de marzo de 2023

PLAZO:

60 días

AMPLIACIÓN DE PLAZO:

00 días

FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA:

09 de mayo de 2023

FECHA DE CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

17 de mayo de 2023

DIAS DE MORA:

8 días

VALOR DE MULTA

\$ 41.70

Ing. Juan Carlos Pico Núñez  
FISCALIZADOR

Arq. Gabriel Israel Palacios Mera  
CONTRATISTA

