

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA N° :

07 LIQUIDACION

OBRA REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 2)
FECHA DEL CONTRATO : 8/3/2023
CONTRATISTA : VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO
VALOR CONTRATO : \$182.405,86
PLAZO CONTRATADO : 120 DIAS
PERIODO octubre-23

C O N C E P T O	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL LA FECHA
Valor de la planilla de avance :	151.266,12	13.430,55	164.696,67
Valor del reajuste de precios :	548,70	67,15	615,85
Valor de la planilla C + P. :	0,00	3.094,37	3.094,37
Valor de la planilla reajustada :	151.814,82	16.592,07	168.406,89
Menos Anticipo : 40,00%	60.506,46	12.455,88	72.962,34
Menos Impuesto a la Renta : 1,75%	2.656,77	290,36	2.947,13
Otros Descuentos : COSTO DE ENSAYOS	247,86		247,86
: MULTA POR MORA	0,00		0,00
: MULTA ESPECIF.	0,00		0,00
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	88.403,73	3.845,83	92.249,56
FECHA DEL ANTICIPO TOTAL : 11/4/2023			
VALOR DEL ANTICIPO : \$72.962,34			
VALOR AMORTIZADO :	60.506,46	12.455,88	72.962,34
SALDO POR AMORTIZAR :	12.455,88	12.455,88	0,00
OBSERVACIONES:			

	REVISO:
ING. JUAN SANDOVAL FISCALIZADOR	ING. WASHINGTON SUPE JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION
VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO CONTRATISTA	ING. SEBASTIAN MONAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS