

TRABAJOS COSTO + PORCENTAJE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

OBRA: REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA NORTE2)

CONTRATISTA: Ing. Civil Gabriel Jiménez López
 RUBRO: Bolardo Metálico D: 200 mm, según diseño
 Cant(X): 1.00 u
 Fecha: DEL 13/05/2023 AL 07/09/2023

1.- MATERIALES

Item	Descripción	# Factura	R.U.C	Unidad	Cantidad	C.Unitario	C. Total	OBSERVACIONES
1.1	Cemento portland Tipo I	001-001-000007	1804804142001	Kg	4.20	0.150	0.63	
1.2	Arena lavada			m3	0.01	10.190	0.10	
1.3	Bolardo metálico de D: 200 mm y altura 60 cm			u	1.00	120.000	120.00	
1.4	Ripio triturado			m3	0.01	13.900	0.14	
1.5	Agua			m3	0.01	1.030	0.01	
SUBTOTAL (1):							120.88	

OBSERVACIONES:

- Se ha tomado el precio unitario de los demas materiales del apu riginal del contrato
-

2.-MANO DE OBRA		Factor de reajuste:		Costos			OBSERVACIONES	
Item	Trabajador	Cantidad A	Horas/U B = A*R	Total Horas C= X*B	Contractual	Reajustado	Total	
2.1	Albañil (Estruc. Oc. D2)	1.00	1.00	1.00		4.10	4.10	
2.2	Peón (Estruc. Oc. E2)	2.00	2.00	2.00		4.05	8.10	
SUBTOTAL (2):							12.20	

3.-EQUIPO		Factor de Reajuste de Equipo:		Costos			OBSERVACIONES	
Item	Descripción	Cantidad A	Horas/U B = A*R	Total Horas C= X*B	Contractual	Reajustado	Total	
3.1	Concreteira	0.20	0.20	0.20		4.46	0.89	
3.2	Herramienta menor	1.00	1.00	1.00		0.61	0.61	
SUBTOTAL (3):							1.50	

4.- TOTALES / OBSERVACIONES GENERALES

COSTO DIRECTO TOTAL (1+2+3):	134.58
COSTO INDIRECTO CONTRACTUAL (%):	18.00%
COSTO TOTAL (USD):	158.81
COSTO UNITARIO (USD):	158.81

NOTAS:

- Los trabajos bajo la modalidad de costo + porcentaje se sujetan a lo establecido en el Art. 89 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y Art. 145 de su reglamento
- La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados deberán ser aprobados de manera previa por el Fiscalizador.
- Se pagara al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, que se calculara sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustados a la fecha de ejecución
- Se pagara al Contratista el costo comprobado de todos los materiales suministrados por el y utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo
- Se pagara el uso del equipo que el Fiscalizador considere necesario para la ejecución de los trabajos, sobre la base de los costos horarios constantes en el contrato reajustados a la fecha de ejecución.
- Se añadira a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, se hayan establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje constituirá toda la compensación adicional que recibira el Contratista por estos traba
- El uso de las herramientas menores no sera pagado, pues se considera incluido en los costos de mano de obra
- Los pagos por estos conceptos seran cancelados dentro de los 15 días término, contados desde la fecha de aprobacion; y,
- El Contratista y el Fiscalizador deberan mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales se ingresaran al Portal www.compraspublicas.gov.ec

CAMACHO PAUCAR EDGAR PAÚL
FABRICACION DE PUESTAS, VENTANAS, ETC.

Dirección: Rosa Robalino S/N e Isidro Viteri
*Cel.: 0983717139
Ambato - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC: 1804804142001
AUT. SRI: 1131194373
001-001-

Nº 000007

Fecha: 4-09-2023 Telf: 0998266513

Sr. Joy. Gabriel Jimenez Lopez

Dirección: Soyel Judon y Cervantes

RUC/CI: 1803205523001 G. de Remisión:


Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
12	Boludos metálicos DE D: 200 mm y Altura de 60 cm	120 ^{eu}	1440 ^{eu}

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL \$ <u>31440^{eu}</u>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
	Tarjeta de Crédito-Débito	<input type="checkbox"/>	
	Otros	<input type="checkbox"/>	

Jordán López Juan Carlos - RUC: 1804797924001 - ~~1804797924001~~ - AUT. SRI: 13441 - Telf: (03)2 419-140
F. Autorización: 19/Abril/2023 - F. Caducidad: 19/Abril/2024 - Impreso del 1 al 100
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor


RECIBI CONFORME


ENTREGUE CONFORME

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO : "REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA NORTE 2)"

Planilla N°:	1 COSTO MAS PORCENTAJE
Contratista:	Ing. Civil Gabriel Jiménez López
Código N°:	PROCESO: MCO-GADMA-033-2022
Plazo:	120 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRE DISPONIBLE
Periodo:	DEL 13 DE MAYO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANEXO DE VOLUMENES DE OBRA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	BOLARDO METÁLICO D: 200 MM, SEGÚN DISEÑO	u

BATERÍA SANITARIA PUÑACHISAG

ANEXO GRÁFICO:



CÁLCULO NUMÉRICO DE VOLUMENES

CÁLCULO:

NÚMERO	TOTAL (pto)	UNIDAD
Rejillas de Piso		
20	20.00	u
	SUB-TOTAL:	20.00 u
	TOTAL:	20.00 u

CONTRATADO	20.00	u
EJECUTADO ANTERIOR	0.00	u
EJECUTADO ESTA PLANILLA	20.00	u
EJECUTADO A LA FECHA	20.00	u
TOTAL ESTA PLANILLA	20.00	u

Ing. Civil Gabriel Jiménez L.
CONTRATISTA

Ing. Civil Andres Cordova
FISCALIZADOR