



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA

INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 03

**PROYECTO: " MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUNICIPALES EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD Y TALLERES (MURO Y CERRAMIENTO METÁLICO TALLERES)" CÓDIGO MCO-GADMA-035-2022.**

**PERIODO: JULIO DEL 2023**

**1. UBICACIÓN:** La ejecución del Proyecto Mantenimiento y Reparación de Obras de Infraestructura de Bienes Municipales en Varios Lugares de la Ciudad y Talleres (Muro y Cerramiento Metálico Talleres), se encuentra ubicado en los Talleres Municipales Sector de Cashapamba Ex Camal Municipal.

**1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** Mantenimiento y Reparación de Obras de Infraestructura de Bienes Municipales en Varios Lugares de la Ciudad y Talleres (Muro y Cerramiento Metálico Talleres).

**2. DATOS GENERALES:**

- 2.1. **CONTRATISTA:** Ing. Miguel Ángel Lascano Pizarro.
- 2.2. **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar, y entregar a entera satisfacción de la Contratante todos los trabajos contemplados en el Contrato.
- 2.3. **FIRMA DEL CONTRATO:** 28 – Marzo – 2023.
- 2.4. **MONTO DEL CONTRATO:** USD.39.077,43.
- 2.5. **FECHA DEL ANTICIPO:** 09 – Mayo – 2023.
- 2.6. **MONTO DEL ANTICIPO:** USD. 19.538,71.
- 2.7. **FECHA INICIAL DEL PLAZO:** 09 – Mayo – 2023.
- 2.8. **PLAZO DEL CONTRATO:** 60 días.

**3. AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO:**

<b>PROGRAMADO ACUMULADO:</b>	<b>100,00 %</b>
<b>EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>105,00 %</b>

**4. ASPECTOS ECONÓMICOS:**

<b>Anticipo Entregado:</b>	19.538,72	<b>Anticipo Amortizado:</b>	19.538,72
<b>Inversión Programada Parcial:</b>	3.370,46	<b>Inversión Programada Acumulada:</b>	39.077,43
<b>Inversión Ejecutada Parcial:</b>	2.675,42	<b>Inversión Ejecutada Acumulada:</b>	41.030,53
<b>Inversión Ejecutada C+%:</b>	0.000,00	<b>Costo +% Acumulado:</b>	781,44
<b>Inversión Reajuste Precios:</b>	72,24	<b>Reajuste Precios Acumulados:</b>	935,56
<b>Inversión Total Parcial:</b>	2.747,66	<b>Inversión Total Acumulada:</b>	42.747,53

**5. CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO:** Cumple.

**6. GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD:** Se efectúa controles permanentes.





GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA**

7. **RECOMENDACIONES:** Se recomienda al contratista tener cuidado el momento de realizar la excavación de la zanja para el muro para evitar roturas de tuberías, de la misma manera evitar desgracias materiales y humanas. De la misma manera se recomienda tener mucha precaución al momento de realizar el armado y la fundición del muro ya que al realizar con mixer se puede tener algún accidente.
  
8. **APROBACIÓN:** Aprobado por el Administrador de Contrato

Atentamente

Ing. Civil Sebastián Monar  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

