



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

De los trabajos ejecutados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato y con la Ing. Ivette Palacios representante legal de la **SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS** para la construcción de la obra **“ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO”**, por el monto de **USD 80.857,18**.

En la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de agosto del dos mil veinte y tres comparecen:

Por una parte la Comisión de Recepción integrada por el **Ing. Sebastián Monar, DIRECTOR DE OO.PP.MM. como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, designado mediante contrato y el **Ing. Juan Sandoval como DELEGADO**, nombrado por el **Ing. Elvis Ocaña, ex Director de Obras Públicas**, mediante oficio de autorización **OPM-FISC-23-2511 de FW: 32353** elaborado en **junio 28 del 2023** en base a resolución administrativa DA-23-093 Art. 1 de fecha 23 de junio del 2023, y por otra parte el la **Ing. Ivette Palacios** representante legal de la **SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS** en su calidad de contratista con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituye en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados para proceder a realizar la recepción de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES: Mediante contrato de obra celebrado entre el **GAD Municipalidad de Ambato**, y la **Ing. Ivette Palacios** representante legal de la **SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS** con fecha **01 de marzo del 2023** por un valor de **USD. 80.857,18**, se adjudicó la obra **“ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO”** con un plazo de ejecución de **60 días** contados a partir desde el día siguiente de la notificación de que el anticipo se encuentra disponible por parte del administrador del contrato (**marzo, 30/2023**).

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: El proyecto comprende los trabajos para el **“ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO”**, ubicado en la Parroquia Augusto Martínez, con sujeción a la oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los pliegos y condiciones generales de los contratos de ejecución de obras (MCO), instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales; para lo que se han ejecutado los siguientes trabajos:

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS	COSTOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO	ACUMULADO
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA VÍA	km	0,50	603,44000	301,72000	0,59	356,03
2	BORDILLOS DE H.S. F'C=210KG/CM2, 20X50 CM	m3	101,87	148,02000	15.078,79740	96,99	14.356,46
3	CAMINERA DE ADOQUÍN DECORATIVO DE HORMIGÓN, COLORES, CAMA DE ARENA Y SUB-BASE CLASE 2	m2	1.711,86	21,42000	36.668,04120	1.885,64	40.390,41
4	ADOQUÍN DE HORMIGÓN, SEGURIDAD 30X30X6CM.	m	1.038,45	5,94000	6.168,39300	1.093,51	6.495,45
5	HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2, PARA	m3	2,00	111,92000	223,84000	6,66	745,39





	ESTRUCTURAS MENORES						
6	DERROCAMIENTO DE ACERAS Y CONTRAPISOS,	m2	1.875,34	0,65000	1.218,97100	2.020,92	1.313,60
7	DERROCAMIENTO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN.	m3	2,40	17,15000	41,16000	7,83	134,28
8	ROTURA DE CARPETA ASFÁLTICA	m2	305,60	0,73000	223,08800	653,95	477,38
9	REMOCIÓN DE BORDILLOS DE HORMIGÓN EXISTENTE	m3	101,87	3,32000	338,20840	98,29	326,32
10	DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)	m3	2.818,31	0,24000	676,39440	3.259,03	782,17
11	HORMIGÓN ASFÁLTICO	m3	30,56	87,70000	2.680,11200	52,77	4.627,93
12	ESCOBRERA (DISPOSICIÓN FINAL DE ECOMBROS)	m3	370,83	3,35000	1.242,28050	367,01	1.229,48
13	RETIRO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN	m2	140,15	0,81000	113,52150	232,68	188,47
14	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	u	1,00	146,44000	146,44000	1,00	146,44
15	HUMEDECIMIENTO DE RASANTE SUELTA DE ACERA	m2	51.922,08	0,01000	519,22080	61.625,94	616,26
16	RETIRO DE LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	u	2,00	2,08000	4,16000		
17	LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA, VINYL RETROREFLECTIVO. INC. POSTE	u	2,00	118,99000	237,98000	17,00	2.022,83
18	LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA, VINYL RETROREFLECTIVO. INC. POSTE	u	4,00	118,99000	475,96000	8,00	951,92
19	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	m2	294,48	5,76000	1.696,20480	386,67	2.227,22
20	TAPA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CAJA	u	52,00	60,77000	3.160,04000	43,00	2.613,11
21	SUBIDA Y BAJADA DE POZOS NO INCLUYE CERCO Y TAPA	u	1,00	61,15000	61,15000	62,00	3.791,30
22	CAJA DOMICILIARIA 60X60CM (H=0.60-1.00 M)	u	27,00	64,58000	1.743,66000		
23	CAJA DOMICILIARIA 70X70CM (H=1.00-1.50 M)	u	25,00	115,27000	2.881,75000	1,00	115,27
24	PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARED ESTRUCTURADA, INTERIOR LISO Di=160MM	m	80,34	7,55000	606,56700	2,50	18,88
25	PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA H.S.MC. VIBRADO D=300MM	m	104,00	11,08000	1.152,32000		
26	CAJA DE REVISIÓN 1.00X1.00M (H= 1.00 - 1.50M), TAPA PLANCHA ANTIDESLIZANTE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	u	10,00	319,72000	3.197,20000		
			MONTO USD \$		80.857,18		83.926,60
			AVANCE ECONÓMICO %				103,80%



Costo + %

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS	COSTOS
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO	ACUMULADO
1	CAMBIO DE ACOMETIDA DE COBRE DE 1/2"	u	5,00	44,08000	220,40	5,00	220,40
2	CAMBIO DE ACOMETIDA DE COBRE DE 3/4"	u	1,00	163,08000	163,08	1,00	163,08
3	CAMBIO DE TUBERÍAS AGUA POTABLE PVC	u	7,00	12,72000	89,04	7,00	89,04
4	CAMBIO DE TUBERÍAS AGUA POTABLE PVC	u	9,00	126,84000	1.141,56	9,00	1.141,56
			MONTO USD \$		1.614,08		1.614,08
			AVANCE ECONÓMICO %				100,00%

3.- CONDICIONES OPERATIVAS: Por efecto de la recepción, se deja constancia que tanto fiscalización como administración ha realizado controles permanentes durante la ejecución de los trabajos detallados anteriormente y se reciben a conformidad de las características **que se especifican en el contrato.**

En el presente contrato se realizó el reemplazo de aceras de hormigón simple, por adoquín decorativo y de seguridad, así como también la construcción de nuevos bordillos de hormigón simple fundidos en sitio, rampas, tapas, cajas, implementación de señalética vertical y horizontal, que al realizar el recorrido de recepción se constata que se encuentra en perfectas condiciones de acuerdo al anexo fotográfico.

4.- INSPECCIÓN DE LA OBRA: Por efecto de la recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra contratada, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, y con la información proporcionada por el Ing. Javier Campos Fiscalizador y el Ing. Washington Jefe de Fiscalización de la obra, proceden a dejar constancia de lo siguiente:

Las características principales son: Las que se especifican en el contrato original **“ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO”**

5.- LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Fecha de contrato : 01 de marzo del 2023
Fecha de anticipo : 29 de marzo del 2023
Plazo : 60 días
Fecha inicial del plazo : 30 de marzo del 2023
Fecha para cumplimiento : 28 de mayo del 2023
Ampliación de plazo : Ninguna
Fecha terminación definitiva : 28 de mayo del 2023
Fecha terminación de trabajos : Oficio No. 08 de 25 de mayo del 2023, de contratista solicitando recepción provisional.

Tiempo empleado en la ejecución : 60 días (30/03/2023 al 28/05/2023)
Plazo contratado : 60 días
Incremento de plazo por órdenes : Ninguno





SUMAN : 60 días

En consecuencia **NO** existe retraso en la ejecución de la obra.

6.- LIQUIDACIÓN DE VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:

Constituyen parte de esta acta lo siguiente:

Cuadro de liquidación económica.- Anexo N°1

Cuadro de liquidación de rubros contractuales ejecutados.- Anexo N°2

Cuadro de liquidación de rubros ejecutados costo más porcentaje.- Anexo N°3

Cuadro de liquidación económica emitida por la Dirección Financiera.- Anexo N°4

Oficio Delegación Ing. Juan Sandoval

7.-PERSONAL TÉCNICO

A continuación se detalla todo el personal técnico que participó en la ejecución de la obra a cargo del contratista **Ing. Ivette Palacios** representante legal de la **SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS**, y que se evidencio en las planillas de avance de obra con la afiliación al IESS y presentación de facturas según el caso.

NOMBRE	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
JOSE ESTUARDO LEÓN CEPEDA	SUPERINTENDENTE	100%
JUAN JAVIER CAÑIZARES PROAÑO	RESIDENTE DE OBRA	100%
JERSON PAUL VELASCO TOBAR	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	100%
TANNIA SOFIA NUÑEZ PUNGAÑA	TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE	50%

8.-GARANTÍAS

El contratista de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta del contrato suscrito, presentó las siguientes garantías a la entidad contratante:

- Fiel cumplimiento del contrato N°1153223
- Buen uso del anticipo N°1153222

9.-OBSERVACIONES:

No se incluye reajuste definitivo y se pagará antes de la recepción definitiva.

10.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del Contratista que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir al Contratista todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección, y por no haberse presentado hasta la presente fecha reclamación por parte de terceros en relación con el contrato que motivó esta construcción y además haber demostrado el Contratista, que se encuentra al día en el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Sociedad Profesional respectiva, procede a la devolución de la garantía pertinente presentada por el contratista.



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

Para constancia en fe y de conformidad con lo expresado se suscribe la presente acta por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN

.....
Ing. Sebastián Monar
DIRECTOR OO. PP. MM.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

.....
Ing. Juan Sandoval
SERVIDOR PÚBLICO
DELEGADO

.....
Ing. Ivette Palacios
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL CONSTRUCTORA
CÁCERES & PALACIOS
CONTRATISTA

INFORMANTES

.....
Ing. Javier Campos
SERVIDOR PÚBLICO
FISCALIZADOR PROYECTO

.....
Ing. Washington Supe
JEFE UNIDAD FISC. Y SUPERV.
JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO



GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

ANEXO N°01

OBRA : ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO

CONTRATISTA : SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTURA CÁCERES Y PALACIOS

VALOR
CONTRATADO : \$80.857,18

PLANILLA N°	REAJUSTE	VALOR PLANILLA	V. PLANILLA INC. REAJUSTE	RETENCIONES					LIQUIDO PAGADO
				ANTICIPO	ENSAYOS	I. RENTA	MULTAS	OTROS	

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA

ANTICIPO		32.342,87	32.342,87						32.342,87
1	464,43	61.546,90	62.011,33	24.618,76	347,99	1.085,20			35.959,38
2	184,32	22.379,70	22.564,02	7.724,11	336,94	394,87			14.108,10
TOTAL 1:	648,75	83.926,60	84.575,35	32.342,87	684,93	1.480,07			82.410,35

PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE

1		472,52	472,52			8,27			464,25
2		1.141,56	1.141,56			19,98			1.121,58
TOTAL 2:		1.614,08	1.614,08			28,25			1.585,83

REAJUSTE DE PRECIOS

R. ANTICIPO	406,76		406,76			7,12			399,64
TOTAL 3:	406,76		406,76			7,12			399,64
TOTAL:	1.055,51	85.540,68	86.596,19	32.342,87	684,93	1.515,44			84.395,82

OBSERVACIONES:

RESUMEN:

Valor de la obra contratada: \$80.857,18

Valor de la obra ejecutada sin reajuste
definitivo: \$86.596,19

COMISIÓN DE RECEPCIÓN

ING. JUAN SANDOVAL
DELEGADO

ING. SEBASTIAN MONAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA
CÁCERES & PALACIOS
CONTRATISTA

INFORMANTES

ING. JAVIER CAMPOS
FISCALIZADOR

ING. WASHINTOG SUPE
JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN



GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ORDEN DE CAMBIO DE LIQUIDACIÓN DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS

OBRA: ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO
UBICACIÓN: PARROQUIA AGUSTO MARTINEZ
CONTRATISTA: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES Y PALACIOS
VALOR CONTRATADO: \$80.857,18
VALOR ANTICIPO 40%: \$32.342,87

FECHA CONTRATO: 1 de marzo de 2023
FECHA INICIO PLAZO: 30 de marzo de 2023
PLAZO CONTRATADO: 60 DÍAS
AMPLIACIÓN PLAZO:
FECHA TERMINACIÓN PLAZO: 28 de mayo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			EXCEDENTE		SOBRANTE	
			CONTIDAD TOTAL CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	COSTO TOTAL EJECUTADO	%	CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA VÍA	km	0,50	603,44000	301,72000	0,59	356,03	118,00%	0,09	54,31		
2	BORDILLOS DE H.S. F' C=210KG/CM2, 20X50 CM	m3	101,87	148,02000	15.078,79740	96,99	14.356,46	95,21%			4,88	722,34
3	CAMINERA DE ADOQUÍN DECORATIVO DE HORMIGÓN, COLORES. CAMA DE ARENA Y SUB-BASE CLASE 2	m2	1.711,86	21,42000	36.668,04120	1.885,64	40.390,41	110,15%	173,78	3.722,37		
4	ADOQUÍN DE HORMIGÓN, SEGURIDAD 30X30X6CM.	m	1.038,45	5,94000	6.168,39300	1.093,51	6.495,45	105,30%	55,06	327,06		
5	HORMIGÓN SIMPLE F' C=210 KG/CM2, PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	2,00	111,92000	223,84000	6,66	745,39	333,00%	4,66	521,55		
6	DERROCAMIENTO DE ACERAS Y CONTRAPISOS,	m2	1.875,34	0,65000	1.218,97100	2.020,92	1.313,60	107,76%	145,58	94,63		
7	DERROCAMIENTO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN.	m3	2,40	17,15000	41,16000	7,83	134,28	326,24%	5,43	93,12		
8	ROTURA DE CARPETA ASFÁLTICA	m2	305,60	0,73000	223,08800	653,95	477,38	213,99%	348,35	254,30		
9	REMOCIÓN DE BORDILLOS DE HORMIGÓN EXISTENTE	m3	101,87	3,32000	338,20840	98,29	326,32	96,48%			3,58	11,89
10	DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)	m3	2.818,31	0,24000	676,39440	3.259,03	782,17	115,64%	440,72	105,77		
11	HORMIGÓN ASFÁLTICO	m3	30,56	87,70000	2.680,11200	52,77	4.627,93	172,68%	22,21	1.947,82		
12	ESCOMBRERA (DISPOSICIÓN FINAL DE ECOMBROS)	m3	370,83	3,35000	1.242,28050	367,01	1.229,48	98,97%			3,82	12,80
13	RETIRO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN	m2	140,15	0,81000	113,52150	232,68	188,47	166,02%	92,53	74,95		
14	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	u	1,00	146,44000	146,44000	1,00	146,44	100,00%				
15	HUMEDECIMIENTO DE RASANTE SUELTA DE ACERA	m2	51.922,08	0,01000	519,22080	61.625,94	616,26	118,69%	9.703,86	97,04		
16	RETIRO DE LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	u	2,00	2,08000	4,16000						2,00	4,16
17	LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA, VINYL RETROREFLECTIVO. INC. POSTE	u	2,00	118,99000	237,98000	17,00	2.022,83	850,00%	15,00	1.784,85		
18	LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA,VINYL RETROREFLECTIVO. INC. POSTE	u	4,00	118,99000	475,96000	8,00	951,92	200,00%	4,00	475,96		
19	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	m2	294,48	5,76000	1.696,20480	386,67	2.227,22	131,31%	92,19	531,01		
20	TAPA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CAJA	u	52,00	60,77000	3.160,04000	43,00	2.613,11	82,69%			9,00	546,93
21	SUBIDA Y BAJADA DE POZOS NO INCLUYE CERCO Y TAPA	u	1,00	61,15000	61,15000	62,00	3.791,30	6200,00%	61,00	3.730,15		
22	CAJA DOMICILIARIA 60X60CM (H=0.60-1.00 M)	u	27,00	64,58000	1.743,66000						27,00	1.743,66
23	CAJA DOMICILIARIA 70X70CM (H=1.00-1.50 M)	u	25,00	115,27000	2.881,75000	1,00	115,27	4,00%			24,00	2.766,48
24	PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARED ESTRUCTURADA, INTERIOR LISO DI=160MM	m	80,34	7,55000	606,56700	2,50	18,88	3,11%			77,84	587,69
25	PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA H.S.MC. VIBRADO D=300MM	m	104,00	11,08000	1.152,32000						104,00	1.152,32
26	CAJA DE REVISIÓN 1.00X1.00M (H= 1.00 - 1.50M), TAPA PLANCHAS ANTIDESLIZANTE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	u	10,00	319,72000	3.197,20000						10,00	3.197,20
					MONTO USD \$	80.857,18	83.926,60			13.814,89		10.745,47
					%		103,80%			17,09%		13,29%
					MONTO DE INCREMENTOS		3.069,42			3.069,42		
					% DE INCREMENTOS		3,80%			3,80%		

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS
CONTRATISTA

ING. JAVIER CAMPOS
FISCALIZADOR DE OBRA CIVIL



GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILLA COSTO + PORCENTAJE # 2

OBRA: ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO
UBICACIÓN: PARROQUIA AGUSTO MARTINEZ
CONTRATISTA: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES Y PALACIOS
VALOR CONTRATADO: \$80.857,18
VALOR ANTICIPO 40%: \$32.342,87
PERÍODO : 01 DE MAYO DEL 2023 AL 28 DE MAYO DEL 2023

FECHA CONTRATO: 1 de marzo de 2023
FECHA INICIO PLAZO: 30 de marzo de 2023
PLAZO CONTRATADO: 60 DÍAS
AMPLIACIÓN PLAZO:
FECHA TERMINACIÓN PLAZO: 28 de mayo de 2023

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECCUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	CAMBIO DE ACOMETIDA DE COBRE DE 1/2"	u	5,00	44,08000	220,40	5,00		5,00	220,40		220,40	100,00
2	CAMBIO DE ACOMETIDA DE COBRE DE 3/4"	u	1,00	163,08000	163,08	1,00		1,00	163,08		163,08	100,00
3	CAMBIO DE TUBERÍAS AGUA POTABLE PVC	u	7,00	12,72000	89,04	7,00		7,00	89,04		89,04	100,00
4	CAMBIO DE TUBERÍAS AGUA POTABLE PVC	u	9,00	126,84000	1.141,56		9,00	9,00		1.141,56	1.141,56	100,00
			MONTO USD \$						472,52	1.141,56	1.614,08	100,00%
			AVANCE ECONÓMICO %						29,27%	70,73%	100,00%	
			TOTAL PLANILLADO						472,52	1.141,56	1.614,08	100,00%

.....
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS
CONTRATISTA

.....
ING. JAVIER CAMPOS
FISCALIZADOR DE OBRA CIVIL



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

OPM-FISC-23-2511
FW: 32353

Ingeniero
Elvis Ocaña Coello
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Presente.-

30 JUN 2023

Referencia: Oficio 08 con flow # 32353 de fecha 25 de mayo del 2023

Asunto: Nombramiento Delegado/a Para Recepción Provisional del contrato "ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO"

Señor Director


En atención al oficio: N° 08, con flow # 32353 de fecha 25 de mayo del 2023 suscrito por la Ing. Ivette Palacios representante legal de la **SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS** – contratista de la obra "ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO" código MCO-GADMA-038-2022, mediante los cuales solicita se realicen los trámites correspondientes, para la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra, ya que, se ha terminado con los trabajos contratados.

Certificamos que la solicitud si procede, por lo que solicitamos se autorice iniciar el trámite de Recepción Provisional y se nombre el Delegado/a conforme al numeral 408-28 Recepción de Obras de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos; así como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 6 numeral 9ª, en concordancia con lo prescrito en el Art. 6 y 325 de su Reglamento y lo establecido en el Art. 60 literal l) del COOTAD.

Por la favorable atención al presente, nos suscribimos

Atentamente,


Ing. Javier Campos
**FISCALIZADOR DE
OBRA CIVIL**


Ing. Abel Vinueza
**JEFE DE FISCALIZACIÓN
Y SUPERVISIÓN (E)**

Aprobado: Bajo Resolución Administrativa No. DA-23-093 Art. 1 de fecha 23 de junio de 2023 suscrita por la ingeniera Diana Caiza Telenchana Alcaldesa de Ambato

Ing. Civil Javier Acurio		Ing. Civil Dennis Arboleda	
Ing. Civil Abel Vinueza		Ing. Civil Andrés Córdova	
Ing. Amb. Belén Hidalgo		Ing. Civil Paola Lagos	
Ing. Civil Elizabeth Lizano		Ing. Civil Isabel Mosquera	
Ing. Mec. Alejandro Moretta		Ing. Civil Byron Núñez	



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Ing. Civil Gabriela Padilla		Ing. Civil Juan Pico	
Ing. Civil Cristina Redrobán		Ing. Civil Juan Sandoval	
Ing. Civil Franklin Sailema		Ing. Civil Roberto Supe	
Ing. Civil Kleber Tisalema		Ing. Civil Oscar Velastegui	

Atentamente,

Ing. Elvis Ocaña
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



C.C. Ing. Ivette Palacios - Contratista

J. Campos
28/06/2023



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO

FISCALIZACIÓN ----- ☒
MANTENIMIENTO VIAL ----- ☐
GESTIÓN DE PROYECTOS ----- ☐
TALLERES ----- ☐
ATENCIÓN Y TRÁMITE RESPECTIVO

FISC.
VERIFICAR E
INFORMAR LA
PROCEDE O NO
DEL SOLICITADO
S.J.
25/05/2023

Nº 0771361

VALOR

USD: 1,00

DIRECTOR

PROYECTO: ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE
DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO
Y CALLE EL BALSAMO".

CODIGO_ MCO-GADMA-038-2022

\$0. 32353

ING. J. CAMPOS
ATENDIENDO
el
29/05/2023

Oficio 08

Ambato, 25 de mayo del 2023

PARA: ING. SEBASTIÁN MONAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CC: ING. JAVIER CAMPOS
FISCALIZADOR

Yo, Ivette Gioconda Palacios Mera con CI: 1723438964 Representante legal de la SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CÁCERES & PALACIOS con motivo de la Obra : "ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO "con código de proceso: **MCO-GADMA-038-2022**, mediante la presente solicito de la manera mas comedida se realicen los trámites pertinentes para la recepción provisional de obra, dentro del plazo establecido de 60 días calendario, con fecha de culminación de plazo, domingo 28 de mayo del presente año, es todo lo que debo a bien informar a su autoridad.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.



Firmado electrónicamente por:
IVETTE GIOCONDA
PALACIOS MERA

Ing. Ivette Palacios
Representante Legal
Teléf: 0958700023
Mail: constructora.c.y.p1@gmail.com



GAD - MUNICIPALIDAD DE AMBATO
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: _____ HORA: 10h00