

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
LIQUIDACION DE LA PLANILLA N°

59

OBRA :

"CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS"

FECHA DE CONTRATO: 2-oct-18

CONTRATISTA : CONSORCIO UTA EP - CAO

VALOR CONTRATO \$: 10.917.156,20

PLAZO : 1080 DÍAS

AMPLIACIÓN DE PLAZO: 750 DÍAS

PERIODO : nov-23

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE	9.033.794,32	242.767,42	9.276.561,73
VALOR COSTO MAS PORCENTAJE	173.593,59		173.593,59
VALOR REAJUSTE DEL ANTICIPO PRECIOS	-		-
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS	381.458,86	30.831,46	412.290,32
VALOR PLANILLA TOTAL	9.588.846,77	273.598,88	9.862.445,64
ANTICIPO	-		-
	-		-
	-		-
IMPUESTO A LA RENTA 1,75%	154.764,61	4.787,98	159.552,59
ENSAYOS LABORATORIO	20.526,04	141,88	20.667,92
OTROS DESCUENTOS:	-		-
MULTA PARCIAL	-	-	-
VALOR LIQUIDO A PAGAR: \$	9.413.556,12	268.669,02	9.682.225,13
FECHA DEL ANTICIPO	ESTE CONTRATO NO CONTEMPLA ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO			
VALOR AMORTIZADO			
SALDO POR AMORTIZAR			
OBSERVACIONES:	Descuentos realizados por ensayo de materiales para control de calidad, informe N° 814, 815, 833, 839		
REALIZO:	REVISO:		
ING. OSCAR VELASTEGUI FISCALIZADOR	ING. WASHINGTON SUPE JEFE DE FISCALIZACIÓN		
	VISTO BUENO:		
ING. MIGUEL ANGEL ALLAUCA LLAMUCA PROCURADOR COMÚN CONSORCIO UTA EP -CAO	ING. SEBASTIÁN MONAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		
CONTRATISTA			