



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

BOLETIN DE PRENSA N° 255

Ambato, 26 de abril de 2021

Avanza mantenimiento y construcción de muro en la avenida Rodrigo Pachano

El mantenimiento y construcción del muro de contención de la avenida Rodrigo Pachano, tiene un avance del 80%. Esta obra recuperará el espacio de la calzada, que presentaba un hundimiento, con la respectiva movilidad hacia el norte, de manera segura para vehículos y peatones.

Esta importante obra vial inició a partir del 22 de febrero, cuenta con una inversión de 112.858,12 dólares y un plazo referencial de 90 días.

“Tuvimos que suspender los trabajos por 15 días, debido a la estabilización de taludes sobre la misma avenida, sin embargo, estimamos concluir con la obra en un total de 60 días, es decir tres semanas, aproximadamente”, mencionó el Ing. Dennis Arboleda, fiscalizador del proyecto.

Al momento, se ha realizado la construcción de un muro de 6,50 metros de alto, con una vereda de volado que conecta con la calzada de la vía, se efectuó el desglose de la capa vegetal, retiro de la carpeta asfáltica anterior, remoción y desalojo de elementos de hormigón antiguo, entre otros.

El muro de contención se trabaja con hormigón armado, compactado cada 20cm, colocación de pasamanos, así como asfaltado de 10 cm, lo que permitirá la circulación normal de automotores, esto con la finalidad de prevenir deslizamientos de tierra y hundimientos de la calzada.

La Municipalidad de Ambato, a través de la Dirección de Obras Públicas, se preocupa de la seguridad de conductores y peatones que utilizan las diferentes vías de ingreso y salida de la urbe ambateña, previniendo la caída de materiales que puedan poner en peligro la vida de las personas.

Comunicación Institucional



AMBATO
LA GRAN CIUDAD

**Dirección de
Comunicación
Institucional**

Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
GADMA SUR 032-997-800 EXT 7814