



## GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

### BOLETIN DE PRENSA N° 043

Ambato, 01 de febrero de 2021

#### **Inicia el revestimiento de hormigón lanzado en la avenida Rodrigo Pachano.**

Este 1 de febrero iniciaron los trabajos de revestimiento de hormigón lanzado en el segundo tramo de la avenida Rodrigo Pachano, entre las calles Julio Enrique Paredes y El Sauce. Comprende la estabilización y reforzamiento de taludes del sector para precautelar la seguridad de la gente.

Durante la ejecución de los trabajos, se ha previsto la habilitación de un carril adicional que permitirá el flujo vial en la zona, puesto que en la actualidad se encuentra habilitado un solo carril.

De acuerdo con el cronograma establecido, el viernes 5 de febrero se podría habilitar tres de los cuatro carriles que comprende esta arteria de la ciudad y posteriormente retirar la restricción de circulación.

La Municipalidad de Ambato invierte 474.489,14 dólares en el revestimiento de taludes en tres zonas, comprendidas en la avenida Las Aceitunas, dos tramos en la avenida Rodrigo Pachano y uno en el sector de las Lavanderías Municipales en Cashapamba.

Este proyecto inició el 23 de diciembre de 2020 con 150 días como plazo para su ejecución, su entrega está prevista para el 22 de mayo de 2021 y comprende la estabilización de las vías mediante hormigón lanzado, anclajes, perforaciones, malla, limpieza y peinado del talud.

En el sector de Las Aceitunas y Los Cumbes se implementa un muro de gaviones. El martes 2 de febrero se realizarán ensayos de densidad de la base para continuar con la pavimentación del área y concluir con los anclajes de hormigón, informó Andrés Córdoba, fiscalizador de la obra.

#### **Comunicación Institucional**

