

**GAD. MUNICIPALIDAD DE AMBATO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

**ANEXO 01: RESUMEN MULTAS INCUMPLIMIENTO CRONOGRAMA E INCUMPLIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL - CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE FAUNA URBANA**

**1.- MULTAS POR RETRASO EN EL CRONOGRAMA 0,100% DEL VALOR NO EJECUTADO POR EL TIEMPO DE RETARDO**

Clausula Octava, Numeral 8.1. "Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, conforme al cronograma valorado, o incumplimiento de otras obligaciones de las cláusulas contractuales, pliego o de los plazos adicionales establecidos por la administración del contrato para solventar o absolver requerimientos institucionales para el cabal cumplimiento del contrato, el Contratista se obliga a pagar a la entidad contratante la cantidad equivalente al uno por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes a ejecutarse, salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme lo define el artículo 30 del Código Civil."

| <b>MULTAS APLICADAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b>   |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              |                  |
|--|------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|------------------|
| PLANILLA   | PERIODO                      | PROGRAMADO   |              | EJECUTADO |            | MONTO PARA EVALUAR | MORA (S/N) | VALOR TOTAL DE MORA | DIAS DE MORA | VALOR MULTA      |
|  |                              | PARCIAL      | TOTAL        | PARCIAL   | TOTAL      |                    |            |                     |              |                  |
| 1  | enero-2021                   | 22.524,2500  | 22.524,2500  | 64.284,65 | 64.284,65  | 22.524,25          | CUMPLE     |                     |              |                  |
| 2  | febrero-2021                 | 81.233,7780  | 103.758,0280 | 39.853,41 | 104.138,06 | 103.758,03         | CUMPLE     |                     |              |                  |
| 3  | marzo-2021                   | 69.837,3550  | 173.595,3830 | 88.941,35 | 193.079,41 | 173.595,38         | CUMPLE     |                     |              |                  |
| 4  | abril-2021                   | 58.786,5280  | 232.381,9110 | 40.465,59 | 233.545,00 | 232.381,91         | CUMPLE     |                     |              |                  |
| *5   | mayo-2021                    | 49.095,4110  | 281.477,3220 | 49.359,30 | 282.904,30 | 281.477,32         | CUMPLE     |                     |              |                  |
| 6  | junio-2021                   | 160.766,7160 | 442.244,0380 | 29.080,97 | 311.985,27 | 442.244,04         | EN MORA    | 130.258,77          | 25           | 3.256,47         |
| **7  | julio-2021                   | 43.627,5910  | 485.871,6290 | 26.636,16 | 338.621,43 | 485.871,63         | EN MORA    | 147.250,20          | 26           | 3.828,51         |
| ***8   | agosto-2021                  | 163.952,5800 | 649.824,2090 | 70.159,61 | 408.781,04 | 649.824,21         | EN MORA    | 241.043,17          | 12           | 2.892,52         |
| <b>TOTAL MULTA PLANILLA 1-8</b>  |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              | <b>9.977,50</b>  |
| <b>PORCENTAJE DEL MONTO CONTRACTUAL POR MULTAS PLANILLA 1-8</b>  |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              | <b>1,54%</b>     |
| <b>MULTA CALCULADA POR INCUMPLIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 14 DE MARZO DE 2022 (FECHA DE SUSCRIPCION DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DA-22-034 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION UNILATERAL)</b> |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              |                  |
|  | 16/AGOSTO/2021-14/MARZO/2022 | 241.043,1700 | 649.824,2090 | -         | 408.781,04 | 649.824,21         | EN MORA    | 241.043,17          | 211          | 50.860,11        |
|  | 04/JULIO/2022-18/AGOSTO/2022 | 241.043,1700 | 649.824,2090 | -         | 408.781,04 | 649.824,21         | EN MORA    | 241.043,17          | 45           | 10.846,94        |
| <b>TOTAL MULTA INCUMPLIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL HASTA 18/08/2022</b>   |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              | <b>61.707,05</b> |
| <b>TOTAL MULTAS HASTA 14/03/2022</b>   |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              | <b>71.684,55</b> |
| <b>PORCENTAJE MONTO CONTRACTUAL POR MULTA INCUMPLIMIENTO DE PLAZO</b>  |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              | <b>9,50%</b>     |
| <b>TOTAL PORCENTAJE MONTO CONTRACTUAL POR MULTAS (PLANILLAS E INCUMPLIMIENTO PLAZO)</b>  |                              |              |              |           |            |                    |            |                     |              | <b>11,03%</b>    |

\* Reprogramación 1

\*\* Ampliación de Plazo # 1

\*\*\* Periodo agosto 2021 (1 agosto al 15 de agosto)

ING. ANDRES CORDOVA  
FISCALIZADOR

ING. ABEL VINUEZA  
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION ( E )

ING. JUAN SANDOVAL  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO