



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

OPM-FISC-23-3384  
FW: 34025

Ambato, 18 de agosto del 2023

Ingeniero  
Francisco Cañadas.  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Presente

De nuestra consideración:

En atención a la solicitud N° 0762758 mediante la cual el Arq. Marcelo López contratista solicita realizar los trámites correspondientes para la Recepción Provisional. Al respecto informamos lo siguiente:

Para su trámite respectivo adjunto el acta provisional de la obra: "**MANTENIMIENTO DE CANCHA MARTINEZ**" código **MCO-GADMA-024-2022**. Contratado con el Marcelo López

marcelopez50@hotmail.com



Atentamente



Firmado electrónicamente por:  
BYRON ROBERTO NUNEZ  
SOLIS

Ing. Byron Núñez S.  
**FISCALIZADOR**



Firmado electrónicamente por:  
WASHINGTON MOISES  
SUPE SUPE

Ing. Washington Supe  
**JEFE DE FISCALIZACION**



Firmado electrónicamente por:  
NICOLAS SEBASTIAN  
MONAR MONTENEGRO

Ing. Sebastián Monar  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

BN/AV.  
Adj. Lo indicado  
CC. Ing. Mosquera





## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

De los trabajos ejecutados mediante contrato celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato** y el Arquitecto Héctor Marcelo López, para la construcción de la Obra: **“MANTENIMIENTO DE CANCHA MARTINEZ”**, código **MCO-GADMA-024-2022** por el monto de **USD 100.000,00**

En la ciudad de Ambato a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil veinte y tres comparecen:

Por una parte, la Comisión de Recepción integrada por el **Ing. Sebastián Monar, DIRECTOR DE OO.PP.MM** como **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** designado mediante el contrato y el Ing. Franklin Sailema como DELEGADO, nombrados por el Ing. Elvis Ocaña C. Ex-Director de OO.PP.MM., bajo Resolución Administrativa No. DA-23-093 Art. 1 de fecha 23 de junio de 2023 suscrita por la ingeniera Diana Caiza Telenchana Alcaldesa de Ambato y oficio de autorización OPM-23-2502 de FW: 34025 de junio 30 del 2023, y por otra parte el Arquitecto Héctor Marcelo López en su calidad de contratista con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituye en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados para proceder a realizar la recepción provisional de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**1.- ANTECEDENTES:** Mediante contrato de Obra celebrado entre el GAD Municipalidad de Ambato, y el Arquitecto Héctor Marcelo López con fecha 08 de marzo del 2023 por un valor de **USD 100.000,00** se adjudicó la construcción de la obra: **“MANTENIMIENTO DE CANCHA MARTINEZ”** con un plazo de ejecución de **45 días** a contarse a partir del día siguiente de la notificación de que el anticipo se encuentra disponible (30 de marzo de 2023).

**2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA:** Por efecto de la recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra contratada, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, y con la información proporcionada por el Ingeniero Civil Byron Núñez, Fiscalizador y el jefe de Fiscalización Ingeniero Civil Washington Supe, proceden a dejar constancia de lo siguiente:

Las características principales son: **Las que se especifican en el contrato original.**

### 3.- LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

Fecha de contrato	:	08 de marzo del 2023
Fecha de anticipo	:	29 de marzo del 2023
Plazo	:	45 días
Fecha inicial del plazo	:	30 de marzo del 2023
Fecha para cumplimiento	:	13 de mayo de 2023





GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

Ampliación de plazo 1 : 30 días (OPM-FISC-23-1614)  
Fecha terminación definitiva : 13 de junio del 2023  
Fecha solicitando recepción provisional : 01 de junio de 2023 (solicitud N° 0762758)  
Tiempo Empleado en la ejecución : 63 días (30 – 03 - 2023 al 01 – 06 - 2023)  
Plazo contratado : 45 días  
Incremento de Plazo por Órdenes : 30 días

-----  
SUMAN : 75 días.

En consecuencia, **NO** existe retraso en la ejecución de la obra.

#### 4.- LIQUIDACIÓN DE VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:

Constituyen parte de esta acta lo siguiente:

- Cuadro de liquidación económica del contrato.
- Cuadro de liquidación de rubros contractuales ejecutados.
- Cuadro de liquidación de rubros costo más porcentaje.

5.- **PERSONAL TÉCNICO:** En la ejecución del proyecto participaron como parte del personal técnico, los siguientes profesionales:

Función	Nombre	C.I.	Observaciones
Residente de Obra	Ing. Diego Santiago López Torres	1803281896	

#### 6.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en el presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del Contratista que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir al Contratista todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección, y por no haberse presentado hasta la presente fecha reclamo por parte de terceros en relación con el contrato que motivó esta construcción y además haber demostrado el Contratista, que se encuentra al día en el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Sociedad Profesional respectiva, procede a la devolución de la garantía presentada por el contratista.

Para constancia en fe y de conformidad con lo expresado se suscribe la presente acta por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.



**COMISIÓN DE RECEPCIÓN:**



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO



Firmado electrónicamente por:  
NICOLÁS SEBASTIAN  
MONAR MONTENEGRO

Ing. Sebastián Monar  
**DIRECTOR OO.PP.MM  
ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO.**



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN GUILLERMO  
SALLEMA CRIOLLO

Ing. Franklin Saillema  
**DELEGADO**



Firmado electrónicamente por:  
HECTOR MARCELO  
LOPEZ SALAZAR

Arq. Héctor Marcelo López  
**CONTRATISTA**

**INFORMANTES: aprobación**



Firmado electrónicamente por:  
BYRON ROBERTO NUNEZ  
SOLIS

Ing. Byron Núñez S.  
**FISCALIZADOR**



Firmado electrónicamente por:  
WASHINGTON MOISES  
SUPE SUPE

Ing. Washington Supe  
**JEFE DE FISCALIZACIÓN**

BN/AA  
Adj. Lo indicado  
Cc. Ing. Isabel Mosquera. Financiero



**ANEXO Nº 01 - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**5.- LIQUIDACION ECONOMICA**

**OBRA:** MANTENIMIENTO CANCHA MARTINEZ

**MONTO:** 100.000,00

**CONTRATISTA:** ARQ. HECTOR MARCELO LOPEZ

PLAN Nº	REAJUSTE	PLANILLA	V. PLANILLA INC. REAJUSTE	RETENCIONES				LIQUIDO PAGADO
				ANTICIPO	ENSAYOS	I.RENTA	MULTAS	
<b>PLANILLAS AVANCE DE OBRA</b>								
ANTICIPO		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1	750,00	100.309,85	101.059,85	50.000,00	132,40	1.768,55	-	49.158,90
TOTAL 1:	750,00	100.309,85	101.059,85	50.000,00	132,40	1.768,55	-	99.158,90
<b>PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE</b>								
1	-	655,94	655,94	-	-	11,48	-	644,46
TOTAL 2:	-	655,94	655,94	-	-	11,48	-	644,46
<b>REAJUSTE DE PRECIOS</b>								
ANTICIPO	750,00	-	750,00	-	-	13,13	-	736,87
TOTAL 3:	750,00	-	750,00	-	-	13,13	-	736,87
TOTAL :	1.500,00	100.965,79	102.465,79	50.000,00	132,40	1.793,15	-	100.540,24

**OBSERVACIONES:**

**RESUMEN:**

Valor de la obra contratada: 100.000,00

Valor obra ejecutada 102.465,79

**COMISIÓN DE RECEPCIÓN**



Firmado electrónicamente por:  
NICOLAS SEBASTIAN  
MONAR MONTENEGRO

ING. SEBASTIAN MONAR  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN GUILLERMO  
SAILEMA CRIOLLO

ING. FRANKLIN SAILEMA  
DELEGADO



Firmado electrónicamente por:  
HECTOR MARCELO  
LOPEZ SALAZAR

ARQ. HECTOR MARCELO LOPEZ  
CONTRATISTA

**INFORMANTES**



Firmado electrónicamente por:  
BYRON ROBERTO NUNEZ  
SOLIS

ING. BYRON NUÑEZ S.  
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:  
WASHINGTON MOISES  
SUPE SUPE

ING. WASHINGTON SUPE  
JEFE FISCALIZACIÓN



**GAD. MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

OBRA : MANTENIMIENTO CANCHA MARTINEZ

PLANILLA DE RECEPCION N° : COSTO + % 0 POR \$ 655,94

FECHA DE CONTRATO : 8-mar-23

FECHA DEL ANTICIPO : 29-mar-23

CONTRATISTA : ARQ. HECTOR MARCELO LOPEZ

PERIODO : abril - mayo -2023

VALOR CONTRATO \$ : 100.000,00

PLAZO : 45 días

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COSTO	CANTIDADES			IMPORTE			
						ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
			EJECUTADA	UNITARIO	TOTAL							
1	Instalación de sumidero y conexión al alcantarillado para drenaje de agua	U	1,00	402,50	402,50		1,00	1,00		402,50	402,50	
2	Construcción de muro para medidor de agua potable	U	1,00	115,00	115,00		1,00	1,00		115,00	115,00	
3	Acero de refuerzo en parillas para base de postes	kg	54,72	2,53	138,44		54,72	54,72		138,44	138,44	
4								-		-	-	
5								-		-	-	
					<b>MONTO: \$</b>	655,94			<b>TOTALES: \$</b>	-	<b>655,94</b>	<b>655,94</b>



Firmado electrónicamente por:  
BYRON ROBERTO NUNEZ  
SOLIS

ING. BYRON NUÑEZ S.  
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:  
HECTOR MARCELO  
LOPEZ SALAZAR

ARQ. HECTOR MARCELO LOPEZ  
CONTRATISTA

# GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

### CUADRO DE LIQUIDACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS

OBRA: **MANTENIMIENTO CANCHA MARTINEZ**  
 FECHA SUSCRIPCION: **8-mar.-23**  
 CONTRATISTA : **ARQ. HECTOR MARCELO LOPEZ**  
 VALOR CONTRATO : **\$100.000,00**

ANTICIPO: **29-mar.-23**

PLAZO: **45+30** DIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	EJECUTADO		EXEDENTE		SOBRANTE	
						CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1	Replanteo y nivelacion de proyecto (Eq Top)	m2	4.517,44	0,33	1.490,76	4.315,20	1.424,02			202,24	66,74
2	Cerramiento provisional de polipropileno h=2.20 m	m	282,10	5,37	1.514,88	90,10	483,84			192,00	1.031,04
3	Excavacion sin clasificar, Incluye Desalojo libre 1km	m3	544,00	1,36	739,84	1.330,93	1.810,06	786,93	1.070,22		
4	Conformacion y compactacion de subrasante	m2	4.515,40	0,33	1.490,08	4.315,20	1.424,02			200,20	66,07
5	Sobrecarreo	m3	3.295,00	0,23	757,85	7.985,58	1.836,68	4.690,58	1.078,83		
6	Disposicion final de escombros ( Escombrera Municipal)	m3	542,00	3,23	1.750,66	0,00	0,00			542,00	1.750,66
7	Cerramiento de malla electrosoldada 6 -15 tubo 2" e= 2mm h.g según diseño	m2	180,00	42,38	7.628,40	180,49	7.649,17	0,49	20,77		
8	muro de H.C. 60% H.S. f'c= 210 kg/cm2 encof y desencof	m3	2,12	172,90	366,55	9,60	1.659,84	7,48	1.293,29		
9	bordillo de hormigon simple f'c= 210 kg/cm2	m3	51,13	106,57	5.448,92	36,04	3.840,78			15,09	1.608,14
10	Piso de adoquin lipo canaleta	m	102,00	19,79	2.018,58	84,60	1.674,23			17,40	344,35
11	Piso de adoquin decorativo colores 400 kg/cm2 e= 6 cm (grupo 1)	m2	920,74	19,29	17.761,07	892,00	17.206,68			28,74	554,39
12	Piso de adoquin ecologico rombos e= 10 cm 60x40 cm	m2	668,78	24,98	16.706,12	628,32	15.695,43			40,46	1.010,69
13	Bolardo de hormigon simple f'c= 210 kg/cm2	u	15,00	120,66	1.809,90	16,00	1.930,56	1,00	120,66		
14	Retiro de arcos de estadio	u	2,00	28,47	56,94	2,00	56,94				
15	Arcos para estadio (dos unidades)	u	1,00	648,96	648,96	1,00	648,96				
16	Conformacion de superficie para areas verdes e= 20 cm	m2	444,49	5,32	2.364,69	727,79	3.871,84	283,30	1.507,16		
17	Encesgado con chamba y abono. Incluye mantenimiento por seis meses o hasta la entrega definitiva	m2	444,49	4,27	1.897,97	714,98	3.052,96	270,49	1.154,99		
18	Bordillo de hormigon simple f'c=210 kg/cm2	m2	9,54	106,57	1.016,68	0,00	0,00			9,54	1.016,68
19	Arbol de cholán H=2,00 M min	u	8,00	38,93	311,44	10,00	389,30	2,00	77,86		
20	Plantas delosperma ( 12 unidades por m2)	m2	21,15	12,18	257,61	21,15	257,61				
21	Arbol Jacarandas H= 1,30 M min	u	14,00	15,05	210,70	14,00	210,70				
22	Planta hiedra (6 unidades por m)	m	12,15	4,15	50,42	12,15	50,42				
23	Acometida de agua potable Incl medidor 3/4" y manguera de polietileno	u	1,00	158,42	158,42	1,00	158,42				
24	Red de agua potable 3/4" pvc roscable	m	50,00	5,95	297,50	36,40	216,58			13,60	80,92
25	Salida de agua potable 1/2" PVC roscable	u	2,00	11,73	23,46	2,00	23,46				
26	Llave de bronce para manguera 1/2	u	2,00	13,65	27,30	2,00	27,30				
27	Base clase 2 tendido manual	m3	3,50	15,59	54,57	64,09	999,16	60,59	944,60		
28	Malla electrosoldada	kg	61,92	2,02	125,08	33,44	67,55			28,48	57,53
29	Pavimento H.S f'c=210 kg/cm2 e=8 cm alisado, incluye endurecedor	m2	14,00	16,32	228,48	13,01	212,32			0,99	16,16
30	Pintura acrílica para espacios deportes	m2	14,00	6,01	84,14	123,85	744,34	109,85	660,20		
31	Juego Biosaludable tipo Cuadriceps	u	1,00	974,92	974,92	1,00	974,92				
32	Juego Biosaludable tipo Elavador	u	1,00	1.440,67	1.440,67	1,00	1.440,67				
33	Juego Biosaludable tipo Remo	u	1,00	1.049,67	1.049,67	1,00	1.049,67				
34	Juego Multiple Torre y Resbaladera T1	u	1,00	5.334,69	5.334,69	1,00	5.334,69				
35	Juego Multiple Torre y Resbalader T2	u	1,00	4.587,19	4.587,19	1,00	4.587,19				





GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCION**

ING. B. NUÑEZ  
 ING. F. SAILEMA  
 CONTRAT. MARTINEZ  
 30/06/2023

OPM-23-2502  
 FW: 34025

30 JUN 2023

Ingeniero  
**Elvis Ocaña Coello**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
 Presente

**Referencia:** N° 0762758 de FW: 34025, y fecha: 01 de junio del 2023  
**Asunto:** Nombramiento Delegado/a para Recepción Provisional del contrato C-MCO-CCP-049-2023

Señor Director:

En atención a oficio N° 0762758 de FW: 34025 de fecha 01 de junio del 2023, suscrito por el Arquitecto Héctor Marcelo López contratista de la obra "**MANTENIMIENTO CANCHA MARTINEZ**" código **MCO-GADMA-024-2022**, mediante el cual solicita se realicen los trámites correspondientes para la RECEPCION PROVISIONAL de la obra, ya que se ha terminado con los trabajos contratados.

Certificamos que la solicitud si procede, por lo que solicitamos se autorice iniciar el trámite de Recepción Provisional/Definitiva y se nombre el Delegado/a conforme al numeral 408-28 Recepción de Obras de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos; así como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 6 numeral 9°, en concordancia con lo prescrito en el Art. 6 y 325 de su Reglamento y lo establecido en el Art. 60 literal l) del COOTAD.

Atentamente,

Ing. Byron Nuñez S.  
 FISCALIZADOR

Ing. Abel Vinueza  
 JEFE FISCALIZACION Y SUPERVISION (E)

**Aprobado: Bajo Resolución Administrativa No. DA-23-093 Art. 1 de fecha 23 de junio de 2023 suscrita por la ingeniera Diana Caiza Telenchana Alcaldesa de Ambato**

Ing. Civil Javier Acurio		Ing. Civil Dennis Arboleda	
Ing. Civil Javier Campos		Ing. Civil Andrés Córdova	
Ing. Amb. Belén Hidalgo		Ing. Civil Paola Lagos	
Ing. Civil Elizabeth Lizano		Ing. Civil Isabel Mosquera	
Ing. Mec. Alejandro Moretta		Ing. Civil Byron Núñez	
Ing. Civil Gabriela Padilla		Ing. Civil Juan Pico	
Ing. Civil Cristina Redrobán		Ing. Civil Juan Sandoval	
Ing. Civil Franklin Sailema	✓	Ing. Civil Roberto Supe	
Ing. Civil Kleber Tisalema		Ing. Civil Oscar Velastegui	

Atentamente,  
  
**Ing. Civil Elvis Ocaña C.**  
**DIRECTOR OBRAS PUBLICAS**



c.c. Contratista  
 2023/06/27

DOCUMENTO PROVISIONAL OFICIAL | www.ambato.gub.ec



Oficio-DF-PRE-I-23-204  
Ambato, 14 de agosto de 2023

FW: 17215-50051-49826-40709-32353-18069-39387-22147-34025-40374-40338

Ingeniero  
Sebastián Monar  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
Presente. -

De mi consideración:

En atención a oficios Nro. OPM-FISC-23-2981; OPM-FISC-23-3008; OPM-FISC-23-3135; OPM-FISC-23-2830; OPM-FISC-23-3054; OPM-FISC-23-2845; OPM-FISC-23-2844; OPM-FISC-23-2762; OPM-FISC-23-2923; OPM-FISC-23-2931 y OPM-FISC-23-2829, en el que solicita se remita la liquidación de pagos realizadas por el GAD Municipalidad de Ambato, con el fin de dar cumplimiento a recomendaciones de la Contraloría General del Estado según Examen Especial de Ingeniería, adjunto al presente sírvase **encontrar** informe de liquidación de pagos según detalle por obra, mismas que se encuentran en el Storage en la carpeta LIQUIDACION ECONOMICA D.FINANCIERA de cada obra en mención:

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA
- C-COTO-UCCP-095-2021, COTO-GADMA-007-2021 "MANTENIMIENTO EDIFICACIONES MUNICIPALES"	- ING. SANTIAGO JAVIER SOLIS CRIOLLO
- C-COTO-UCCP-060-2022, COTO-GADMA-014-2021 "REPOTENCIACIÓN DEL ÁREA MUNICIPAL RECREATIVA PARQUE JUAN BENIGNO VELA"	- BLUESTONEENERGY S.A.S.
- C-COTO-UCCP-189-2022, COTO-GADMA-007-2022 "READECUACIÓN PARQUE SUEÑO"	- ING. CASTRO BARRENO JOSE MILTON
- MCO-GADMA-008-2022; C-MCO-UCCP-212-2022 "REMODELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO, CALLES SENEFELDER Y RUTHERFORD, SECTOR TECHO PROPIO"	- CONSORCIO G+C PROYECTO EPR TECHO PROPIO
- MCO-GADMA-038-2022; C-MCO-CCP-042-2023 "ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO"	- SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES & PALACIOS
- C-MCO-CCP-003-2023, MCO-GADMA-016-2022 "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTÍNEZ"	- ARQ. PALACIOS MERA GABRIEL ISRAEL
<b>Nota:</b> Planilla de Costo +% no se encuentra pagada a la fecha por no existir disponibilidad presupuestaria.	
- MCO-GADMA-020-2022, C-MCO-CCP-034-2023 "REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA CUNCHIBAMBA"	- ING. YAULI CHAGLLA DARWIN VINICIO





GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- MCO-GADMA-023-2022, C-MCO-CCP-031-2023 "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CENTRAL DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO"</li><li>- MCO-GADMA-024-2022; C-MCO-CCP-049-2023 "MANTENIMIENTO CANCHA MARTÍNEZ"</li><li>- MCO-GADMA-021-2021; C-MCO-UCCP-055-2022 "REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA UNAMUNCHO"</li><li>- C-MCO-UCCP-111-2022, MCO-GADMA-001-2022 "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO LA CALDERA DEL CASERÍO LUZ DE AMÉRICA" Y CC-UCCP-015-2022 CONTRATO COMPLEMENTARIO</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- ING. QUINATO A ESPIN DANILO PATRICIO</li><li>- ARQ. HÉCTOR MARCELO LÓPEZ SALAZAR</li><li>- ING. GABRIEL BAYAS MIRANDA</li><li>- ING. HERNANDEZ NUNEZ HERMEL MARCELO</li></ul> |
|---|---|

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
JOSE MANUEL  
PANDASHINA PUNINA

Mg. José Manuel Pandashina  
**JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN**

Adj. lo indicado  
As



**GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
DIRECCION FINANCIERA  
PRE-INTERVENCIÓN**

**CONTRATO: MCO-GADMA-024-2022; C-MCO-CCP-049-2023 "MANTENIMIENTO CANCHA MARTÍNEZ"**

**CONTRATISTA: ARQ. HÉCTOR MARCELO LÓPEZ SALAZAR**

**VALOR C. PRINCIPAL 100.000,00**

**PLAZO: 45 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE INICIO DE LA OBRA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**VALOR C. COMPLEMENTARIO: -  
ANTICIPO 50% DE CONTRATO 50.000,00**

**FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: 29 DE MARZO DE 2023  
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2023**

**RUC: 1801363084001**

**PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE**

PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V. PLLA. REAJUSTE	V. PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	AÑO DE PAGO
					ANTICIPO	I.R.	ENSAYOS	DESCUENTOS	MULTAS				
Anticipo	-	-	-	50.000,00						50.000,00		50.000,00	2023
R.A.	-	750,00	-	750,00	-	13,13	-	-	-	736,88	-	736,88	2023
A.O.1	100.000,00	-	-	100.000,00	50.000,00	1.750,00	132,40	-	-	48.117,60	-	48.117,60	2023
R.P.1	-	750,00	-	750,00	-	13,13	-	-	-	736,88	-	736,88	2023
C+% 1	-	-	655,94	655,94	-	11,48	-	-	-	644,46	-	644,46	2023
A.O.1 O-C	309,85	-	-	309,85	-	5,42	-	-	-	304,43	-	304,43	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.309,85</b>	<b>\$ 1.500,00</b>	<b>\$ 655,94</b>	<b>\$ 102.465,79</b>	<b>\$ 50.000,00</b>	<b>\$ 1.793,15</b>	<b>\$ 132,40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 100.540,24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 100.540,24</b>	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO	
VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	\$ 100.000,00
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 102.465,79

Elaborado por:  

 Firmado electrónicamente por:  
**ADRIANA JAZMIN  
SEGARRA VALENCIA**

Supervisado por:  

 Firmado electrónicamente por:  
**LORENA MARGOTH  
ALBAN QUEVEDO**

Revisado por:  

 Firmado electrónicamente por:  
**JOSE MANUEL  
PANDASHINA FUNINA**

**Mg. Adriana Segarra V.  
SERVIDOR PUBLICO  
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
11/08/2023**

**Mg. Estelina Albán Q.  
ESPECIALISTA DE PRE-INTERVENCIÓN**

**Mg. José Manuel Pandashina  
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN**



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO, representante legal de la empresa LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO con RUC Nro. 1801363084001 y dirección MERCADO SUR. SERGIO NUÑEZ . 02-28. ANTONIO CLAVIJO. FRENTE AL MERCADO S., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE  
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 17 de agosto de 2023

Validez del Certificado 30 días



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

agosto 14 del 2023 11:59

LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000173666957

<b>Concepto:</b>	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	<b>Emitido en:</b>	2023-08-14
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1801363084001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2023-08-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO - LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO		

<b>Periodo de Pago:</b>	2023 - 07
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios
<b>Observación:</b>	

	Valor	
		103.68
<b>Intereses por mora (+)</b>		0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>		0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>		0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>		0.00
<b>Subtotal(=)</b>		103.68
<b>Notas de Crédito(-)</b>		0.00
<b>Total(=)</b>		103.68

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

agosto 14 del 2023 12:00

LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000024001252

<b>Concepto:</b>	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	<b>Emitido en:</b>	2023-08-14
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1801363084001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2023-08-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO - LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO		
<b>Periodo de Pago:</b>	Desde: 2023-07-01 Hasta: 2023-07-31		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

	<b>Valor</b>	39.98
	<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
	<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
	<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
	<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
	<b>Subtotal(=)</b>	39.98
	<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
	<b>Total(=)</b>	39.98

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones





Anita Contadora

14/8/2023 a la(s) 15:42



**MI NEGOCIO EFECTIVO**  
- RECAUDACION DE SERVICIOS -

IESS  
CUENTA : 0000000173666957  
NOMBRES : LOPEZ SALAZAR HECTOR  
MARCELO  
CED/RUC/PAS: 1801363084001  
OBSERV : 000-000-0000  
Fecha : 14/08/2023 14:18:02

Valor Factura : \$103.68  
Valor Recaudado : \$103.68  
Cargo Activa : \$0.39  
Total Recaudado : \$104.07  
SALDO: \$0.00

Codigo Activa : REC-191-A381-304913  
Tipo Comprobante: PAGO DE  
PLANILLAS  
N° Comprobante: 0000000173666957  
Periodo: 202307  
ctbd : c9bb444-a45b-4a94-b02c-  
6761467852c0  
Validacion : 13F21BE46

**MI NEGOCIO EFECTIVO**


TRANSFERUNION S.A.  
RED ACTIVA WESTERN UNION  
RUC : 0991286403001  
OFICINA MATRIZ : AV. GUILLERMO  
PAREJA ROLANDO 561 Y ALEJANDRO  
IDROVO R. CDLA LA GARZOTA MZ 56  
EDIF DE BRONCE OF11-2-3  
COMISIONISTA: DISTRIBUIDORA  
DICELTECSA SA  
RUC : 1792495636001  
Referencia Factura No : 014-808-  
005497273  
CLAVE DE ACCESO:  
1408202301099128640300120148080  
054972735148262612

Cliente : CONSUMIDOR FINAL  
CED/RUC : 9999999999999999  
Fecha Emision : 14/08/2023 :  
14:18:02  
: : : : :  
-#- -ITEM- -PU- -TOTAL-  
1.00 IESS \$0.35 \$0.35  
Sub Total : 0.35  
Sub Total 0% : 0.00  
Sub Total 12.00% : \$0.35  
IVA 12.00% : \$0.04  
TOTAL : \$0.39  
FORMA DE PAGO : EFECTIVO  
AGENCI SRMP MI NEGOCIO  
A: EFECTIVO UIO  
OPERADOR: 1286





Anita Contadora  
14/8/2023 a la(s) 15:42





## POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con Resolución N°. SCVS-16-28-CG-4-120004418-07072020 del 07 de julio de 2020 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

**Emitido en:** AMBATO

**Emisión:** 03/05/2023

**Agente:** 01508

RAMO		PÓLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADA
BUEN USO DE ANTICIPO		1153545	50.000,00
VIGENCIA DEL DOCUMENTO		PLAZO	TIPO DE DOCUMENTO
DESDE LAS 00:01 DE	HASTA LAS 24:00 DE		RENOVACION
07/05/2023	21/06/2023	45	1

<b>EL AFIANZADO O CONTRATISTA:</b> LOPEZ SALAZAR, HECTOR MARCELO	1801363084
<b>DIRECCIÓN:</b> SERGIO NUNEZ 02 28 ,Dpto. , Piso0,	
<b>TELÉFONOS:</b> 0 032413230 - 0998230062	

<b>EL ASEGURADO:</b> GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	1860000210001
<b>DIRECCIÓN:</b> AV ATAHUALPA Y RIO CUTUCHI S/N ,Dpto. , Piso0,	
<b>TELÉFONOS:</b> 03 2997800 - 099999999	

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MANTENIMIENTO CANCHA MARTINEZ, SEGUN PROCESO NO. MCO-GADMA-024-2022

PRIMA	IMPUESTOS Y OTROS	TOTAL CONTADO
215,75	36,12	251,87

**ESTE FOMULARIO ES UN AVISO DE COBRO**

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza a la devolución de los saldos deudores de anticipo otorgado por el Asegurado al Afianzado o contratista, hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasione el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 3 DE MAYO DE 2023

EL ASEGURADO

EL CONTRATISTA

LA ASEGURADORA



ORIGINAL

<b>MATRIZ QUITO</b> TELS:(02)2997500 FAX:(02)2997553 - 2997588	<b>IBARRA</b> TELS:(06)640920 LOJA TELS:(07)587677 FAX:(07)560995	<b>PORTOVIEJO</b> TELS:(05)632647 FAX:(05)632669	<b>MANTA</b> TELS:(05)625751/626503 FAX:(05)623483	<b>AMBATO</b> TELS:(03)829299/828211 FAX:(03)828534	<b>RIOBAMBA</b> TELS:(03)941063 FAX:(03)965040	<b>MACHALA</b> TELS: (07)2985563 FAX: (07)2985561
--	---	--	--	---	--	---

## CONDICIONES DE LA PÓLIZA N° 1153545

RAMO: BUEN USO DE ANTICIP  
 MONEDA: DÓLARES  
 LUGAR Y FECHA: AMBATO, Febrero 22 de 2023

VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 07/05/2023 HASTA: 21/06/2023  
 VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: HASTA:

LAS 00:01 H

LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

TLF: 03 2997800

Cel: 099999999

DIRECCIÓN: AV ATAHUALPA Y RIO CUTUCHI S/N ,DPTO. , PISO0,

## FIANZAS

COBERTURAS CONTRATADAS	Sumas Aseguradas hasta: USD	Deducible: Aplica el mayor de los tres		
		% Suma Asegurada	% Valor de Siniestro	Mínimo USD
Buen Uso de Anticipo	50.000,00			

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El(La) asegurado(a) y/o el(la) solicitante declara libre y voluntariamente, que el seguro solicitado a Aseguradora del Sur C.A., ampara bienes, garantías y contratos de procedencia lícita, los mismos que no están ligados con actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo. Igualmente, declara que los fondos con los cuales se pagará la prima correspondiente a este contrato de seguros tienen origen lícito y no guardan ninguna relación con las actividades mencionadas anteriormente.

## AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Aseguradora del Sur C.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro; así como autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Aseguradora del Sur C.A. toda la información que ésta les requiera, inclusive autorizo anticipadamente el levantamiento del sigilo o velo bancario en caso de ser necesario, incluido la revisión de los buró de crédito sobre mi información de riesgos crediticios.

<https://fms.aseguradoradelsur.com/asegsur/v1/fms/uploads/fb82c351-f1e7-4dea-9933-c4401d356205.pdf>

## Direcciones:

Matriz Quito: Av. De Los Naranjos y De Las Azucenas (02) 2997-500 / Fax: (02)2467-983. Sucursal Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109 y Juan Montalvo. Sector Ficoa (03)2828-211 / (03)2828-213 / (03) 2829-299. Sucursal Francisco Orellana (Coca): Calle Quito entre Guayaquil y Jorge Rodríguez (06)2883-276 / (06)2881-511. Sucursal Cuenca: Fedeli Proaño 365 y Honorato de Loyola, a dos cuadras de Pizza Hut. (07)2819-721 / (07)2819-964. Sucursal Ibarra: Victoria Cast Chiriboga 657 y Galo Plaza Lasso, atrás del C.C. La Plaza (06) 2630-920 / (06)2630-868. Sucursal Loja: Av. Av. Orillas Zamora y Segundo Puertas Moreno (07)2560-991 / (07)2587-677. Sucursal Machala: Av. 25 de Junio Km 2 1/2, vía a Pas: Urbanización Ciudad del Sol Mz. L1 (07)279-7087 / (07)279-7089 / 099 844 5197. Sucursal Manta: Calle M1 entre las calles y 24, diagonal al Hotel Oro Verde Manta, edificio 'Manta Business Center', planta baja. (05)2625 -751 / (05)2626-50. (05)2626-052. Sucursal Portoviejo: Av. Manabí y Granda Centeno, frente a la pista del aeropuerto (05)2563-494 / (05)2563-33 / (05)2563-508. Sucursal Riobamba: Uruguay 21-50 y Av. Daniel León Borja (03)2942-830 / (03)2941-063. Sucursal Sa Domingo: Av. Los Naranjos S/N y Av. Quito, 3er piso (frente al SRI). (02)2751-377 / (02)2762-006. Sucursal Guayaquil: Urde Circunvalación Sur #304 y Todos los Santos. (04)501-3050.

Línea de atención al cliente: teléfono: (02) 2997500 / (09)9555-3333.

Página web de la compañía: [www.aseguradoradelsur.com](http://www.aseguradoradelsur.com) <<http://www.aseguradoradelsur.com/>>

ORIGINAL

**POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS  
PUBLICO**

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con Resolución N°. SCVS-16-27-PR-1-123004418-22052020 del 22 de mayo de 2020 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

**Emitido en:** AMBATO

**Emisión:** 22/02/2023

**Agente:** 01508

<b>RAMO</b>		<b>PÓLIZA NÚMERO</b>	<b>SUMA ASEGURADA</b>
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		1153546	5.000,00
<b>VIGENCIA DEL DOCUMENTO</b>			<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>
DESDE LAS 00:01 DE	HASTA LAS 24:00 DE	PLAZO	POLIZA
08/03/2023	03/12/2023	270	0

<b>EL AFIANZADO O CONTRATISTA:</b> LOPEZ SALAZAR, HECTOR MARCELO	1801363084
<b>DIRECCIÓN:</b> SERGIO NUNEZ 02 28 ,Dpto. , Piso0,	
<b>TELÉFONOS:</b> 0 032413230 0998230062	

<b>EL ASEGURADO:</b> GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	1860000210001
<b>DIRECCIÓN:</b> AV ATAHUALPA Y RIO CUTUCHI S/N ,Dpto. , Piso0,	
<b>TELÉFONOS:</b> 03 2997800 099999999	

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MANTENIMIENTO CANCHA MARTINEZ, SEGUN PROCESO NO. MCO-GADMA-024-2022

<b>PRIMA</b>	<b>IMPUESTOS Y OTROS</b>	<b>TOTAL CONTADO</b>
129,45	21,89	151,35

**ESTE FOMULARIO ES UN AVISO DE COBRO**

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianzada hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasione el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 22 DE FEBRERO DE 2023

**EL ASEGURADO**

**EL CONTRATISTA**

**LA ASEGURADORA**



**ORIGINAL**

<b>MATRIZ QUITO</b> TELS:(02)2997500 FAX:(02)2997553 - 2997588 <b>CUENCA</b> TELS:(07)2819721 -	<b>IBARRA</b> TELS:(06)640920 <b>LOJA</b> TELS:(07)587677 FAX:(07)560995	<b>PORTOVIEJO</b> TELS:(05)632647 FAX:(05)632669	<b>MANTA</b> TELS:(05)625751/626503 FAX:(05)623483	<b>AMBATO</b> TELS:(03)829299/828211 FAX:(03)828534	<b>RIOBAMBA</b> TELS:(03)941063 FAX:(03)965040	<b>MACHALA</b> TELS: (07)2985563 FAX: (07)2985561
---	--	--	--	---	--	---

## CONDICIONES DE LA PÓLIZA N° 1153546

RAMO: CUMPLIMIENTO DE CO  
 MONEDA: DÓLARES  
 LUGAR Y FECHA: AMBATO, Febrero 22 de 2023

VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 08/03/2023 HASTA: 03/12/2023

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: HASTA:

LAS 00:01 H

LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

TLF: 03 2997800

Cel: 099999999

DIRECCIÓN: AV ATAHUALPA Y RIO CUTUCHI S/N ,DPTO. , PISO0,

## FIANZAS

COBERTURAS CONTRATADAS	Sumas Aseguradas hasta: USD	Deducible: Aplica el mayor de los tres		
		% Suma Asegurada	% Valor de Sinistro	Mínimo USD
Fiel Cumplimiento de Contrato	5.000,00			

ORIGINAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO



## CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

Ambato, 18 de agosto del 2023

Señor(a)

Ing. María Cristina Yucailla

**TESORERA MUNICIPAL**

Ciudad.-

Yo, LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO con Cédula de Identidad No. 1801363084, Domiciliado en: ANTONO CLAVIJO Y SERGIO NUÑEZ Teléfono No. Celular No. 0998230062 Correo Electrónico: marcelopez50@hotmail.com; Solicito a Usted se sirva extender el Certificado de No Adeudar al GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

Firma del Solicitante

## CERTIFICACIÓN

Vista la petición del interesado, el Tesorero del GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO, CERTIFICA:

Que revisados los archivos de esta Dependencia, a la presente fecha el Contribuyente NO ADEUDA por ningún concepto a esta Institución.

Ing. María Cristina Yucailla  
**TESORERA MUNICIPAL**

FirmaEC 3.0.0

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: G:\ISA\2023 NUEVA ADMINISTRACION\AFIRMAS ELECTRONICAS\AGOSTO 2023\MCO-024-2022\ACTA PROVISIONAL1. ENVIO DE ACTA PROVISIONAL A FINANCIERO-signed-signed-signed.pdf Examinar

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
0603775032	NICOLAS SEBASTIAN MONAR MONTENEGRO		Banco Central del Ecuador	2023-08-21 09:08:17	Válida
1802853489	WASHINGTON MOISES SUPE SUPE		Security Data	2023-08-18 17:01:14	Válida
1802477651	BYRON ROBERTO NUNEZ SOLIS		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 16:54:37	Válida

Verificar Archivo Restablecer

Buscar 15°C 9:07 21/8/2023

FirmaEC 3.0.0

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: G:\ISA\2023 NUEVA ADMINISTRACION\AFIRMAS ELECTRONICAS\AGOSTO 2023\MCO-024-2022\ACTA PROVISIONAL2 - ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL-signed-signed-signed-signed-signed.pdf Examinar

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
0603775032	NICOLAS SEBASTIAN MONAR MONTENEGRO		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 16:45:02	Válida
1802853489	WASHINGTON MOISES SUPE SUPE		Security Data	2023-08-18 14:43:47	Válida
1802422236	FRANKLIN GUILLERMO SALEMA CRIOLLO		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 14:09:56	Válida
1802477651	BYRON ROBERTO NUNEZ SOLIS		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 08:40:27	Válida
1801363084	Hector Marcelo Lopez Salazar		ARGOSDATA CA	2023-08-18 08:13:40	Válida

Verificar Archivo Restablecer

Buscar 15°C 9:07 21/8/2023

FirmaEC 3.0.0

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: G:\ISA\2023 NUEVA ADMINISTRACION\AFIRMAS ELECTRONICAS\AGOSTO 2023\MCO-024-2022\ACTA PROVISIONAL3.- liquidacion de pagos-signed-signed-signed-signed.pdf Examinar

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
0603775032	NICOLAS SEBASTIAN MONAR MONTENEGRO		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 16:45:18	Válida
1802853489	WASHINGTON MOISES SUPE SUPE		Security Data	2023-08-18 14:44:15	Válida
1802422236	FRANKLIN GUILLERMO SAILEMA CRIOLLO		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 14:13:13	Válida
1802477651	BYRON ROBERTO NUNEZ SOLIS		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 08:59:40	Válida
1801363084	Hector Marcelo Lopez Salazar		ARGOSDATA CA	2023-08-18 08:16:13	Válida

Verificar Archivo Restablecer

Buscar 15°C 9:08 21/8/2023

FirmaEC 3.0.0

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: G:\ISA\2023 NUEVA ADMINISTRACION\AFIRMAS ELECTRONICAS\AGOSTO 2023\MCO-024-2022\ACTA PROVISIONAL4.- costo mas porcentaje-1-signed-signed.pdf Examinar

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1802477651	BYRON ROBERTO NUNEZ SOLIS		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 08:41:12	Válida
1801363084	Hector Marcelo Lopez Salazar		ARGOSDATA CA	2023-08-18 08:14:24	Válida

Verificar Archivo Restablecer

Buscar 15°C 9:08 21/8/2023

FirmaEC 3.0.0

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: G:\ISA\2023 NUEVA ADMINISTRACION\AFIRMAS ELECTRONICAS\AGOSTO 2023\MCO-024-2022\ACTA PROVISIONAL\5 - LIQUIDACION DE RUBROS EJECUTADOS-signed-signed.pdf Examinar

**RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1802477651	BYRON ROBERTO NUNEZ SOLIS		Banco Central del Ecuador	2023-08-18 08:41:48	Válida
1801363084	Hector Marcelo Lopez Salazar		ARGOSDATA CA	2023-08-18 08:15:00	Válida

Verificar Archivo Establecer

Buscar 15°C 9:08 21/8/2023