



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN



GAD Municipalidad de Ambato

INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES".

CODIGO : MCO-GADMA-029-2022

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

UBICACIÓN: El Proyecto, "**MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES**", se ubica en varias edificaciones municipales del cantón de Ambato.

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: Ing. Johny Vallejo Calle.

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción del contratante todos los trabajos Objetos del contrato.

FIRMA DEL CONTRATO: 20-Enero-2023

MONTO DEL CONTRATO: USD. 120,000.00

FECHA DEL ANTICIPO: 02-Marzo-2023

FECHA INICIAL DEL PLAZO: 03-Marzo-2023

PLAZO DEL CONTRATO: 90 días

AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO: Se tiene un Avance de Obra total del 104.83 %.

PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%	120,000.00
EJECUTADO ACUMULADO	104.83%	125,800.71

ASPECTOS ECONÓMICOS: Se tramita la planilla N°- 7

Anticipo entregado:	60,000.00	Anticipo amortizado:	60,000.00
Inversión prog. Parcial:	13,815.27	Inversión prog. Acumulada:	120,000.00
Inversión ejecutada parcial:	15,810.00	Inversión ejec. Acumulada:	125,800.71
Inversión ejecutada C+%:	156.00	Costo +% acumulado:	156.00
Inversión reajuste precios:	0.00	Reaj. Precios acumulado:	0.00
Inversión Total parcial:	15,966.00	Inversión Total Acumulada:	125,956.71

CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Cumple

GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD: Se efectúa controles permanentes

RECOMENDACIONES: Ninguna

APROBADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Atentamente,

Ing. Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

