



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 59**

**PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS ARTERIALES Y COLECTORAS" Código RE-GADMA-15-2018
PERIODO: NOVIEMBRE 2023**

1.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.1.- UBICACIÓN: Varias Vías de la ciudad

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- Construcción de red de alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, iluminación eléctrica, colocación de base y sub base, y el asfaltado de las vías contempladas en este contrato

2.- DATOS GENERALES.

2.1.- CONTRATISTA: CONSORCIO UTA EP-CAO

2.2.- OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS ARTERIALES Y COLECTORAS"

2.3.- FIRMA DEL CONTRATO: 02-Oct-2018

2.4.- MONTO DEL CONTRATO: USD. 10.917.156,20

2.5.- FECHA DEL ANTICIPO: No contempla anticipo

2.6.- FECHA INICIAL DEL PLAZO: 02-Oct-2018

2.7.- PLAZO DEL CONTRATO: 1942 días

3.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO: En el presente periodo la obra tiene un avance del 84,97 %.

PROGRAMADO CUMULADO:	82,05%
EJECUTADO ACUMULADO	84,97%
AVANCE FÍSICO	85,00 %

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS: Se tramitó la planilla N° 59

Anticipo entregado:	NO CONTEMPLA ANTICIPO	Anticipo amortizado:	
Inversión prog. Parcial:	180,459.85	Inversión prog. Acumulada:	8,957,441.72
Inversión ejecutada parcial:	242,767.42	Inversión ejec. acumulada:	9,276,561.73
Inversión ejecutada C+%:		Costo +% acumulado:	173,593.59
Inversión reajuste precios:	30,831.46	Reaj. Precios acumulado:	412,290.32
Inversión Total parcial:	273,598.88	Inversión Total Acumulada:	9,862,445.64

5.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Cumple.

6.- GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD:

Se efectúan controles permanentes

7.- RECOMENDACIONES

8.- Aprobado por el Administrador del contrato.

Se cumple con los porcentajes de subcontratación, y con el VAE

Atentamente

Ing. Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Dirección de Obras Públicas
Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
03 2 99 78 00. ext 7843- 2321 | www.ambatogob.ec



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO



GAD Municipalidad de Ambato