

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				Link para descarga				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				ANEXO: POA OPM 2015				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4, ANEXO 5				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL 2015, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO: AV. CEVALLOS, AV. 12 DE NOVIEMBRE, JUAN B. VELA, GARCIA MORENO, AILLON, CAMINO EL REY, ESPAÑOLA, PAYAMINO, MISAHUALLI, COSANGA, CERVANTES 1, YANAYACU, OYACACHI, TALATAG, NARY PILLAHUAZO, ZOPOZOPANGUI, MANCO CAPAC, ISIDRO AYORA, CHALCO MAYTA, ROCA INCA, LEONIDAS PLAZA, CERVANTES 2, LOS HIGOS, CIRCUNDANTES AL COLISEO, JULIO JARAMILLO, LOS INCAS, REINA CLAUDIA, LUIS CORDERO	REALIZAR UN MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PRINCIPALES EJES VIALES DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO VIAL PROGRAMADO	1.087.212,78	LA EJECUCION DEL PROYECTO SE INICIARA CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO	PLAZO ESTABLECIDO 100 DIAS	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO ATOCHA POR EL VALOR DE USD. 797,502.45, POR SUSCRIBIR CONTRATO	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, AVENIDA VICTOR HUGO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.043.194,29	EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION	PLAZO ESTABLECIDO 300 DIAS	PROCESO INGRESADO A PORTAL www.compraspublicas.gob.ec FASE ACTUAL: CALIFICACION OFERENTES	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTOS DE QUINTAS	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROGRAMADO	100.000,00	EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION	PLAZO ESTABLECIDO 60 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CIBV DE VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROGRAMADO	60.000,00	EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION	PLAZO ESTABLECIDO 90 DIAS	PROCESO INGRESADO A PORTAL www.compraspublicas.gob.ec FASE ACTUAL SUSCRIPCION DEL CONTRATO	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE 1200 SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO EN EL AÑO 2015 EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y ORDENANZAS EN EL AÑO 2015	8.500,00	06/05/2015	04/08/2015	PROCESO ADJUDICADO A SR. HERMEL CELI POR EL VALOR DE USD. 8,133,84	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, PARTERRES DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE CANCHAS, PARQUES Y JARDINES DEL CANTÓN AMBATO	30.000,00	25/05/2015	23/08/2015	PROCESO ADJUDICADO A SR. JOSE MOPOSITA POR EL VALOR DE USD. 24,600,00	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE PLANTAS	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, PARTERRES DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE CANCHAS, PARQUES Y JARDINES DEL CANTÓN AMBATO	50.000,00	29/04/2015	27/08/2015	PROCESO ADJUDICADO A SRA. MARIA MOPOSITA POR EL VALOR DE USD. 49976,20	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE TANQUERO PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	REALIZAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS	100% DEL CUMPLIMIENTOEN LA ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS	66.000,00	EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION	PLAZO ESTABLECIDO 100 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS - ESTA EN FASE PREGUNTAS OFERENTES	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA Y UN CAMIÓN PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO VIAL EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	REALIZAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS	100% DEL CUMPLIMIENTOEN LA ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS	79.000,00	EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION	PLAZO ESTABLECIDO 100 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICIÓN DE UNA MINI CARGADORA, UN RODILLO COMPACTADOR DE EMPUJE, UNA FRESADORA PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO VIAL EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	REALIZAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS	100% DEL CUMPLIMIENTOEN LA ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS	86.000,00	EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION	PLAZO ESTABLECIDO 100 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	NO APLICA

ADQUISICION	ADQUISICION DE UNA COPIADORA ALTO VOLUMEN - MINIMO 75 PPM.PARA USO EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL GADMA	REALIZAR LA ADQUISICION DE BIENES (IMPRESIÓN)	100% DEL CUMPLIMIENTOEN LA ADQUISICION DE BIENES	14.000,00	LA ADQUISICION SE RECIBIRA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION	PLAZO ESTABLECIDO 15 DIAS	LA DOCUMENTACION ESTA EN COMPRAS PUBLICAS A ESPERA DE INFORME DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y EMPEDRADO DE LAS CALLES ENRIQUE ESPÍN YÉPEZ, NICOLÁS FIALLOS MEDRANO, ÁNGEL RIVADENEIRA, JOSÉ ALVARADO SAMPÉRTEGUI, CARLOS CHÁVEZ, ALEJANDRO LASSO Y LIGIA MONTESDEOCA DE LA PARROQUIA PISHILATA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	200.917,94	13-abr-15	21-ago-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. FREDY BAYAS	
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS BORDILLOS Y EMPEDRADO DE LAS CALLES: EL FRESNO, EL CEDRO Y PALO DE BALSA DE LA PARROQUIA LA PENINSULA Y LA CALLE S/N TRAS EL LICEO ALEMÁN DE LA PARROQUIA ATAHUALPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	117.360,53	27-abr-15	30-ago-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. VICTOR PEREZ	
PROYECTO	ADECUACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL HOSPITAL MUNICIPAL	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	53.919,23	5-may-15	4-jul-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. MARIO VALLE	
PROYECTO	PARQUE MIRALOMA SEGUNDA ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	35.714,29	6-may-15	5-jun-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. AIDA MUÑOZ	
PROYECTO	ACERAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES: ALABAMA, LOUISIANA, KENTUCKY, VIRGINIA Y ALASKA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	94.615,33	18-may-15	2-jul-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. PABLO SANCHEZ	
PROYECTO	ASFALTO VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA HUACHI CHICO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	944.672,23	31-mar-15	23-ago-15	PROYECTO ADJUDICADO A COMPAÑÍA ALVARADO ORTIZ CIA. LTDA.	
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				5.071.106,62				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2015				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. FRANCISCO MANTILLA N.				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fmantilla@ambato.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2997800 - extension 7844				