

Parque de Picaihua registra un 60% de avance

Ambato, 05 de diciembre.- Los trabajos de remodelación en el parque central de la parroquia Picaihua, localizado en las calles Pitágoras y Nectario Guevara, tienen un avance del 60% y se realizan conforme al plazo establecido de 4 meses a partir de septiembre de 2016.

La obra tiene una inversión de 134 mil dólares y se levanta en un área de 1760 metros cuadrados.

Según los técnicos del Departamento de Obras Públicas del Municipio de Ambato, actualmente se labora en la colocación de adoquín decorativo, bordillos y bancos de hormigón; posteriormente se ubicarán las baterías sanitarias, mobiliario, redes de agua potable, una parada de bus y servicios de iluminación.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la imagen del sector, generar un espacio público, seguro y ordenado que potencialice las actividades familiares y deportivas.

"Dejaremos a Picaihua con características impecables y seguiremos recuperando la esencia la Ambato Ciudad Jardín", resaltó el Alcalde Luis Amoroso Mora.

Enrique Ramírez, morador, comentó que "siempre es importante dar otra imagen a los espacios públicos para mejorar y dar comodidades a los ciudadanos de la parroquia y a los visitantes. No debemos quejarnos y como habitantes es necesario contribuir por estas obras, en lo personal estoy gustoso porque nos beneficia directamente".

Más obras para Picaihua

La tercera etapa de la avenida Galo Vela, ubicada en el sector oriente de Ambato, también se ejecuta con éxito al registrar un avance del 15%. Son 611 mil 735 dólares los invertidos en 1.574 metros lineales.

Al recorrer la arteria vial, se observa el movimiento de tierra; maquinaria especializada y personal trabajan al momento en la excavación de acometidas de alcantarillado, construcción de muros de hormigón y colocación de tuberías de agua potable. Más adelante se pondrá la capa asfáltica, conexiones domiciliarias y la construcción de bordillos y aceras decorativas. "Se estima que en marzo de 2017 Picaihua tendrá una avenida de primer orden", dijo el Alcalde, quien acudió al lugar el pasado fin de semana para constatar el progreso de las tareas.

"Estamos dentro del cronograma establecido que es de 125 días. En corto tiempo contarán con una nueva avenida digna de ser visitada, llevamos movilidad y desarrollo", argumentó la autoridad.

El beneficiario Miguel Cholota mencionó agradeció al Alcalde Luis Amoroso Mora por poner su mirada en la parroquia y beneficiar a sus habitantes con esta obra esperada que permitirá una conexión directa entre el sector rural y urbano del cantón. "Estamos contentos con su trabajo y queremos que no pare".

Esta avenida permaneció descuidada por más de dos años hasta que los moradores solicitaron a las autoridades a que se cumpla con el asfaltado de la vía. La actual administración municipal escuchó sus peticiones y ejecutó varios trabajos calificados como obras emergentes para cantón. (AJF)

Los corazones palpitan con sentimientos fraternos y una mágica inocencia despierta en nuestro ser...