

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION FINANCIERA
PRE-INTERVENCIÓN

CONTRATO: MCO-GADMA-038-2022; C-MCO-CCP-042-2023 "ADOQUINADO DE VEREDAS CALLE 13 DE DICIEMBRE TRAMO ENTRE LAS CALLES EL CARRIZO Y CALLE EL BALSAMO"

CONTRATISTA: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES & PALACIOS

VALOR C. PRINCIPAL 80.857,18

PLAZO: 60 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE INICIO DE LA OBRA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA ELLO SE DEBERÁ NOTIFICAR PREVIAMENTE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO

VALOR C. COMPLEMENTARIO: -
ANTICIPO 40% DE CONTRATO 32.342,87

FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: 29 DE MARZO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28 DE MAYO DE 2023 **RUC: 1891772110001**

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE

PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V.PLLA. REAJUSTE	V.PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	AÑO DE PAGO
					ANTICIPO	I.R.	ENSAYOS	DESCUENTOS	MULTAS				
Anticipo	-	-	-	32.342,87						32.342,87		32.342,87	2023
R.A.	-	406,76	-	406,76	-	7,12	-	-	-	399,64	-	399,64	2023
A.O.1	61.546,90	-	-	61.546,90	24.618,76	1.077,07	347,99	-	-	35.503,08	-	35.503,08	2023
R.P.1	-	464,43	-	464,43	-	8,13	-	-	-	456,30	-	456,30	2023
C+%1	-	-	472,52	472,52	-	8,27	-	-	-	464,25	-	464,25	2023
A.O.2	19.310,28	-	-	19.310,28	7.724,11	337,93	336,94	-	-	10.911,30	-	10.911,30	2023
A.O.2 O-C	3.069,42	-	-	3.069,42	-	53,71	-	-	-	3.015,71	-	3.015,71	2023
R.P.2	-	184,32	-	184,32	-	3,23	-	-	-	181,09	-	181,09	2023
C+%2	-	-	1.141,56	1.141,56	-	19,98	-	-	-	1.121,58	-	1.121,58	2023
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	\$ 83.926,60	\$ 1.055,51	\$ 1.614,08	\$ 86.596,19	\$ 32.342,87	\$ 1.515,43	\$ 684,93	\$ -	\$ -	\$ 84.395,83	\$ -	\$ 84.395,83	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	\$ 80.857,18
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 86.596,19

Elaborado por:

Supervisado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.
SERVIDOR PUBLICO
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
11/08/2023

Ing. Lorena Albán Q.
ESPECIALISTA DE PRE-INTERVENCIÓN

Mg. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN