



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN  
INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 5

PROYECTO: obra "ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2022"

Código LICO-GADMA-006-2022

PERIODO: ABRIL DE 2023

1.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.1.- UBICACIÓN: VARIAS PARROQUIAS RURALES

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- Construcción de red de alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, colocación de base y sub base, y el asfaltado de las vías contempladas en este contrato

2.- DATOS GENERALES.

2.1.- CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ELOHIM

2.2.- OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar, y entregar a entera satisfacción de la contratante todos los trabajos contemplados.

2.3.- FIRMA DEL CONTRATO: 10-Nov-22

2.4.- MONTO DEL CONTRATO: USD. 1.493.620,06

2.5.- FECHA DEL ANTICIPO: 02 diciembre de 2022

2.6.- FECHA INICIAL DEL PLAZO: 03 diciembre de 2022

2.7.- PLAZO DEL CONTRATO: 300 días

**Al momento la obra se encuentra paralizada por parte del contratista, debido a que está solicitando la terminación por mutuo acuerdo del contrato.**

3.- AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO: En el presente periodo la obra tiene un avance del 12.21%.

PROGRAMADO ACUMULADO:	10,59%
EJECUTADO ACUMULADO	12,21%
AVANCE FÍSICO	12,21 %

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS: Se tramitó la planilla N° 5

Anticipo entregado:	597.448,02	Anticipo amortizado:	98.019,74
Inversión prog. Parcial:	18.785,22	Inversión prog. Acumulada:	158.165,90
Inversión ejecutada parcial:	43.020,35	Inversión ejec. acumulada:	182.401,03
Inversión ejecutada C+%:		Costo +% acumulado:	
Inversión reajuste precios:	0,00	Reaj.Precios acumulado:	567,62
Inversión Total parcial:	43.020,35	Inversión Total Acumulada:	182.968,65

5.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Cumple

6.- GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD:

Se efectúa controles permanentes

7.- RECOMENDACIONES.-

8.- Aprobado por el Administrador del Contrato

**Se cumple con los porcentajes de subcontratación, y con el VAE**

Atentamente

ING. CIVIL ELVIS OCAÑA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO