

**GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION FINANCIERA
PRE-INTERVENCIÓN**

CONTRATO: MCO-GADMA-17-2022; C-MCO-UCCP-210-2022 "REMODELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA AV. DE LOS CHASQUIS, SECTOR EL ARBOLITO"

CONTRATISTA: ING. ALEX MAURICIO CORREA TERÁN

VALOR C. PRINCIPAL 150.000,00

**VALOR C. COMPLEMENTARIO: -
ANTICIPO 50% DE CONTRATO 75.000,00**

PLAZO: 60 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE INICIO DE LA OBRA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA ELLO SE DEBERÁ NOTIFICAR PREVIAMENTE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO

**FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 DE FEBRERO DE 2023 RUC: 1802155695001**

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE

PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V. PLLA. REAJUSTE	V. PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	AÑO DE PAGO
					ANTICIPO	I.R.	ENSAYOS	DESCUENTOS	MULTAS				
Anticipo	-	-	-	75.000,00						75.000,00		75.000,00	2022
A.O.1	35.246,96	-277,86	-	34.969,10	17.623,48	611,96	-	-	-	16.733,66	-	16.733,66	2023
A.O.2	50.441,36	-	-	50.441,36	25.220,68	882,72	-	-	-	24.337,96	-	24.337,96	2023
R.P.2	-	100,88	-	100,88	-	1,77	-	-	-	99,11	-	99,11	2023
A.O.3	54.833,72	-	-	54.833,72	27.416,86	959,59	-	-	-	26.457,27	-	26.457,27	2023
R.P.3	-	27,41	-	27,41	-	0,48	-	-	-	26,93	-	26,93	2023
A.O.4	9.477,96	-	-	9.477,96	4.738,98	165,86	73,06	-	-	4.500,06	-	4.500,06	2023
A.O.4 O/C	348,77	-	-	348,77	-	6,10	-	-	-	342,67	-	342,67	2023
R.P.4	-	5,09	-	5,09	-	0,09	-	-	-	5,00	-	5,00	2023
C+% .1	-	-	1.531,41	1.531,41	-	26,80	-	-	-	1.504,61	-	1.504,61	2023
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	\$ 150.348,77	\$ -144,48	\$ 1.531,41	\$ 151.735,70	\$ 75.000,00	\$ 2.655,37	\$ 73,06	\$ -	\$ -	\$ 149.007,27	\$ -	\$ 149.007,27	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	\$ 150.000,00
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 151.735,70

Elaborado por:

Supervisado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.
**SERVIDOR PUBLICO
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN**
10/07/2023

Ing. Lorena Albán Q.
ESPECIALISTA DE PRE-INTERVENCIÓN

Mg. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN