

**GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN



**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ  
**UBICACIÓN:** AUGUSTO N. MARTINEZ  
**FECHA DE CONTRATO:** 10-enero-2023  
**CONTRATISTA:** Arq. Gabriel Palacios Mera  
**VALOR CONTRATO:** 30.000,00 USD.

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°:** 04  
**POR:** 2.532,64  
**FECHA DE ANTICIPO:** 01-febrero-2023  
**PERÍODO:** abril-2023  
**PLAZO:** 45 días

| ITEM               | DESCRIPCIÓN                                                                | CONTRATADO |          |                 |                  | CANTIDADES |              |                  | IMPORTE          |                 |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    |                                                                            | UNIDAD     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL      | ANTERIOR   | ESTE PERÍODO | TOTAL A LA FECHA | ANTERIOR         | ESTE PERÍODO    | TOTAL A LA FECHA |
| 1                  | Replanteo y nivelación general del proyecto ( Eq Top)                      | m2         | 585,21   | 0,34            | 198,9714         | 579,60     |              | 579,60           | 197,06           | -               | 197,06           |
| 2                  | Limpieza del terreno, eliminación capa vegetal incluye desalojo            | m2         | 550,00   | 0,30            | 165,0000         | 579,60     |              | 579,60           | 173,88           | -               | 173,88           |
| 3                  | Bordillo de hormigón simple f c=210 kg/cm2                                 | m3         | 9,15     | 113,43          | 1.037,8845       | 9,72       | 7,53         | 17,25            | 1.102,54         | 854,13          | 1.956,67         |
| 4                  | Base clase 2                                                               | m3         | 123,00   | 15,42           | 1.896,6600       | 80,78      |              | 80,78            | 1.245,63         | -               | 1.245,63         |
| 5                  | Malla electrosoldada                                                       | Kg         | 1.700,00 | 2,08            | 3.536,0000       | 1.604,91   | 633,92       | 2.238,83         | 3.338,21         | 1.318,55        | 4.656,76         |
| 6                  | Pavimento H.S f'c=210 kg/cm2 e=8cm alisado, incl endurecedor               | m2         | 560,00   | 18,18           | 10.180,8000      | 538,56     | 19,80        | 558,36           | 9.791,02         | 359,96          | 10.150,98        |
| 7                  | Pintura marcación de líneas a = 8 cm                                       | m          | 330,60   | 1,51            | 499,2060         | 202,70     |              | 202,70           | 306,08           | -               | 306,08           |
| 8                  | Provisión e instalación de arcos de uso multiple incluye tablero de tol    | u          | 2,00     | 1.140,08        | 2.280,1600       | 2,00       |              | 2,00             | 2.280,16         | -               | 2.280,16         |
| 9                  | Muro de H.C 60% H.S f'c=180 kg/cm2                                         | m3         | 16,00    | 100,61          | 1.609,7600       | 2,65       |              | 2,65             | 266,62           | -               | 266,62           |
| 10                 | Gradas de H.C 60% h.s f'c= 180 kg/cm2 encof y desencof                     | m3         | 20,00    | 149,84          | 2.996,8000       | 18,96      |              | 18,96            | 2.840,97         | -               | 2.840,97         |
| 11                 | Suministro e instalación de luminaria led de 200 W en poste                | u          | 4,00     | 564,19          | 2.256,7600       | 4,00       |              | 4,00             | 2.256,76         | -               | 2.256,76         |
| 12                 | Puesta a tierra                                                            | u          | 2,00     | 60,94           | 121,8800         | 2,00       |              | 2,00             | 121,88           | -               | 121,88           |
| 13                 | Poste metálico circular de 10mts, incluida su base, canastilla,            | u          | 4,00     | 476,27          | 1.905,0800       | 4,00       |              | 4,00             | 1.905,08         | -               | 1.905,08         |
| 14                 | Caja de revisión H.S f'c=210 kg/cm2 40x40cm tapa H.A incl exc y rell       | u          | 4,00     | 89,85           | 359,4000         | 5,00       |              | 5,00             | 449,25           | -               | 449,25           |
| 15                 | Alimentador TTU aluminio 2 x8 AWG                                          | m          | 100,00   | 3,14            | 314,0000         | 124,10     |              | 124,10           | 389,67           | -               | 389,67           |
| 16                 | Suministro e instalación tubería pvc ø= 50mm x 6mts para ductos eléctricos | m          | 100,00   | 5,55            | 555,0000         | 81,95      |              | 81,95            | 454,82           | -               | 454,82           |
| 17                 | Bajante aéreo subterránea                                                  | u          | 1,00     | 86,64           | 86,6400          | 4,00       |              | 4,00             | 346,56           | -               | 346,56           |
| <b>TOTAL USD.:</b> |                                                                            |            |          |                 | <b>30.000,00</b> |            |              |                  | <b>27.466,19</b> | <b>2.532,64</b> | <b>29.998,83</b> |

Ing. Franklin Sailema  
**FISCALIZADOR  
 DE OBRA CIVIL**

Arq. Gabriel Palacios Mera  
**CONTRATISTA**



# GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

## ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA





AMBATO  
LA GRAN CIUDAD

Dirección de  
Obras Públicas

### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 04

|           |                                                                                             |                       |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ | CONTRATISTA:          | PERIODO:   | FECHA:     |
| CÓDIGO:   | MCO-GADMA-016-2022                                                                          | Arq. Gabriel Palacios | abril-2023 | 3-oct-2023 |
| RUBRO     | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                       | UNIDAD                | HOJA       |            |
| 3         | Bordillo de hormigón simple f c=210 kg/cm2                                                  | m3                    | 1 de 2     |            |

GRAFICO:



ÁREA:  
0.15m<sup>2</sup>

*DETALLE BORDILLO  
EN CORTE*

A photograph showing a long, narrow, black metal grate drainage system installed in a concrete curb. A red arrow points to the edge of the grate where it meets the concrete curb. The grate is made of parallel bars. To the left is a light-colored concrete surface. To the right is a dirt area with some green grass and a blue car partially visible in the background. A green tarp is draped over some equipment in the background.



# GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

## ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA




AMBATO  
LA GRAN CIUDAD

Dirección de  
Obras Públicas

### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 04

|           |                                                                                             |                       |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ | CONTRATISTA:          | PERIODO:   | FECHA:     |
| CÓDIGO:   | MCO-GADMA-020-2022                                                                          | Arq. Gabriel Palacios | abril-2023 | 3-oct-2023 |
| RUBRO     | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                       | UNIDAD                | HOJA       |            |
| 5         | Malla electrosoldada                                                                        | Kg                    | 1 de 2     |            |

GRAFICO:





# GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

## ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA




AMBATO  
LA GRAN CIUDAD

Dirección de  
Obras Públicas

### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 04

|           |                                                                                             |                       |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ | CONTRATISTA:          | PERIODO:   | FECHA:     |
| CÓDIGO:   | MCO-GADMA-020-2022                                                                          | Arq. Gabriel Palacios | abril-2023 | 3-oct-2023 |
| RUBRO     | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                       | UNIDAD                | HOJA       |            |
| 5         | Malla electrosoldada                                                                        | Kg                    | 2 de 2     |            |

GRAFICO:



|                                          | Unidad (m) | N° de varilla | Total de varillas | Dimensión Total en metros (m) |
|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| Largo de varillas 12mm vertical por m2   | 2,50       | 4,00          | 10,00             | 34,80                         |
| Largo de varillas 12mm horizontal por m2 | 0,40       | 62,00         | 24,80             |                               |

Peso total de la malla dividida para el area total

| PESO TOTAL (kg) metro de varilla 12mm | metros lineal de varilla por m2 | (kg) por cada |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 0,92                                  | 34,80                           | 32,02         |

| Ubicación | Elemento | Cantidad | Largo | Ancho | PESO  | Espesor | TOTAL  | Unidad |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|
| Cancha    | A1       | 1        | 31,50 | 0,40  | 32,02 |         | 403,40 | Kg     |
| Cancha    | A2       | 1        | 18,00 | 0,40  | 32,02 |         | 230,52 | Kg     |
|           |          |          |       |       |       |         | -      |        |
|           |          |          |       |       |       |         | -      |        |
|           |          |          |       |       |       |         | -      |        |
|           |          |          |       |       |       |         | -      |        |
|           |          |          |       |       |       |         | -      |        |
| TOTAL:    |          |          |       |       |       |         | 633,92 | Kg     |

|                         |          |    |
|-------------------------|----------|----|
| CONTRATADO:             | 1700,00  | Kg |
| EJECUTADO ANTERIOR      |          |    |
| EJECUTADO ESTE PERÍODO: | 633,92   |    |
| TOTAL EJECUTADO:        | 2.238,83 |    |
| TOTAL ESTA PLANILLA:    | 633,92   | Kg |



# GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

## ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA




AMBATO  
LA GRAN CIUDAD

Dirección de  
Obras Públicas

### PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 04

|           |                                                                                             |                       |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ | CONTRATISTA:          | PERIODO:   | FECHA:     |
| CÓDIGO:   | MCO-GADMA-020-2022                                                                          | Arq. Gabriel Palacios | abril-2023 | 3-oct-2023 |
| RUBRO     | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                       | UNIDAD                | HOJA       |            |
| 6         | Pavimento H.S f'c=210 kg/cm2 e=8cm alisado, incl endurecedor                                | m2                    | 1 de 2     |            |

GRAFICO:



|                         |        |    |
|-------------------------|--------|----|
| CONTRATADO:             | 560,00 | m2 |
| EJECUTADO ANTERIOR      |        |    |
| EJECUTADO ESTE PERÍODO: | 19,80  |    |
| TOTAL EJECUTADO:        | 558,36 |    |
|                         |        |    |
| TOTAL ESTA PLANILLA:    | 19.80  | m2 |