

**INFORME DETALLADO DE METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN**

ACTIVIDADES	CUMPLE	OBSERVACIÓN	miércoles, 1 de noviembre de 2023	jueves, 2 de noviembre de 2023	viernes, 3 de noviembre de 2023	lunes, 6 de noviembre de 2023	martes, 7 de noviembre de 2023	miércoles, 8 de noviembre de 2023
			2 HORAS	2 HORAS	2 HORAS	2 HORAS	2 HORAS	2 HORAS
• Limpieza de escombros	X							
• Mantenimiento y limpieza del drenaje superficial		NO APLICA EN ESTE MES						
• Limpieza y desbroce de taludes • Roza a mano	X							
• Limpieza de alcantarillas		NO APLICA EN ESTE MES						
• Limpieza y retiro maleza de las áreas pavimentadas, caminos y veredas principales, barrido de arena, residuos orgánicos que caen de árboles y el material que se obtenga deberá ser recolectado y evacuado al sitio que disponga el Administrador del Contrato	X							
• Limpieza de derrumbes a mano Actividades de frecuencia semanal		NO APLICA EN ESTE MES						
• Corte de la maleza, para que esta no sobre pase los 30 centímetros en el área correspondiente al derecho de vía, en las cunetas.	X							
• Recogida de basuras y residuos sólidos así como de todos los materiales residuales que, por su naturaleza, puedan acumularse en la vía, en general, toda clase de basuras y desperdicios; quedan excluidos los Residuos Tóxicos y Peligrosos.		NO APLICA EN ESTE MES						
• Recogida de tierras, escombros y otros materiales similares, producidos como consecuencia de obras menores, construcciones menores, derribos menores, siempre y cuando estas no correspondan a obras de mantenimiento vial que estén ejecutándose dentro de otros contratos.		NO APLICA EN ESTE MES						
• Cuidado de jardines, árboles, arbustos y plantas ornamentales de los parterres ubicados en el tramo. Podado de árboles, arbustos y plantas de parterres ubicados en el tramo designado, de hasta 5 metros de altura.		NO APLICA EN ESTE MES						
• Abonado y deshierbado de manera manual (cuando se requiera) Mantenimientos adicionales (cuando sean necesarios)		NO APLICA EN ESTE MES						
• Conservación y mejoramiento de la señalización		NO APLICA EN ESTE MES						
• Bacheo asfáltico común o menor (reparación a mano de áreas pequeñas de superficie pavimentada con mezcla asfáltica entregada por la entidad contratante)		NO APLICA EN ESTE MES						
• Relleno y bacheo de lastre a mano, a fin de reacondicionar la calzada, insumos entregados por la entidad contratante.		NO APLICA EN ESTE MES						
• Sello de fisuras y grietas superficiales, relleno de huecos aislados: sellado de pequeñas áreas agrietadas en superficies asfálticas con la aplicación de asfalto líquido y agregado fino (insumos entregados por la entidad contratante).		NO APLICA EN ESTE MES						
• Apoyar en el proceso de reparación de fallas mayores en el pavimento para reponer una superficie de rodadura.		NO APLICA EN ESTE MES						
• Mantenimiento y señalización vertical: reinstalación, de señales verticales.		NO APLICA EN ESTE MES						
• Mantenimiento y señalización horizontal: el repintado o implementación de señalización horizontal (insumos entregados por la entidad contratante).		NO APLICA EN ESTE MES						
• Mantenimiento de guardavías Apoyo en las emergencias con mano de obra- Limpieza y reconfiguración de cunetas de tierra a mano		NO APLICA EN ESTE MES						
<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>			<b>8 HORAS</b>	<b>8 HORAS</b>	<b>8 HORAS</b>	<b>8 HORAS</b>	<b>8 HORAS</b>	<b>8 HORAS</b>

**METODOLOGÍA**

1.- Limpieza de calzadas, espaldones y el derecho de vía. Calzadas, espaldones y derecho de vía siempre limpios. 2.-Sello de fisuras, grietas y relleno de huecos aislados. (Materiales proporcionados por la entidad contratante) No se permitirá fisuras, grietas y huecos aislados abiertos por más de 24 horas. 3.- Limpieza y reparación de cunetas. Las tránsito o afecten la seguridad vial. 9.-Arborización. Siembra de árboles propios del sitio y cumplimiento de Programas (insumos entregados por la entidad contratante). 10.- Jardinería. Vegetación bien conservada y cumplimiento de Programas. 11.- Siembra de vegetación, Siembra y conservación de vegetación y cumplimiento de Programas (insumos entregados por la entidad). 15.- Conservación rutinaria de señales verticales. Todas las señales verticales deben permanecer siempre limpias. 16.- Limpieza de la demarcación o señalización horizontal. La demarcación o señalización horizontal debe permanecer siempre limpia. 17- Conservación y reposición de guardavías suministradas por la entidad contratante. Las guardavías Participación en Las actividades de capacitación. Asistir a las actividades programadas

**PROVEEDOR**

ASOCIACION DE CONSERVACIÓN VIAL SEMBRANDO ESPERANZA ASOSERLIMSEMES

**REPRESENTANTE LEGAL:** SRA. SILVIA CAISAGUANO



