

## INFORME DETALLADO DE METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	CUMPLE	OBSERVACIÓN	NOVIEMBRE																																
			Mier. 01	Vie. 03	Lun. 06	Ma. 07	Mier. 08	Jue. 09	Vie. 10	Lun. 13	Ma. 14	Mier. 15	Jue. 16	Vie. 17	Lun. 20	Ma. 21	Mier. 22	Mier. 22	Jue. 23	Vie. 24	Lun. 27	Ma. 28	Mier. 29	Jue. 30											
• Limpieza de escombros	X		3 H	2 H	3 H						2 H		3 H				3 H		3 H	3 H		3 H	3 H									1 H			
• Mantenimiento y limpieza del drenaje superficial	X		2H	2H	2H	2H			3 H				3 H	2 H	2 H				2 H	3 H															
• Limpieza y desbroce de taludes • Roza a mano		NO APLICA ESTE MES																																	
• Limpieza de alcantarillas	X		1 H	1 H	1 H	3 H	2 H	2 H	3 H	3 H			1 H	2 H											2 H	2 H	2 H	3 H	3 H						
• Limpieza y retiro maleza de las áreas pavimentadas, caminos y veredas principales, barrido de arena, residuos orgánicos que caen de árboles y el material que se obtenga deberá ser recolectado y evacuado al sitio que disponga el Administrador del Contrato	X		1 H		1 H	1 H	3 H	3 H	3 H				3 H		3 H																		2 H		
• Limpieza de derrumbes a mano Actividades de frecuencia semanal		NO APLICA ESTE MES																2 H	3 H								3 H								
• Corte de la maleza, para que esta no sobre pase los 30 centímetros en el área correspondiente al derecho de vía, en las cunetas		NO APLICA ESTE MES																																	
• Recogida de basuras y residuos sólidos así como de todos los materiales residuales que, por su naturaleza, puedan acumularse en la vía, en general, toda clase de basuras y desperdicios; quedan excluidos los Residuos Tóxicos y Peligrosos.	X		1 H	1 H	1 H			3 H		2 H	2 H	2 H	2 H	1 H	2 H	2 H	3 H	3 H								3 H	3 H	2 H	2 H	2 H					
• Recogida de tierras, escombros y otros materiales similares, producidos como consecuencia de obras menores, construcciones menores, derribos menores, siempre y cuando estas no correspondan a obras de mantenimiento vial que estén ejecutándose dentro de otros contratos.		NO APLICA ESTE MES																																	
• Cuidado de jardines, árboles, arbustos y plantas ornamentales de los parterres ubicados en el tramo. Podado de árboles, arbustos y plantas de parterres ubicados en el tramo designado, de hasta 5 metros de altura.		NO APLICA ESTE MES																																	
• Abonado y deshierbado de manera manual (cuando se requiera) Mantenimientos adicionales (cuando sean necesarios)		NO APLICA ESTE MES																																	
• Conservación y mejoramiento de la señalización		NO APLICA ESTE MES																																	
• Bacheo asfáltico común o menor (reparación a mano de áreas pequeñas de superficie pavimentada con mezcla asfáltica entregada por la entidad contratante)		NO APLICA ESTE MES																																	
• Relleno y bacheo de lastre a mano, a fin de reacondicionar la calzada, insumos entregados por la entidad contratante.	X			2 H		2 H						1 H						3 H	3 H												3 H	3 H			
• Sello de fisuras y grietas superficiales, relleno de huecos aislados: sellado de pequeñas áreas agrietadas en superficies asfálticas con la aplicación de asfalto líquido y agregado fino (insumos entregados por la entidad contratante).	X																	3 H	3 H												3 H	2 H			
• Apoyar en el proceso de reparación de fallas mayores en el pavimento para reponer una superficie de rodadura.		NO APLICA ESTE MES																																	
• Mantenimiento y señalización vertical: reinstalación, de señales verticales.		NO APLICA ESTE MES																																	
• Mantenimiento y señalización horizontal: el repintado o implementación de señalización horizontal (insumos entregados por la entidad contratante).		NO APLICA ESTE MES																																	
• Mantenimiento de guardavías		NO APLICA ESTE MES																																	
• Apoyo en las emergencias con mano de obra	X	NO APLICA ESTE MES																																	
• Limpieza y reconfiguración de cunetas de tierra.		NO APLICA ESTE MES																																	
<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>			<b>8 H</b>																																

### METODOLOGÍA

Limpieza de calzadas, espaldones y el derecho de vía. Calzadas, espaldones y derecho de vía siempre limpios. 2.-Sello de fisuras, grietas y relleno de huecos aislados. (Materiales proporcionados por la entidad contratante) No se permitirá fisuras, grietas y huecos aislados abiertos por más de 24 horas. 3.- Limpieza y reparación de cunetas. Las cunetas deben permanecer limpias y sin obstrucciones. 4.- Limpieza y reparación de cunetas de coronación, Las cunetas de coronación deben permanecer limpias y sin obstrucciones. 5.- Limpieza de alcantarillas. Su estructura y cauces de entrada y salida, tubería de conducción limpias y sin obstrucciones. 6.- Limpieza de canales. Los canales deben permanecer limpios y sin obstrucciones. 7.- Desmonte La vegetación debe tener una altura máxima de 30 cm. 8.- Poda, corte y retiro de árboles y arbustos. No se permitirán árboles que obstaculicen el tránsito o afecten la seguridad vial. 9.- Arborización. Siembra de árboles propios del sitio y cumplimiento de Programas (insumos entregados por la entidad contratante). 10.- Jardinería. Vegetación bien conservada y cumplimiento de Programas. 11.- Siembra de vegetación, Siembra y conservación de vegetación y cumplimiento de Programas (insumos entregados por la entidad contratante). 12.- Remoción y limpieza, con carretilla de derrumbes menores. No se permite obstrucción de la carretera. 13.- Limpieza de la estructura y de las barandas de los puentes. Toda la estructura del puente y las barandas permanecerán limpias 14.- Limpieza con herramientas manuales, de los cauces o lechos de quebradas y ríos. Los cauces o lechos permanecerán siempre limpios 100 metros aguas arriba y aguas abajo. 15.- Conservación rutinaria de señales verticales. Todas las señales verticales deben permanecer siempre limpias. 16.- Limpieza de la demarcación o señalización horizontal. La demarcación o señalización horizontal debe permanecer siempre limpia. 17- Conservación y

reposición de guardavías suministradas por la entidad contratante. Los guardavías permanecerán en perfecto estado de limpieza y visibilidad. En caso de daño deben arreglarse o reponerse en 24 horas. 18.- Descontaminación visual. La vía debe permanecer Libre de elementos visualmente contaminantes. 19.- Cuidado o vigilancia de la vía, mediante información oportuna. Informar oportunamente sobre acciones de particulares que afecten la vía. 20.- Colaboración en la prevención y atención de emergencias mediante información y apoyo con la mano de obra. Dar atención inmediata en caso de presentarse. 21.- Participación en Las actividades de capacitación. Asistir a las actividades programadas

Segundo Pullutasig Casicana  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION  
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VIAL LOS “ANDES”**